



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3247

## **DETERMINA** **N. 2795 DEL 13/12/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE DEI MARMI SUL FIUME RETRONE IN VIALE MARGHERITA - ID. 1592 - ESEGUITI DALLA DITTA COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO S.R.L. DI QUINTO VICENTINO (VI). CUP B37H15000880001 - CIG 65797483D1.



Proposta N. 3247

**DETERMINA N. 2795 DEL 13/12/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI  
LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE DEI MARMÌ SUL FIUME RETRONE IN  
VIALE MARGHERITA - ID. 1592 - ESEGUITI DALLA DITTA COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO S.R.L.  
DI QUINTO VICENTINO (VI). CUP B37H15000880001 - CIG 65797483D1.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti di cui all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 68/28007 del 10/04/2013 con cui è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di interventi indifferibili ed urgenti mediante la riqualificazione strutturale dei seguenti ponti:
  - Ponte di viale Margherita sul Bacchiglione;
  - Ponte della Piarda sul fiume Retrone;
  - Ponte di viale Margherita sul fiume Retrone;
  - Ponte lungo via dello Stadio sul fiume Bacchiglione.
- determina dirigenziale PGN 82194/2013 con cui è stato incaricato lo Studio Crosara Ballerini Ingegneri di Vicenza del *service* tecnico di supporto alla progettazione definitiva, strutturale esecutiva, rilievi topografici, coordinamento delle attività necessarie alla valutazione dei manufatti e delle condizioni di stabilità degli stessi e relative analisi dei risultati finalizzate alla progettazione degli interventi, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti sui ponti sopra citati;
- nota PGN 51697 del 27/06/2014 con la quale l'Amministrazione Comunale ha inoltrato specifica richiesta di rimodulazione del finanziamento da parte del Commissario Delegato della Regione Veneto, a seguito di indagini approfondite e sviluppi progettuali in cui si sono evidenziati maggiori danni in corrispondenza dei ponti lungo Viale Margherita, sia sul fiume Bacchiglione che sul fiume Retrone, e situazioni che necessitano un intervento coordinato anche con altri soggetti coinvolti per le diverse competenze;
- Decreto n. 193 del 6/11/2014 con il quale la Regione Veneto ha confermato il finanziamento e l'impegno di spesa già previsto per il Ponte di Viale Margherita sul fiume retrone (Ponte dei Marmi), e approvato l'incremento del finanziamento per i lavori sul citato



Proposta N. 3247

**DETERMINA N. 2795 DEL 13/12/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE DEI MARMÌ SUL FIUME RETRONE IN VIALE MARGHERITA - ID. 1592 - ESEGUITI DALLA DITTA COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO S.R.L. DI QUINTO VICENTINO (VI). CUP B37H15000880001 - CIG 65797483D1.**

Ponte di € 150.000,00, oltre ai 130.000,00 previsti inizialmente, per complessivi € 280.000,00;

- Ordinanza N. 10/2012, con la quale il Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza ha impegnato a favore del Comune di Vicenza ulteriori € 764.365,00 per la realizzazione di alcuni interventi urgenti e indifferibili sui ponti, tra cui il Ponte di viale Margherita – Retrone per l'importo finanziabile € 130.000,00. Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013 – 2015 e l'elenco annuale 2013 approvati unitamente al bilancio di previsione 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2.4.2013 hanno previsto l'inserimento delle risorse;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 68/28007 del 10/04/2013 con la quale è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di interventi indifferibili ed urgenti mediante la riqualificazione strutturale dei seguenti ponti:
  - Ponte di viale Margherita sul Bacchiglione;
  - Ponte della Piarda sul fiume Retrone;
  - Ponte di viale Margherita sul fiume Retrone;
  - Ponte lungo via dello Stadio sul fiume Bacchiglione.
- determina dirigenziale n. 334 del 05/03/2015, PGN 31477, con cui è stato affidato l'incarico al dott. geol. Andrea Massagrande per la predisposizione di indagini sperimentali per la caratterizzazione litologico-stratigrafica, geotecnica, sismica, idrogeologica e chimica del sottosuolo presente in corrispondenza del Ponte dei Marmi sul fiume Retrone, per l'importo di € 8.500,00 più 2% per oneri contributivi, più IVA22%;
- determina dirigenziale n. 1099 del 30/06/2015 con cui è stato disposto l'aggiornamento dell'importo dell'incarico conferito con determina dirigenziale n. 479 PGN 82194 del 5/11/2013, allo Studio Crosara Ballerini Ingegneri, di Vicenza per l'intervento sui ponti di Viale Margherita sul fiume Bacchiglione (Ponte Margherita) e di Viale Margherita sul fiume



Proposta N. 3247

**DETERMINA N. 2795 DEL 13/12/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE DEI MARMÌ SUL FIUME RETRONE IN VIALE MARGHERITA - ID. 1592 - ESEGUITI DALLA DITTA COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO S.R.L. DI QUINTO VICENTINO (VI). CUP B37H15000880001 - CIG 65797483D1.**

Retrone "Ponte dei Marmi", per quest'ultimo pari a € 10.295,00 + 4% CNPAIA + 22% per IVA;

- determina dirigenziale n. 1320 del 31/07/2015 PGN 85274 del 4/08/2015 con cui è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di risanamento statico e conservativo del ponte dei Marmi sul fiume Retrone in viale Margherita dell'importo di € 280.000,00 (IVA compresa) di cui € 180.000,00 per lavori a base d'asta ed € 7.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA;
- determina dirigenziale n. 159 del 3/02/2016 è stato rettificato il punto 2) del dispositivo della predetta determinazione e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/06 mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati fra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG3 classifica 1° contenuti nell'elenco costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012 e/o individuati previa indagine di mercato con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante offerta prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- determina dirigenziale n. 370 del 29/02/2016 PGN 31470/2016 con la quale i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Costruzioni Cogato geom. Alberto s.r.l. - via Vittorio Veneto, 49 Quinto Vicentino (VI) – P.IVA 00331470245, che ha offerto un ribasso del 20,020% sull'importo posto a base di gara corrispondente al prezzo offerto di € 143.964,00 più € 7.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi € 150.964,00 più IVA 10%. Il relativo contratto è stato stipulato a Vicenza in data 11/05/2016 n. 28.176 di Rep. S. e n. 1899 di Racc. PGN 62069/2016. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, la ditta Costruzioni Cogato geom. Alberto s.r.l. ha prestato apposita garanzia fideiussoria mediante polizza rilasciata da ITAS Mutua, agenzia di Vicenza – A333;
- determina dirigenziale n. 1004 del 19/05/2016 con cui è stato nominato Collaudatore Statico dei lavori l'ing. Claudio Lorenzetto di Piazzola sul Brenta (PD).

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3247

**DETERMINA N. 2795 DEL 13/12/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI  
 LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE DEI MARMI SUL FIUME RETTRONE IN  
 VIALE MARGHERITA - ID. 1592 - ESEGUITI DALLA DITTA COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO S.R.L.  
 DI QUINTO VICENTINO (VI). CUP B37H15000880001 - CIG 65797483D1.**

- determina dirigenziale n. 2075 del 3/10/2016 con cui è stata approvata la perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 132 co. 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 192.000,00 + IVA 10%, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

A seguito della perizia il quadro economico del progetto è stato così rideterminato:

|   |   |   |                     |
|---|---|---|---------------------|
| <b>A) IMPORTO LAVORI</b>  |   |   |                     |
|   | LAVORI APPALTATI  | € | 143.964,00          |
|   | Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta)<br>calcolati in funzione della tipologia dei lavori   | € | 7.000,00            |
| <b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI APPALTATI (inclusi oneri della sicurezza)</b> |   |   | <b>150.964,00</b>   |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                       |   |   |                     |
| B 1)  | Lavori e forniture in diretta amministrazione (IVA compresa)  | € | 1.200,00            |
| B 2)  | Spostamento sottoservizi (IVA compresi)   | € | 13.676,56           |
| B 3)  | Indagini geologiche, accertamenti (CNPAIA e IVA compresi)   | € | 10.577,40           |
| B 4)  | Allacciamenti ai pubblici servizi   | € | 1.000,00            |
| B 5)  | Imprevisti  | € | 2.183,80            |
| B 6)  | Accantonamento di cui all'art. 93 D.Lgs. 163/06 e s.m.i   | € | 4.000,00            |
| B 7)  | Spese tecniche per supporto e progettazione definitiva, esecutiva,<br>direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di<br>progettazione ed esecuzione (CNPAIA e IVA compresi) | € | 31.161,53           |
| B 8)  | Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili   | € | 1.000,00            |
| B 9)  | Spese per collaudo funzionale, tecnico, amministrativo e, ove<br>previsto, collaudo statico (CNPAIA e IVA compresi)   | € | 1.966,64            |
| B 10)   | IVA 10% SU A  | € | 15.096,40           |
| B11)  | RIBASSO   | € | 36.036,00           |
| B12)  | RECUPERO IVA  | € | 3.603,60            |
| B13)  | RECUPERO DA INDAGINI GEOLOGICHE-SOTTOSERVIZI-<br>COLLAUDO-SPESE TECNICHE  | € | 7.534,07            |
| <b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                     |   |   | <b>€ 129.036,00</b> |
| <b>TOTALE PROGETTO (A + B)</b>  |   |   | <b>€ 280.000,00</b> |

A seguito dei lavori di perizia è stata concessa una proroga di 20 gg. naturali e consecutivi per l'esecuzione di tali lavori, disposta con il medesimo provvedimento.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3247

**DETERMINA N. 2795 DEL 13/12/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI  
 LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE DEI MARMI SUL FIUME RETRONE IN  
 VIALE MARGHERITA - ID. 1592 - ESEGUITI DALLA DITTA COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO S.R.L.  
 DI QUINTO VICENTINO (VI). CUP B37H15000880001 - CIG 65797483D1.**

I lavori sono stati ultimati nel tempo utile contrattuale in data 23/06/2016, così come certificato dal Direttore dei Lavori, e con il Certificato di Collaudo in data 10/10/2016 il Collaudatore ing. Claudio Lorenzetto ha dichiarato collaudate le opere strutturali.

Dal Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 2/12/2016 dal Direttore dei lavori ing. Giovanni Crosara, risulta che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e per un importo così risultante dallo Stato Finale:

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| a) importo netto dei lavori eseguiti                      | € 191.989,52                      |
| b) a dedurre i seguenti pagamenti in acconto:             |                                   |
| • anticipazione 20%                                       | € 30.192,80                       |
| • Certificato n. 1 in data 29/07/2016                     | € 43.200,00                       |
| • Certificato n. 2 in data 03/10/2016                     | € 76.700,00                       |
| • Certificato n. 3 in data 17/10/2016                     | € 37.200,00                       |
| <b>Totale deduzioni</b>                                   | <b>€ 187.292,80</b>               |
| <b>Resta il credito residuo all'impresa esecutrice di</b> | <b>€ 4.696,72, oltre all'IVA.</b> |

Il quadro economico di progetto a consuntivo, quindi risulta così suddiviso:

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| <b>A) IMPORTO LAVORI</b>  |   |                     |
| LAVORI a misura, a corpo e in economia                                  | € | 184.898,52          |
| Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza                           | € | 7.000,00            |
| <b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI APPALTI (inclusi oneri della sicurezza)</b> |   | <b>191.898,52</b>   |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                     |   |                     |
| Spostamento sottoservizi (IVA compresi)                                 | € | 18.676,56           |
| Indagini geologiche, accertamenti (CNPAIA e IVA compresi)               | € | 10.577,40           |
| Imprevisti ed economie di progetto                                      | € | 111,63              |
| Accantonamento di cui all'art. 93 D.Lgs. 163/06 e s.m.i                 | € | 4.000,00            |
| IVA 10% SU A  | € | 19.189,85           |
| Spese tecniche per collaudo statico Ing. Lorenzetto                     | € | 1.966,64            |
| RECUPERO IVA  | € | 3.603,60            |
| <b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                   |   | <b>€ 88.161,48</b>  |
| <b>TOTALE PROGETTO (A + B)</b>  |   | <b>€ 280.000,00</b> |

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 3247

**DETERMINA N. 2795 DEL 13/12/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI  
LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE DEI MARMÌ SUL FIUME RETRONE IN  
VIALE MARGHERITA - ID. 1592 - ESEGUITI DALLA DITTA COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO S.R.L.  
DI QUINTO VICENTINO (VI). CUP B37H15000880001 - CIG 65797483D1.**

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19 luglio 2016 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;
- Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

**DETERMINA**

1. di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte Margherita sul fiume Retrone in Viale Margherita (Ponte dei Marmi) id. 1592, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Giovanni Crosara dello Studio Crosara Ballerini Ingegneri di Vicenza, ed eseguiti dalla ditta Costruzioni Cogato geom. Alberto s.r.l. di Quinto Vicentino (VI);
2. di dare atto che sulla base dello Stato Finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo all'impresa esecutrice che ammonta a € 4.696,72 + IVA 10%, rientrante nella spesa complessiva impegnata con la determina dirigenziale n. 370 del 29/02/2016 PGN 31470/2016;
3. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria rilasciata da ITAS Mutua, agenzia di Vicenza – A333 a garanzia dell'esecuzione dei lavori di cui al punto 1);
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 3247

**DETERMINA N. 2795 DEL 13/12/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI  
LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE DEI MARMI SUL FIUME RETRONE IN  
VIALE MARGHERITA - ID. 1592 - ESEGUITI DALLA DITTA COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO S.R.L.  
DI QUINTO VICENTINO (VI). CUP B37H15000880001 - CIG 65797483D1.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del  
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data  
07/12/2016 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole.  
Eventuali motivazioni: .**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)