



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 919

## DETERMINA N. 760 DEL 20/04/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

### OGGETTO:

MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIORDINO FUNZIONALE DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ATTIVAZIONE DEL BICIPARK - PARCHEGGIO CUSTODITO PER BICI - LATO OVEST. CUP B34E15001500004 CIG 6719908382.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0054565/2017 del 20/04/2017

Firmatario: CARLO ANDRIOLO



Proposta N. 919

**DETERMINA N. 760 DEL 20/04/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIORDINO FUNZIONALE DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ATTIVAZIONE DEL BICIPARK - PARCHEGGIO CUSTODITO PER BICI - LATO OVEST. CUP B34E15001500004 CIG 6719908382.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti di cui all'oggetto, che si riepilogano di seguito:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 185/118487 del 28/10/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riordino funzionale e riqualificazione del verde del Piazzale della Stazione: attivazione del Bicipark – parcheggio custodito per cicli, LATO OVEST, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- determina dirigenziale n. 691 del 11/04/2016 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra descritti per l'importo di € 171.427,48 (IVA compresa) di cui € 114.000,00 per lavori a base d'appalto soggetti a ribasso ed € 6.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- determina dirigenziale n. 1143 del 01.06.2016 con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 5 operatori economici, nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 individuati nell'elenco aperto e pubblicato nel sito del Comune di Vicenza costituito in seguito all'avviso pubblico PGN 26677/2012, tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG3 classifica I<sup>a</sup> - con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
- determina dirigenziale n. 1356 del 28/06/2016 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta CARRARO GIORGIO s.n.c. Via Cà Sceriman, 1040 – 35030 Vò (PD) C.F. 01298320282 per il prezzo offerto di € 106.354,02 pari ad un ribasso del 6,707% più € 6.000,00 per oneri di sicurezza pari ad € 112.354,02 cui vanno aggiunti € 24.717,89 per IVA al 22% pari a complessive € 137.071,91, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con un anticipo di giorni 30 rispetto al termine di 75 giorni fissato dal progetto, con l'impegno ad eseguire eventualmente i lavori in orario notturno per n. 7 giorni.

Il relativo contratto è stato sottoscritto in data 28/07/2016 PGN 98131/2016.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 919

**DETERMINA N. 760 DEL 20/04/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIORDINO FUNZIONALE DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ATTIVAZIONE DEL BICIPARK - PARCHEGGIO CUSTODITO PER BICI - LATO OVEST. CUP B34E15001500004 CIG 6719908382.**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali l'impresa ha presentato, a titolo di cauzione definitiva, la polizza fidejussoria n. 56321580 rilasciata il 01/07/2016 da UnipolSai Assicurazioni Agenzia di Padova Corso 543.

I lavori sono stati conclusi in data 07/09/2016 e dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 19/03/2017 dal Direttore dei Lavori dott. ing. Riccardo Ballerini risulta che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato, per un ammontare complessivo così risultante dallo Stato Finale:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| • Importo netto dei lavori eseguiti (oneri per la sicurezza compresi)  | € 112.334,94        |
| • a dedurre i pagamenti in acconto all'impresa:                        |                     |
| - certificato in data 26/09/2016                                       | € 88.044,70         |
| - certificato in data 28/12/2016                                       | € <u>23.728,57</u>  |
| totale deduzioni   | € <u>111.773,27</u> |
| • resta il credito netto residuo da riconoscere all'impresa esecutrice | € 561,67            |

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 21/16627 del 14 febbraio 2017 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2017-2019 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;
- Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

**DETERMINA**

1. di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 19/03/2017 dal direttore dei lavori, dott. ing. Riccardo Ballerini e relativo ai lavori di riordino funzionale e riqualificazione del verde del Piazzale della Stazione: attivazione del Bicipark – parcheggio custodito per cicli, LATO OVEST;
2. di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo all'impresa esecutrice CARRARO GIORGIO s.n.c. di Vò (PD),



Proposta N. 919

**DETERMINA N. 760 DEL 20/04/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIORDINO FUNZIONALE DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ATTIVAZIONE DEL BICIPARK - PARCHEGGIO CUSTODITO PER BICI - LATO OVEST. CUP B34E15001500004 CIG 6719908382.**

pari a € 561,67 + IVA, rientrante nella spesa complessiva impegnata con la determina dirigenziale 1356 del 28/06/2016, citata in premessa;

3. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 56321580 rilasciata il 01/07/2016 da UnipolSai Assicurazioni Agenzia di Padova Corso 543 a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 919

**DETERMINA N. 760 DEL 20/04/2017**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIORDINO FUNZIONALE DEL PIAZZALE DELLA STAZIONE RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO E ATTIVAZIONE DEL BICIPARK - PARCHEGGIO CUSTODITO PER BICI - LATO OVEST. CUP B34E15001500004 CIG 6719908382.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



## COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

**Lavori:** PIAZZALE DELLA STAZIONE "Riordino funzionale del Piazzale della Stazione, riqualificazione del verde e attivazione del bicipark – parcheggio custodito per cicli: lato ovest"

**Affidamento:** Determina N.1356 del 28.06.2016 P.G.N. 85307/2016

**Impresa:** Carraro Giorgio s.n.c., con sede in Via Ca' Sceriman n. 1040 – 35030 Vo' (PD) P.IVA 01298320282

**Importo contrattuale:** € 112.354,02 + IVA (oneri per la sicurezza compresi).

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(ai sensi dell'art.200 e dell'art. 102 del D.P.R. 18/04/2016 N. 50)

#### PREMESSA

1. **Progetto:** con Determina Dirigenziale n. 691 del 11.04.2016 P.G.N. 57365/2016, il Direttore del Settore Mobilità e Trasporti Arch. Carlo Andriolo approvava il Progetto Esecutivo di "PIAZZALE DELLA STAZIONE "Riordino funzionale del Piazzale della Stazione, riqualificazione del verde e attivazione del bicipark – parcheggio custodito per cicli: lato ovest" per complessivi € 171.427,48 + IVA compresa, così ripartiti:

| IMPORTO DEI LAVORI                                   | €                 |
|--|-------------------|
| Lavori a misura e a corpo                            | 108.856,88        |
| Lavori in economia                                   | 5.143,12          |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | 6.000,00          |
| <b>Totale importo lavori</b>                         | <b>120.000,00</b> |

| SOMME A DISPOSIZIONE   | €         |
|--|-----------|
| B.1) Lavori e forniture in diretta amministrazione   | 0,00      |
| B.2) Accantonamento art. 1 comma 550 legge 311/04  | 0,00      |
| B.3) Indagini geologica, bellica, assistenza archeologica, rilievi   | 5.000,00  |
| B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi   | 0,00      |
| B.5) Imprevisti  | 2.314,33  |
| B.6) Acquisizione aree o immobili, danni e servitù   | 0,00      |
| B.7) Accantonamento di cui all'art. 92, comma 5 della D.Lgs. 163/06 e s.m.i  | 0,00      |
| B.8) Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, sorveglianza, contabilità, liquidazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | 12.500,00 |
| B.9) Spese per attività di consulenza o supporto   | 0,00      |
| B.10) Spese per commissioni giudicatrici   | 0,00      |
| B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   | 0,00      |
| B.12) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili  | 0,00      |
| B.13) Spese per collaudo funzionale, tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico   | 0,00      |
| B.14) C.N.P.A.I.A.   | 700,00    |
| B.15) IVA 22% su A, B 3, B 5, B 8, B 14  | 30.913,15 |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Totale somme a disposizione</b> | <b>51.427,48</b> |
|------------------------------------|------------------|

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b> | <b>171.427,48</b> |
|-------------------------------------|-------------------|

2. **Importo dei lavori a base d'appalto:** € 120.000,00 complessivi di cui € 6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
3. **Assuntore dei lavori:** a seguito di procedura negoziata con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i lavori sono stati affidati, con Determina Dirigenziale N. 1356 del 28.06.2016 P.G.N. 85307/2016 all'impresa Carraro Giorgio s.n.c., con sede in Via Ca' Sceriman n. 1040 – 35030 Vo' (PD) P.IVA 01298320282 per il prezzo offerto di €. 106.354,02, pari ad un ribasso del 6,707%, oltre a €. 6.000,00 per oneri per la sicurezza per totali €. 112.354,02, con un anticipo di giorni 30 rispetto al termine di 75 giorni fissato dal progetto, con l'impegno ad esedeguire eventualmente i lavori in orario notturno per n. 7 giorni.
4. **Contratto:** il contratto è stato sottoscritto digitalmente dalle parti in data 28.07.2016 con P.G.N. 98131/2016.
5. **Importo contrattuale:** l'importo contrattuale, ammonta a netti € 112.354,02 + IVA al 22%, comprensivo degli oneri di sicurezza di € 6.000,00.
6. **Deposito cauzionale:** a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa ha prestato apposita garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva mediante polizza n. 56321580 rilasciata il 01.07.2016 da UnipolSai Assicurazioni, agenzia Padova Corso 543 fino alla concorrenza di € 5.618,00.  
Responsabilità verso terzi e assicurazione: polizza n. 9188707 emessa da Elba Assicurazioni Spa, agenzia San Marco - Padova, € 112.354,02 per danni ad opere oggetto del contratto, € 12.000,00 per opere preesistenti, €. 12.000,00 per demolizioni e sgomberi e € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi.
7. **Consegna dei lavori:** in data 11.07.2016 è stato redatto il Verbale di Consegna dei Lavori.
8. **Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:** in base alle risultanze della gara d'appalto, l'Appaltatore, rispetto al tempo utile per ultimare i lavori posti a base di gara, fissato in giorni 75 (settantacinque) dall'art. 14 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha offerto, in base all'art. 14 comma 4 del medesimo Capitolato, una riduzione dei tempi di giorni 30 (trenta); il tempo utile per l'ultimazione dei lavori era pertanto pari a 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori scadeva quindi il 25.08.2016.
9. **Sospensione, ripresa e proroga dei lavori:** durante la loro esecuzione, i lavori subirono una sospensione in data 05/08/2016. I lavori vennero successivamente ripresi regolarmente in data 22/08/2016.
10. **Subappalti:** non sono stati richiesti subappalti.
11. **Certificato di ultimazione dei lavori:** la direzione dei lavori con certificato in data 07/09/2016 ha dichiarato ultimati i lavori medesimi entro il tempo utile contrattuale, fatto salvo per il completamento di alcune lavorazioni di piccola entità non influenti sulla funzionalità dell'opera: la fornitura e la posa di transenne parapetonali, la fornitura e la posa dei percorsi tattili e l'eventuale adeguamento della segnaletica verticale previa verifica della corretta funzionalità della stessa. Trattandosi di interventi del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere, veniva fissato un termine di 30 giorni per la loro esecuzione.
12. **Visita di sopralluogo per l'accertamento dell'ultimazione dei lavori e consegna anticipata dell'opera:** con verbale in data 19/12/2016 veniva certificata la posa delle transenne parapetonali, eseguita in data 03/10/2016, e si procedeva allo stralcio dei percorsi tattili dalle lavorazioni in appalto, pertanto si certificava l'ultimazione in tempo utile, rispetto alla tempistica concessa con il verbale di ultimazione dei lavori in data 07/09/2016, di tutti i lavori previsti in appalto. Contestualmente al citato provvedimento, veniva disposta, nella medesima data, la consegna anticipata dell'opera.
13. **Perizie suppletive e verbali nuovi prezzi:** durante il corso dei lavori non è stata redatta alcuna perizia di variante
14. **Verbali danni di forza maggiore:** durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.
15. **Lavori in economia:** per l'esecuzione di alcuni modesti lavori, non suscettibili di pratica valutazione a misura, si sono rese necessarie alcune prestazioni di manodopera da parte dell'Impresa, ricomprese tra quelle formanti oggetto dell'appalto. Le relative liste settimanali, dell'importo complessivo pari a € 3.621,09 sono state regolarmente inserite negli atti contabili.
16. **Anticipazioni in denaro:** non sono occorse anticipazioni in denaro.
17. **Stato finale:** lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 23/12/2016 e riporta le seguenti annotazioni (importi da considerare al netto dell'IVA):

|   |          |               |
|---|----------|---------------|
| a) Importo netto dei lavori eseguiti                      | €        | 112.334,94    |
| b) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all'impresa: |          |               |
| 1. Certificato in data 26/09/2016                         | €        | 88.044,70     |
| 2. Certificato in data 28/12/2016                         | €        | 23.728,57     |
| Totale deduzioni  | €        | 111.773,27    |
| <b>Resta il credito netto dell'Impresa in</b>             | <b>€</b> | <b>561,67</b> |

18. **Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:**

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| a) Importo netto autorizzato per i lavori  | € | 112.354,02   |
| b) Importo netto dei lavori eseguiti risultanti dalla Stato finale<br>con un'economia di | € | 112.334,94   |
|  | € | <b>19,08</b> |

19. **Quadro economico a consuntivo:** il quadro economico conseguente allo stato finale dei lavori è risultato essere il seguente:

| <b>IMPORTO DEI LAVORI</b>                            | €                 |
|--|-------------------|
| Lavori a misura e a corpo                            | 102.713,85        |
| Lavori in economia                                   | 3.621,09          |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | 6.000,00          |
| <b>Totale importo lavori</b>                         | <b>112.334,94</b> |

| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>  | €                |
|--|------------------|
| B.1) Lavori e forniture in diretta amministrazione   | 0,00             |
| B.2) Accantonamento art. 1 comma 550 legge 311/04  | 0,00             |
| B.3) Indagini geologica, bellica, assistenza archeologica, rilievi   | 3.730,00         |
| B.4) Allacciamenti ai pubblici servizi   | 0,00             |
| B.5) Imprevisti, ribasso ed economie di progetto   | 11.409,39        |
| B.6) Acquisizione aree o immobili, danni e servitù   | 0,00             |
| B.7) Accantonamento di cui all'art. 92, comma 5 della D.Lgs. 163/06 e s.m.i  | 0,00             |
| B.8) Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, sorveglianza, contabilità, liquidazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | 12.500,00        |
| B.9) Spese per attività di consulenza o supporto   | 0,00             |
| B.10) Spese per commissioni giudicatrici   | 0,00             |
| B.11) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche   | 0,00             |
| B.12) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili  | 0,00             |
| B.13) Spese per collaudo funzionale, tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico   | 0,00             |
| B.14) C.N.P.A.I.A.   | 540,00           |
| B.15) IVA 22% su A, B.1, B.3, B.5, B.8, B.13, B.14   | 30.913,15        |
| <b>Totale somme a disposizione</b>   | <b>59.092,54</b> |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b> | <b>171.427,48</b> |
|-------------------------------------|-------------------|

20. **Riserve dell'Impresa:** l'Impresa ha firmato gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.
21. **Accordi bonari intervenuti:** nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo.
22. **Assicurazione degli operai:** l'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Padova con posizione assicurativa n. 3952655 con decorrenza a carattere continuativo.
23. **Infortuni in corso dei lavori:** durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.
24. **Assicurazioni sociali e previdenziali:** con nota P.G.N. 88264/2016 del 06/07/2016 il Responsabile del Procedimento ha comunicato agli Enti Assicurativi e Previdenziali i dati caratteristici dell'appalto. In data 07.11.2016 è stato richiesto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, valido sino al 07.03.2017, che risultava regolare.
25. **Avviso ai creditori:** l'avviso ai creditori (P.G.N. 6243/2017 del 17/01/2017) è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Vicenza il 18.01.2017 per 14 giorni consecutivi. Durante il suddetto periodo di pubblicazione non risulta che siano state formulate osservazioni, con conseguente regolarità dell'adempimento.



26. **Andamento dei lavori:** per quanto risulta dagli atti, i lavori si sono svolti, in generale, secondo le previsioni di progetto e degli ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione dei Lavori.
27. **Variazioni apportate:** non sono state apportate significative variazioni al progetto. Alcune modifiche di dettaglio sono state effettuate entro i limiti della facoltà della direzione lavori.
28. **Direttore dei lavori:** con Determina Dirigenziale n. 132 del 28.01.2016 P.G.N. 19763/2016 il Direttore del Settore Mobilità e Trasporti Arch. Carlo Andriolo, ha affidato allo Studio Tecnico Crosara Ballerini Ingegneri l'incarico di Direzione dei Lavori. Il ruolo di Direttore dei Lavori è stato assunto dallo scrivente ing. Riccardo Ballerini che li ha diretti per tutta la loro durata.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, considerato che per lo svolgimento dei lavori risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto regolarmente approvato, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti discrezionali della Direzione dei Lavori, ai sensi della normativa vigente;
- b) che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate negli atti contabili e riassunte nello stato finale;
- c) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o quelli successivamente concordati ed approvati a norma di legge;
- d) che per l'esecuzione di alcuni modesti lavori, non suscettibili di pratica valutazione a misura, si sono rese necessarie alcune prestazioni di mano d'opera da parte dell'Impresa, ricomprese tra quelle formanti oggetto dell'appalto. Le relative liste settimanali, dell'importo complessivo pari a € 3.621,09 sono state regolarmente inserite negli atti contabili;
- e) che l'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati, al netto, nel conto finale confermato, ed eseguiti a regola d'arte è pari a € **112.334,94** ed è inferiore alla somma autorizzata pari a € **112.354,02** per cui si è avuta un economia pari a € **19,08**.
- f) che l'impresa, secondo, ha ottemperato agli obblighi di legge relativamente alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e agli obblighi contributivi;
- g) che i lavori sono stati ultimati entro il tempo contrattualmente assegnato;
- h) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
  - i) che, ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/10, durante il prescritto periodo di pubblicazione dell'Avviso ai Creditori non risulta che siano state formulate osservazioni in tempo utile, con conseguente regolarità dell'adempimento.
- j) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;
- k) che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserve;
- l) che per quanto non è più ispezionabile, di difficile ispezione o non è stato ispezionato, la Direzione dei Lavori e l'Impresa hanno concordemente assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, visto l'art. 102 c.2 del D.P.R. 18/04/2016 n° 50

### CERTIFICA

che i "PIAZZALE DELLA STAZIONE "Riordino funzionale del Piazzale della Stazione, riqualificazione del verde e attivazione del bicipark – parcheggio custodito per cicli: lato ovest" affidati all'Impresa Carraro Giorgio s.n.c., con sede in Via Ca' Sceriman n. 1040 – 35030 Vo' (PD) P.IVA 01298320282, in base al contratto sottoscritto digitalmente dalle parti in data 28.07.2016 con P.G.N. 98131/2016

### SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e liquida il credito dell'Impresa come segue (importi da considerare al netto di IVA):

|   |   |            |
|---|---|------------|
| a) Importo netto dei lavori eseguiti                      | € | 112.334,94 |
| b) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all'impresa: |   |            |
| 1. Certificato in data 26.09.2016                         | € | 88.044,70  |
| 2. Certificato in data 28.12.2016                         | € | 23.728,57  |
| Totale deduzioni  | € | 111.773,27 |


Resta il credito netto dell'Impresa in

€

561,67

che si potrà corrispondere all'Impresa Carraro Giorgio s.n.c., con sede in Via Ca' Sceriman n. 1040 – 35030 Vo' (PD) P.IVA 01298320282 - a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di che trattasi, dopo la superiore approvazione del presente atto e le rettifiche revisionali.

Vicenza, 19/03/2017



L'IMPRESA  
Carraro Giorgio s.n.c.

IMPRESA COSTRUZIONI  
CARRARO GIORGIO s.n.c.  
(Padova)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Arch. Carlo Andriolo

