



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1785

DETERMINA N. 1613 DEL 27/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO E ATTRAVERSAMENTI IN VIA QUADRI E VIALE FUSINIERI. CUP B31B15000720005 CIG 6811282FB4.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0115075/2018 del 30/07/2018

Firmatario: CARLO ANDRIOLO



Proposta N. 1785

DETERMINA N. 1613 DEL 27/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO E ATTRAVERSAMENTI IN VIA QUADRI E VIALE FUSINIERI. CUP B31B15000720005 CIG 6811282FB4.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

- per la partecipazione al bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, n° 247 del 23.10.2015, con deliberazione di Giunta Comunale n. 225/131550 del 23/11/2015 è stato approvato il progetto dei lavori di realizzazione attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non vedenti, dell'importo complessivo di € 280.000,00 (IVA compresa), suddiviso in tre progetti tra cui il progetto degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento impianto semaforico e attraversamenti intersezione tra via Quadri e viale Fusinieri.
- con decreto Ministero delle Infrastrutture ed Trasporti n. 436 del 28/12/2015, registrato alla Corte dei Conti in data 29/01/2016 al Reg. n. 1 fg. N. 242, il Comune di Vicenza è stato ammesso al contributo per un importo di € 60.000,00, pari al 100% della richiesta formulata, a valere sul quadro economico complessivo di € 280.000,00 oggetto di esame da parte della Commissione di valutazione.
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 60/41978 del 05/04/2016 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento impianto semaforico e attraversamenti intersezione tra via Quadri e viale Fusinieri, dell'importo complessivo di € 80.000,00, finanziato per € 60.000,00 con il contributo MIT concesso e per € 20.000,00 con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti.
- con determina dirigenziale n. 1678 del 4/08/2016 PGN 104217/2016 è stato approvato il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 80.000,00 (IVA compresa) di cui € 56.900,00 per lavori a base d'appalto ed € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- con determina dirigenziale n. 2220 del 18/10/2016, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e smi, con applicazione del criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e smi, l'appalto degli

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1785

DETERMINA N. 1613 DEL 27/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO E ATTRAVERSAMENTI IN VIA QUADRI E VIALE FUSINIERI. CUP B31B15000720005 CIG 6811282FB4.

interventi è stato aggiudicato, in via definitiva, alla ditta LA SEMAFORICA srl via Ponticello, 17 Padova – P.IVA 00206150286, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara e per l'importo di € 36.228,23, pari ad un ribasso del 36,33%, più € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi € 37.728,23 più IVA 10%.

I lavori si sono conclusi in data 09/03/2018 e, dal Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 31/05/2018 dal Direttore dei Lavori ing. Andrea Zonta, risulta che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte e per un ammontare complessivo così risultante dallo Stato Finale:

Importo netto dei lavori eseguiti	€ 37.728,23
a dedurre n. 2 acconti già corrisposti	€ 33.287,64
totale da liquidare all'impresa	€ 4.440,59 + IVA 10%

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti; ;
- Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DETERMINA

1. di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 31/05/2018, dal Direttore dei Lavori ing. Andrea Zonta e relativo agli interventi di messa in sicurezza e adeguamento impianto semaforico e attraversamenti intersezione tra via Quadri e viale Fusinieri, realizzati dalla ditta LA SEMAFORICA srl di Padova;
2. di dare atto che sulla base dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori può essere liquidato il credito residuo all'impresa esecutrice LA SEMAFORICA srl di Padova pari a € 4.440,59 + IVA 10%;
3. di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali dei lavori di cui al punto 1)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1785

DETERMINA N. 1613 DEL 27/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO E ATTRAVERSAMENTI IN VIA QUADRI E VIALE FUSINIERI. CUP B31B15000720005 CIG 6811282FB4.

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 1785

DETERMINA N. 1613 DEL 27/07/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO E ATTRAVERSAMENTI
IN VIA QUADRI E VIALE FUSINIERI. CUP B31B15000720005 CIG 6811282FB4.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Il Progettista:

Dott. Ing. Andrea Zonta

Il Committente:

COMUNE DI VICENZA
Corso Andrea Palladio, 159
36100 Vicenza (VI)

L' Impresa:

LA SEMAFORICA S.R.L.
Via Ponticello, 17
35100 Padova (PD)

LA SEMAFORICA s.r.l.
Via Ponticello 17 - 35129 PADOVA-Italy
Tel. 049.779055 - Fax 049.8074002
C. Fisc. e P. IVA 00206150286

AL.01

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Adeguamento Impianto semaforico intersezione
Via Quadri - Viale Fusinieri

REGIONE DEL VENETO

COMUNE DI VICENZA

SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Lavori: INTERVENTI SI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO
IMPIANTO SEMAFORICO E ATTRAVERSAMENTI IN VIA
QUADRI E VIA FUSINIERI

Impresa Appaltatrice: "LA SEMAFORICA SRL" con sede in Via Ponticello, 17 -- Padova

Contratto: Determinazione n° 2220 del 18/10/2016 – PGN 134983/2016

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 141 del D.Lgs. 163/2006)

PREMESSA

Con Determinazione Dirigenziale n. 1678 del 04.08.2016 PGN 104217/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza e adeguamento impianto semaforico e attraversamenti in via Quadri e Viale Fusinieri" con il seguente quadro economico:

Importo lavori a base d'appalto	€ 56.900,00
Importo oneri per la sicurezza	€ 1.500,00
Totale somme a base d'asta sicurezza	€ 58.400,00
Imprevisti, spese accertamenti di laboratorio, allacciamenti (iva compresa)	€ 9.092,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (RUP, assistenza al RUP, predisposizione, verifiche, funzioni tecniche) art. 113, comma 3, D.Lgs 50/2016	€ 934,40
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie, ecc) art. 113, comma 4, D.Lgs 50/2016	€ 233,60

Spese tecniche di progettazione esecutiva, DD.LL. e CSE (iva e cassa comprese)	€ 5.000,00
Spese di pubblicità	€ 500,00
I.V.A. su totale lavori appalto a base d'asta (10%)	€ 5.840,00
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 21.600,00
Costo complessivo delle opere	€ 80.000,00

I lavori sono stati aggiudicati alla ditta LA SEMAFORICA s.r.l. di Padova con Determinazione n° 2220 del 18/10/2016 PGN 134983/2016 a seguito di gara d'appalto con offerta prezzi unitari, che ha determinato un ribasso d'asta del 36,33% sul prezzo posto a base di gara, per un importo di contratto di € 36.228,23 oltre ad € 1.500,00 per oneri della sicurezza cantiere, per un totale di € 37.728,23;

I lavori sono stati affidati alla ditta LA SEMAFORICA s.r.l. di Padova con contratto relativo a Determinazione n° 2220 del 18/10/2016 – PGN 134983/2016 .

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Responsabile del procedimento	Arch. Andriolo Carlo
Direttore dei Lavori	Dott. Ing. Zonta Andrea
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione	Dott. Ing. Zonta Andrea.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 27/03/2017 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa (rif. PGN 48054 del 27/03/2017).

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 14 del capitolato speciale di appalto giorni 22 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 17/04/2017. All'art. 18 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale pari allo 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Sospensione e ripresa dei lavori:

I lavori subirono le seguenti sospensioni:

1) dal **13/04/2017** al **07/03/2018** per decisioni della Stazione Appaltante relative all'asfaltatura dell'incrocio ed alla valutazione per la predisposizione della centralizzazione della gestione dei semafori: pari a giorni 329.

Proroghe:

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

Scadenza definitiva del tempo utile:

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe, la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno **12/03/2018**.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data **12/03/2018**, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data **09/03/2018** e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto fu convenuto apposito verbale di concordamento di nuovi prezzi in data 14/02/2018. Il predetto verbale riporta n. 1 nuovo prezzo.

Lavori in economia:

Durante l'esecuzione dei lavori non sono occorsi lavori in economia

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Anticipazione in denaro:

Non sono state rilasciate anticipazioni in denaro.

Pagamenti in acconto

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati all'impresa LA SEMAFORICA s.r.l. i seguenti pagamenti in acconto, oltre IVA:

1° Cert. Di Pag. nr. 1 in data 31/05/2017 € 21.109,00

2° Cert. Di Pag. nr. 2 in data 07/12/2017 € 12.278,64

Totale acconti € **33.287,64**

Variazioni apportate:

Non sono state apportate variazioni.

Stato finale:

Lo stato finale è il seguente:

a) importo lordo dei lavori eseguiti	€ 56.900,00
b) a dedurre il ribasso d'asta del 36,33% su € 42.490,88	€ 20.671,77
c) restano nette (a-b)	€ 36.228,23
d) importo per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.500,00
e) importo totale netto (c+d)	€ 37.728,23
g) a dedurre le anticipazioni e gli acconti corrisposti all'impresa per complessivi	€ 33.287,64
h) per penali applicate	€ 0,00
i) resta il credito netto dell'Impresa in	€ 4.440,59

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori e sicurezza	€ 37.728,23
- Importo netto dei lavori eseguiti e sicurezza, risultante dallo stato finale	€ 37.728,23

Assicurazione degli operai:

Gli operai dell'impresa sono assicurati, con posizione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL matricola n° 3291213, nonché sono assicurati con posizione assicurativa per malattia e contro la disoccupazione presso INPS matricola n° 5400473122.

La ditta appaltatrice ha inoltre stipulato un'assicurazione RCT - RCO n° 1/35355/60/48967648 con UNIPOL SAI in corso di validità.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali e Regolarità Contributiva:

Il Direttore dei Lavori ha richiesto all'Impresa Appaltatrice il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dagli Enti Assicurativi e Previdenziali per la verifica della stessa ottenendo esito POSITIVO.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Tempo stabilito per il collaudo:

In base all'art. 56 del capitolato speciale di appalto il collaudo deve avvenire entro tre mesi a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori e pertanto entro il 07/06/2018.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno **05/12/2017** e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa:

- 1) **Arch. Andriolo Carlo** - Responsabile del Procedimento
- 2) **Sig. Fabio Doro** – Procuratore Speciale

Descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori eseguiti sono conformi alle disposizioni progettuali.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche e controlli sulla base di quanto indicato a progetto.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei

e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- e) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 36.228,23 oltre agli oneri per la sicurezza di 1.500,00 è uguale alle somme autorizzate;
- f) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- g) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse;
- h) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- j) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- k) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- l) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva; il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di **MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO E ATTRAVERSAMENTI IN VIA QUADRI E VIALE FUSINIERI** eseguiti dall'Impresa **LA SEMAFORICA S.R.L.** con sede a **Padova (PD)**

in Via Ponticello, 17 per conto dell'Amministrazione Comunale di Vicenza in base alla determina in data 18/10/2016 n. 2220 di repertorio sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:


- Ammontare del conto finale	€ 37.728,23
- A dedurre:	
b) per n. 2 acconti già corrisposto	€ 33.287,64
Sommano	€ 4.440,59

Resta il credito dell'Impresa in netto € 4.440,59 (diconsi euro quattromilaquattrocentoquaranta/59) che può essere corrisposto all'Impresa LA SEMAFORICA S.R.L. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Il presente documento consente di sbloccare la polizza fidejussoria stipulata dalla ditta SEMAFORICA s.r.l. a favore del comune di Vicenza.

Vicenza, 31/05/2018

L'APPALTATORE


LA SEMAFORICA S.r.l.
Via Ponticello, 17 - 35129 Padova Italy
Tel. 049.773055 - Fax 049.8074002
C. Fisc. e P. IVA 01206160286

IL DIRETTORE DEI LAVORI



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI
IL DIRETTORE
Arch. Carlo Andriola

