



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1163

## DETERMINA N. 1084 DEL 27/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA RIFERITI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI. CUP B36B14000160004 CIG 615616326B.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0070932/2016 del 30/05/2016  
Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1163

**DETERMINA N. 1084 DEL 27/05/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI  
COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA  
RIFERITI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI. CUP B36B14000160004 CIG 615616326B.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 28/06/2013 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di costruzione di una nuova palestra e spogliatoi presso il complesso di S. Maria Nova per l'importo di € 635.000,00 (IVA compresa), riferito alla sola costruzione della nuova palestra e finanziato con ricavi; tale progetto rappresenta il primo stralcio di un progetto generale dell'importo di € 990.000,00.

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 101/43684 del 3/06/2014 è stato approvato il progetto definitivo di costruzione di una nuova palestra e spogliatoi nel complesso di S. Maria Nova, riferito ai soli interventi di realizzazione degli spogliatoi, dell'importo complessivo di € 355.000,00, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. per € 265.000,00 e con fondi propri per € 90.000,00.

Con ulteriore determinazione dirigenziale n. 276 del 26/02/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione di una nuova palestra e spogliatoi presso il complesso di S. Maria Nova riferito alla realizzazione degli spogliatoi dell'importo complessivo di € 355.000,00 (IVA compresa) di cui € 281.101,80 più IVA per lavori in appalto, sulla base del seguente quadro economico:

| <b>IMPORTO LAVORI DA APPALTARE</b>  |                     |
|---|---------------------|
| OPERE EDILI   | € 167.326,43        |
| OPERE STRUTTURALI   | € 39.166,37         |
| IMPIANTI MECCANICI  | € 68.609,00         |
| <b>TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>  | <b>€ 275.101,80</b> |
| Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) calcolati in funzione della tipologia dei lavori | € 6.000,00          |

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1163

**DETERMINA N. 1084 DEL 27/05/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA RIFERITI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI. CUP B36B14000160004 CIG 615616326B.**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>A) TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE</b>   | <b>€ 281.101,80</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>  |                     |
| B 5) Imprevisti IVA compresa   | € 7.472,46          |
| B 6) Lavori in economia, esclusi dagli appalti, per impianti elettrici                           | € 14.804,11         |
| B 7) Accantonamento ai sensi dell'art. 93, comma 7bis D.Lgs 163/06 e s.m.i.                      | € 5.622,04          |
| B 8) Spese per attività di RUP ai sensi del D.Lgs 163/2006 e RL ai sensi del DLgs 81/08 e s.m.i. |                     |
| B 9) Spese tecniche:   |                     |
| B 9.1) Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione                          | € 5.700,00          |
| B 9.2) Direzione Lavori  | € 3.700,00          |
| B 9.3) Coordinamento sicurezza in fase d'esecuzione  | € 3.200,00          |
|  | Totale € 12.600,00  |
| B 13) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili                            | € 350,00            |
| B 14) Spese per collaudo tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico               | € 500,00            |
| B 16) IVA 10% SU LAVORI A)+B 6)  | € 29.590,59         |
| B 17) IVA 22% SU ALTRE SOMME IN AMMINISTRAZIONE B9)+B13)+B14)                                    | € 2.959,00          |
| <b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                                       | <b>€ 73.898,20</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO</b>  | <b>€ 355.000,00</b> |

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1163

**DETERMINA N. 1084 DEL 27/05/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA RIFERITI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI. CUP B36B14000160004 CIG 615616326B.**

Con la medesima determinazione dirigenziale venne stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati fra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti alla categoria OG1 e a seguito di indagine di mercato, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Con determina dirigenziale n. 546 del 14/4/2015, PGN 43024/15, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta ABBADESSE IMPRESA EDILE srl via Vanzo Nuovo 61/a di Camisano Vicentino (VI) P.IVA 01469430241 l'appalto dei lavori di costruzione di una nuova palestra e spogliatoi presso il complesso di S. Maria Nova riferito alla realizzazione degli spogliatoi per il prezzo offerto di € 239.002,95 più € 6.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 245.002,95 cui vanno aggiunti € 24.500,29 per IVA al 10% pari a complessive € 269.503,24, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con un anticipo di giorni 60 rispetto al termine di 180 giorni fissato dal progetto e rendendosi disponibile ad assoggettarsi in caso di ritardo nell'ultimazione ad una penale giornaliera del 3,30% dell'importo contrattuale.

Conseguentemente all'affidamento dei lavori, il quadro economico di progetto viene così rideterminato:

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTALE IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 13,122%</b>   | <b>€ 239.002,95</b> |
| Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) calcolati in funzione della tipologia dei lavori | € 6.000,00          |
| <b>A) TOTALE IMPORTO LAVORI</b>   | <b>€ 245.002,95</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>   |                     |
| Imprevisti IVA compresa   | € 7.472,46          |
| Lavori in economia, esclusi dagli appalti, per impianti elettrici   | € 14.804,11         |
| Accantonamento ai sensi dell'art. 93, comma 7bis D.Lgs 163/06 e s.m.i.  | € 5.622,04          |

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1163

**DETERMINA N. 1084 DEL 27/05/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI  
COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA  
RIFERITI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI. CUP B36B14000160004 CIG 615616326B.**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Spese per attività di RUP ai sensi del D.Lgs 163/2006 e RL ai sensi del DLgs 81/08 e s.m.i. |                           |
| Spese tecniche:   |                           |
| B 9.1) Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione                     | € 5.700,00                |
| B 9.2) Direzione Lavori   | € 3.700,00                |
| B 9.3) Coordinamento sicurezza in fase d'esecuzione   | € 3.200,00                |
|   | <b>Totale € 12.600,00</b> |
| Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili                             | € 350,00                  |
| Spese per collaudo tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico                | € 500,00                  |
| IVA 10% SU LAVORI A)+B 6)   | € 29.590,59               |
| IVA 22% SU ALTRE SOMME IN AMMINISTRAZIONE B9)+B13)+B14)                                     | € 2.959,00                |
| Ribasso d'asta del 13,122%  | 36.098,85                 |
| <b>B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                                  | <b>€ 109.997,05</b>       |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>   | <b>€ 355.000,00</b>       |

Il contratto di appalto dei lavori è stato sottoscritto in data 18/6/2015 n. 28090 di Rep. S.  
Con determina dirigenziale n. 555 del 14/4/2015, PGN 48944/15, è stato affidato all'architetto Giulio Baso di Cadoneghe (PD) l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sopracitati.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1163

**DETERMINA N. 1084 DEL 27/05/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA RIFERITI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI. CUP B36B14000160004 CIG 615616326B.**

Con determina dirigenziale n. 2020 del 18/11/2015 è stata approvata una perizia suppletiva e di variante dei lavori per l'importo di € 49.600,27 + IVA, oneri per la sicurezza compresi, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 355.000,00, secondo il seguente quadro economico:

|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| <b>TOTALE IMPORTO LAVORI a seguito variante</b>   |            | <b>€ 288.603,22</b> |
| Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) calcolati in funzione della tipologia dei lavori |            | € 6.000,00          |
| <b>A) TOTALE IMPORTO LAVORI</b>   |            | <b>€ 294.603,22</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>   |            |                     |
| B 5) Imprevisti IVA compresa  |            | 0                   |
| B 6) Lavori in economia   |            | € 9.370,76          |
| B 7) Accantonamento ai sensi dell'art. 93, comma 7bis D.Lgs 163/06 e s.m.i.   |            |                     |
| B7.1 – Progetto   | € 5.622,04 |                     |
| B7.2. – Variante  | € 2.714,93 |                     |
|   | Totale     | € 8.336,97          |
| B 9) Spese tecniche:  |            |                     |
| B 9.1) Progettazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione   | € 5.700,00 |                     |
| B 9.2) Direzione  | -          |                     |
| B 9.3) Coordinamento sicurezza in fase d'esecuzione   | € 3.525,12 |                     |
|   | Totale     | € 9.225,12          |
| B 13) Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi, atti notarili   |            | 0                   |

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1163

**DETERMINA N. 1084 DEL 27/05/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA RIFERITI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI. CUP B36B14000160004 CIG 615616326B.**

|  |                     |
|--|---------------------|
| B 14) Spese per collaudo tecnico, amministrativo e, ove previsto, collaudo statico | € 850,00            |
| B 16) IVA 10% SU LAVORI A)+B 6)  | € 30.397,40         |
| B 17) IVA 22% SU ALTRE SOMME IN AMMINISTRAZIONE B9)+B14)                           | € 2.216,53          |
| B 18) Ribasso d'asta del 13,122%   | 0                   |
| <b>  B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                       | <b>€ 60.396,78</b>  |
| <b>  TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO</b>  | <b>€ 355.000,00</b> |

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori di variante e suppletivi tramite l'impresa Edile Abbadesse srl di Camisano Vicentino, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale, con l'applicazione dei nuovi prezzi approvati con la determina dirigenziale n. 2020 del 18/11/2015 e per il maggior importo di € 49.600,27, compresi oneri per la sicurezza + IVA, rideterminando in € 294.603,22 + IVA, il nuovo importo contrattuale.

I lavori sono stati ultimati in data 20/11/2015 e in data 19/2/2016 il direttore dei lavori, ing. Giovanni Fichera, ha redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi, dal quale risulta che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto e la perizia approvati e per un ammontare pari a € 294.466,39 + IVA, oneri per la sicurezza compresi, residuando un credito netto pari a € 13.465,80 + IVA, che si può liquidare all'impresa esecutrice.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 8/7/2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visti gli artt. 215 e 237 del DPR 207/10;

**DETERMINA**

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"*



Proposta N. 1163

**DETERMINA N. 1084 DEL 27/05/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA RIFERITI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI. CUP B36B14000160004 CIG 615616326B.**

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 19/2/2016 dal direttore dei lavori, ing. Giovanni Fichera e relativo ai lavori di costruzione di una nuova palestra e spogliatoi presso il complesso di Santa Maria Nova riferiti alla realizzazione degli spogliatoi;
- 2) di prendere atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo all'impresa esecutrice Edile Abbadesse srl di Camisano Vicentino pari a € 13.465,80 + IVA, rientrante nella spesa complessiva impegnata con determine dirigenziali n. 546 del 14/4/2015 e n. 2020 del 18/11/2015;
- 3) di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n. 722831686 rilasciata da Allianz spa Agenzia di Vicenza Centro a garanzia dell'esecuzione dei lavori;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 1163

**DETERMINA N. 1084 DEL 27/05/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA NOVA RIFERITI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI. CUP B36B14000160004 CIG 615616326B.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 26/05/2016 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)