



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1942

DETERMINA N. 1619 DEL 28/07/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA "G. BORTOLAN" IN VIA PIOVENE - STRALCIO A: ILLUMINAZIONE A LED, ESEGUITI DALLA DITTA F.LLI CAROLLO S.R.L. DI ZUGLIANO. CUP B34H14000120004 - CIG 6289999F5D.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0098298/2016 del 29/07/2016

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1942

DETERMINA N. 1619 DEL 28/07/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA "G. BORTOLAN" IN VIA PIOVENE - STRALCIO A: ILLUMINAZIONE A LED, ESEGUITI DALLA DITTA F.LLI CAROLLO S.R.L. DI ZUGLIANO. CUP B34H14000120004 - CIG 6289999F5D.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue

Il programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 e l'elenco annuale approvati unitamente al bilancio di previsione 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/35750 del 6 maggio 2014 hanno previsto, tra l'altro, la prosecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento normative di sicurezza e sanitarie delle strutture scolastiche cittadine.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 127/51092 del 1/7/2014 è stato approvato il progetto definitivo di riqualificazione energetica presso la scuola media "G. Bortolan" in Via Piovene – stralcio A: illuminazione a LED per l'importo di € 150.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla C.D.P.

Con determina n. 504/39580 del 2/04/2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione energetica presso la scuola media "G. Bortolan" stralcio A: illuminazione a LED, dell'importo di € 150.000,00 IVA compresa, così suddiviso:

LAVORI

a misura soggetti a ribasso d'asta	€	102.245,00
Oneri per la sicurezza	€	<u>6.500,00</u>
TOTALE LAVORI	€	108.745,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE		
Lavori in economia esclusi dall'appalto	€	13.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	€	10.205,60
Spese tecniche (D. Lgs. 81/08, IVA e INARCASSA)	€	5.000,00
Spese tecniche art. 93 D.Lgs. 163/06	€	2.174,90
IVA 10% su lavori	€	<u>10.874,50</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>41.255,00</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€	150.000,00

Con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., mediante procedura negoziata con

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1942

DETERMINA N. 1619 DEL 28/07/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA "G. BORTOLAN" IN VIA PIOVENE - STRALCIO A: ILLUMINAZIONE A LED, ESEGUITI DALLA DITTA F.LLI CAROLLO S.R.L. DI ZUGLIANO. CUP B34H14000120004 - CIG 6289999F5D.

invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., sulla base dei seguenti criteri:

- | | |
|--|----------|
| - ribasso sull'importo a base d'asta: | punti 40 |
| - riduzione sul termine di esecuzione lavori: | punti 20 |
| - mq. superficie tinteggiature: | punti 20 |
| - mq. superficie idropittura murale plastica bucciata: | punti 20 |

A seguito delle procedure di gara, con determina n. 1316/90493 del 31/07/2015 l'appalto dei lavori è stato aggiudicato alla ditta F.lli Carollo s.r.l. via Codalunga fraz. Centrale, 20 – Zugliano (VI) - P.IVA 02958720241, che ha offerto un ribasso del 31,430% corrispondente all'importo offerto di € 70.109,40 più € 6.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 76.609,40 + IVA 10%.

Il contratto è stato stipulato in data 21/10/2016, PGN 116413.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, l'impresa ha regolarmente versato a titolo di cauzione definitiva, la somma di € 16.417,40, mediante polizza fidejussoria n. 424/06/15, emessa il 6/10/2015 da Banca San Giorgio Quinto Valle Agno Credito Cooperativo.

Con determina n. 281/59241 del 18/02/2016 sono stati approvati i lavori aggiuntivi, riguardanti ulteriori tinteggiature nei locali della scuola, per l'importo di € 5.744,86 (IVA e oneri per la sicurezza compresi), affidati alla ditta F.lli Carollo s.r.l. di Zugliano (VI).

Con successiva determina dirigenziale n. 1443/95214 del 7/07/2016 sono stati affidati alla medesima ditta F.lli Carollo s.r.l. di Zugliano (VI) gli ulteriori lavori aggiuntivi di sostituzione dei copri illuminanti e il rifacimento del controsoffitto della palestra, per l'importo di € 38.459,78 IVA e oneri per la sicurezza compresi.

Il quadro economico risultante a seguito degli affidamenti dei lavori aggiuntivi, risulta il seguente:

LAVORI

a misura	€	70.109,40
Oneri per la sicurezza	€	<u>6.500,00</u>
TOTALE LAVORI	€	76.609,40

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1942

DETERMINA N. 1619 DEL 28/07/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO
OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA "G. BORTOLAN" IN VIA PIOVENE - STRALCIO A: ILLUMINAZIONE A LED, ESEGUITI DALLA DITTA F.LLI CAROLLO S.R.L. DI ZUGLIANO. CUP B34H14000120004 - CIG 6289999F5D.

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE

Lavori in economia esclusi dall'appalto

(tinteggiature IVA compresa) € 5.744,86

Lavori in economia esclusi dall'appalto

(corpi illum.ti, controsoffitto palestra IVA compresa) € 38.459,78

Lavori in economia esclusi dall'appalto

(copri illuminanti spogliatoi IVA compresa) € 12.666,01

Spese tecniche (D. Lgs. 81/08, consulenze,

IVA e INARCASSA) € 2.347,28

Spese tecniche art. 93 D.Lgs. 163/06 € 2.174,90

IVA 10% su lavori e arrotondamenti € 7.660,94

Recupero ribasso d'asta e recupero IVA € 4.336,83

Totale somme a disposizione € 73.390,60**TOTALE COMPLESSIVO** € 150.000,00

I lavori sono stati ultimati in data 13/12/2015 e in data 28/07/2016 il direttore dei lavori,ing. Giovanni Fichera, ha redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi, dal quale risulta che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e per un ammontare pari a € 76.593,25 + IVA, oneri per la sicurezza compresi.

Dalla contabilità finale redatta in data 12/02/2016 risulta pertanto:

importo netto lavori eseguiti € 76.593,25

a dedurre:

a) 1 Certificato di pagamento n. 1 in data 15/12/2015 - € 53.000,00

resta il credito residuo all'impresa esecutrice di € 23.593,25, oltre all'IVA.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa:

importo netto autorizzato € 76.609,40

importo netto lavori eseguiti risultanti dallo Stato Finale € 76.593,25

con un'economia di € 16,15

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1942

DETERMINA N. 1619 DEL 28/07/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA "G. BORTOLAN" IN VIA PIOVENE - STRALCIO A: ILLUMINAZIONE A LED, ESEGUITI DALLA DITTA F.LLI CAROLLO S.R.L. DI ZUGLIANO. CUP B34H14000120004 - CIG 6289999F5D.

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 115/90032 del 19 luglio 2016 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2016-2018 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;
- Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- Visti gli artt. 215 e 237 del DPR 207/10;

DETERMINA

1. di approvare l'allegato certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica presso la scuola media "G. Bortolan" in Via Piovene – stralcio A: illuminazione a LED, eseguiti dalla ditta F.lli Carollo s.r.l. di Zugliano (VI), redatto dal Direttore dei Lavori ing. Giovanni Fichera in data 28/07/2016;
2. di dare atto che sulla base dello Stato Finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo all'impresa esecutrice F.lli Carollo s.r.l. via Codalunga fraz. Centrale, 20 – Zugliano (VI) - P.IVA 02958720241, pari a € 23.593,25 + IVA, oneri per la sicurezza compresi, rientrante nella spesa complessiva impegnata con la determina dirigenziale n. 1316/90493 del 31/07/2015;
3. di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 424/06/15, emessa il 6/10/2015 da Banca San Giorgio Quinto Valle Agno Credito Cooperativo prestata dall'impresa esecutrice a garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione dei lavori;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 1942

DETERMINA N. 1619 DEL 28/07/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA "G. BORTOLAN" IN VIA PIOVENE -

STRALCIO A: ILLUMINAZIONE A LED, ESEGUITI DALLA DITTA F.LLI CAROLLO S.R.L. DI ZUGLIANO. CUP

B34H14000120004 - CIG 6289999F5D.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)