



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2494

DETERMINA N. 2128 DEL 22/10/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITA - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI CICLOTURISTICI PALLADIANI AMBITO N. 5 BERTESINA TRATTE 5G E 5H. CUP B31B15000600004 CIG 685013D64.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0157592/2018 del 23/10/2018

Firmatario: CARLO ANDRIOLO



Proposta N. 2494

DETERMINA N. 2128 DEL 22/10/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI CICLOTURISTICI PALLADIANI AMBITO N. 5 BERTESINA TRATTE 5G E 5H. CUP B31B15000600004 CIG 685013D64.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 3/11/2015 di approvazione del progetto definitivo dei lavori degli itinerari ciclo turistici palladiani – ambito n. 5 “Bertesina” tratte 5G e 5H, dell'importo complessivo di € 250.000,00 (IVA compresa), finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- determina dirigenziale N. 2174 del 13/10/2016 di approvazione del relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 250.000,00, IVA compresa, di cui € 191.300,00 per lavori a base d'appalto e € 6.150,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- determina dirigenziale n. 176 del 08/02/2017 con la quale, a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e smi, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e smi, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta BEDIN STRADE srl con sede in strada del Tormeno, 126 - Vicenza – C.F. e P.IVA 02240460242 per il prezzo offerto di € 126.887,38 pari al ribasso del 33,671% + € 6.150,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 133.037,38 più € 861,18 per IVA al 4% e più € 11.150,79 per IVA al 10%, per un totale di € 145.049,35, il contratto è stato stipulato in data 12/04/2017.
- determina dirigenziale n. 1828 del 10/09/2018 di approvazione dell'ulteriore spesa di € 673,05 da riconoscere alla impresa BEDIN STRADE srl aggiudicataria dei lavori sopra indicati

I lavori iniziati il 27/03/2017 si sono conclusi in data 21/07/2017 e, dal Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 28/05/2018 dal Direttore dei Lavori arch. Stefano Notarangelo, risulta che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte e per un ammontare complessivo così risultante dallo Stato Finale:

importo netto dei lavori eseguiti

€ 133.037,33

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2494

DETERMINA N. 2128 DEL 22/10/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI CICLOTURISTICI PALLADIANI AMBITO N. 5 BERTESINA TRATTE 5G E 5H. CUP B31B15000600004 CIG 685013D64.

- anticipazione	€ 26.607,48
- certificato n. 1 in data 06/07/2017	€ 57.855,05
- certificato n. 2 in data 28/08/2017	€ 32.530,87
- certificato n. 3 in data 03/05/2018	€ 14.625,97
resta un credito netto da riconoscere all'impresa	€ 1.417,96

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti ;
- Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 28/05/2018, dal Direttore dei Lavori arch. Stefano Notarangelo e relativo ai lavori degli itinerari ciclo turistici palladiani – ambito n. 5 "Bertesina" tratte 5G e 5H, realizzati dall'impresa BEDIN STRADE srl con a Vicenza;
- 2) di dare atto che sulla base dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori può essere liquidato il credito residuo all'impresa esecutrice BEDIN STRADE srl pari a € 1.417,96 + IVA 10% per un totale di € 1.559,76, rientrante nella spesa complessiva impegnata con le determinazioni dirigenziali n. 176 del 08/02/2017 e n. 1828 del 10/09/2018, citate in premessa;
- 3) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 308490/DE rilasciata il 06/03/2017 da CBA Insurance Europe Dac, Olimpia Agency SpA di Roma a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali dei lavori di cui al punto 1);
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 2494

DETERMINA N. 2128 DEL 22/10/2018

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITA - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI CICLOTURISTICI PALLADIANI AMBITO N. 5 BERTESINA TRATTE 5G E 5H. CUP B31B15000600004 CIG 685013D64.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 17/10/2018 da Carla Poloniato con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Mobilità e Trasporti

Lavori: REALIZZAZIONE DEGLI ITINERARI CICLOTURISTICI PALLADIANI, AMBITO N° 5 BERTESINA, TRATTE 5G E 5H.

Natura dell'opera: Lavori stradali e infrastrutturali

Finanziamento: Opera finanziata con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti

Approvazione

Progetto Esecutivo: Determina dirigenziale n. 2174 del 13/10/2016

Approvazione

e affidamento: Determina dirigenziale n. 176 del 08/02/2017 Prof. n. 0024050/2017 del 21/02/2017

Impresa: BEDIN STRADE srl di Vicenza (VI) – P.IVA 02240460242

Contratto: PGN 50855 del 12.04.2017

Importo contrattuale: € 126.887,38 per lavori più € 6.150,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza per complessivi € 133.037,38 più IVA al 4% e al 10 % (oneri per la sicurezza compresi).

Concordamento nuovi prezzi: Determina n. 2144 del 17/10/2017

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 102 D.Lgs. 50/2016)

PREMESSA

1. **Progetto:** con Determina dirigenziale n. 2174 del 13/10/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione degli itinerari cicloturistici palladiani, ambito n° 5 Bertesina, tratte 5G e 5H dell'importo complessivo di € 250.000,00 I.V.A. compresa, di cui € 191.300,00 per lavori a base di appalto e € 6.150,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con il seguente quadro economico:

6. **Consegna dei lavori:** in data 27/03/2017 sono stati consegnati i lavori con Verbale di Consegna redatto nella medesima data.
7. **Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:** per l'esecuzione dei lavori erano stati stabiliti, secondo il capo terzo Capitolato Speciale d'appalto, giorni 100 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori scadeva quindi il 05/07/2017. Il Capitolato Speciale d'appalto stabiliva una penale dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella esecuzione dei lavori.
8. **Sospensione, ripresa e proroga dei lavori:** Non si sono verificate sospensioni dei lavori.
9. **Proroga dei lavori:** i lavori sono stati prorogati per complessivi 16 giorni, con Atto del R.U.P. di cui P.G.N. 98322 del 20/07/2017, su richiesta della Ditta esecutrice, al fine di recuperare ritardi causati da rinvenimenti imprevedibili ed imprevedibili, richieste da parte della Stazione Appaltante di interventi migliorativi al progetto iniziale e dalle misure adottate per non influire negativamente sul transito degli autoveicoli.
10. **La nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori** risulta essere il 21/07/2017;
11. **Presa in consegna provvisoria:** con verbale del 27/07/2017 e successiva ordinanza di cui PGN 102712 del 28/07/2017 è stata effettuata la consegna provvisoria dell'opera nelle more di predisposizione del CRE;
12. **Concordamento nuovi prezzi:** con Determina n. 2144 del 17/10/2017 sono stati approvati dei nuovi prezzi per senza alcun aumento di costo rispetto al progetto approvato. Tale concordamento si è motivato per situazioni ed eventi inerenti alla natura e specificità del bene e rinvenimenti, imprevedibili ed imprevedibili nella fase progettuale, i quali hanno portato ad interventi mirati e finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità; poiché i prezzi di tali lavorazioni non erano ricompresi nell'elenco prezzi annesso al capitolato speciale d'appalto;
13. **Verbali danni di forza maggiore:** durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore, né sinistri o danni a persone animali o cose.
14. **Lavori in economia:** Non sono state eseguite opere in economia.
15. **Anticipazioni in denaro:** all'Impresa è stata erogata un'anticipazione di € 26.607,48 più IVA, pari al 20 % dell'importo lavori.
16. **Stato finale:** lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 16/05/2018 e riporta le seguenti annotazioni (importi da considerare al netto dell'I.V.A.):

a) Importo netto dei lavori eseguiti	€	€ 133.037,33
b) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all'impresa:		
1. Anticipazione	€	26.607,48
2. Certificato n. 1 in data 06/07/2017	€	57.855,05
3. Certificato n. 2 in data 28/08/2017	€	32.530,87
4. Certificato n. 3 in data 03/05/2018	€	14.625,97
Totale deduzioni	€	131.619,37
Resta il credito netto dell'Impresa in	€	1.417,96

17. **Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:**

a) Importo netto autorizzato per i lavori	€	133.037,38
b) Importo netto dei lavori eseguiti risultanti dalla Stato finale con un'economia di	€	133.037,33
	€	0.05

18. **Riserve dell'Impresa:** la ditta ha firmato gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

- i) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;
- j) che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserve;
- k) che per quanto non è più ispezionabile, di difficile ispezione o non è stato ispezionato, la Direzione dei Lavori e l'Impresa hanno concordemente assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, visto l'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016

CERTIFICA

che i lavori di **Realizzazione degli itinerari cicloturistici palladiani, ambito n°5 Bertesina, tratte 5G e 5H**, approvato con **Determina del Direttore Settore Mobilità e Trasporti PGN134927 del 25.10.2016**, affidati all'Impresa **BEDIN STRADE srl** con sede in Strada del Tormeno n. 16 in Comune di Vicenza, in base al contratto stipulato a Vicenza di cui PGN 50855 del 12.04.2017.

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

a) Importo netto dei lavori eseguiti	€	€ 133.037,33
b) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all'impresa:		
1. Anticipazione	€	26.607,48
2. Certificato n. 1 in data 06/07/2017	€	57.855,05
3. Certificato n. 2 in data 28/08/2017	€	32.530,87
4. Certificato n. 3 in data 03/05/2018	€	14.625,97
 Totale deduzioni	 €	 <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> 131.619,37
 Resta il credito netto dell'Impresa in	 €	 1.417,96

che si potrà corrispondere alla ditta BEDIN STRADE s.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di che trattasi, dopo la superiore approvazione del presente atto e le rettifiche revisionali

Vicenza, 28/05/2018

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Architetto Stefano Notarangelo

L'IMPRESA
BEDIN STRADE s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO