



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1139

DETERMINA N. 911 DEL 15/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITÀ - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO. CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84.



Proposta N. 1139

DETERMINA N. 911 DEL 15/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO. CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti di cui all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 258/156295 del 07/12/2016 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria lungo viale D'Alviano – 1° stralcio, dell'importo complessivo di € 450.000,00 (IVA compresa), finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 64/63416 del 16/05/2017 di approvazione del progetto definitivo del 2° stralcio dei suddetti lavori dell'importo complessivo di € 150.000,00 finanziato con il contributo concesso dalla Regione Veneto;
- determina dirigenziale n. 1368 del 11/07/2017 di approvazione del progetto esecutivo del 1° e 2° stralcio dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria lungo viale D'Alviano dell'importo complessivo di € 600.000,00 (IVA compresa),
- determina dirigenziale n. 1656 del 23/08/2017, con la quale, a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e smi, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta CARRARO GIORGIO snc Via Cà Sceriman 1040 di Vò (PD), P.IVA 01298320282, per il prezzo offerto di € 354.103,25 pari al ribasso del 27,338% + € 28.415,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 382.518,25 + IVA 4% e 10%, per un totale di € 418.185,54;
- contratto sottoscritto in data 06/10/2017;
- determina dirigenziale n. 2655 del 14/12/2018 di approvazione della modifica al contratto principale dei lavori in oggetto dell'importo di complessivo di € 50.399,10 + IVA 10% affidati alla ditta CARRARO GIORGIO snc di Vò (PD);

I lavori, consegnati in data 31/08/2017, si sono conclusi il 10/01/2019 e, come risulta dall'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 13/05/2019 dal Direttore dei Lavori arch. Vittorio Giacomini di Monticello Conte Otto (VI) e acquisito al N. di PG 74222/2019, gli stessi sono



Proposta N. 1139

DETERMINA N. 911 DEL 15/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO. CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84.

stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto e la modifica al contratto approvati, per un ammontare complessivo così risultante dallo Stato Finale:

importo complessivo dei lavori eseguiti	€ 432.917,33
- pagamenti SAL emessi	€ 430.752,75
credito netto dell'impresa	€ 2.164,58 + IVA 10%

Tutto ciò premesso,

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto, in data 13/05/2019, dal Direttore dei Lavori arch. Vittorio Giacomini di Monticello Conte Otto (VI), acquisito al N. di PG 74222/2019, e relativo ai lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria lungo viale D'Alviano 1° e 2° stralcio, realizzati dall'impresa CARRARO GIORGIO snc di Vò (PD);
- 2) di dare atto che sulla base dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori il credito residuo all'impresa esecutrice impresa CARRARO GIORGIO snc di Vò (PD) è di € 2.164,58 + IVA 10%, rientrante nella somma vincolata con determina dirigenziale n. 2655 del 14/12/2018, richiamata in premessa;
- 3) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 1107223 rilasciata il 30/08/2017 ed appendice n. 1 emessa il 27/09/2017 da ELBA Assicurazioni SpA – Agenzia di San Marco Padova, a garanzia dell'esecuzione dei lavori di cui al punto 1);
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 1139

DETERMINA N. 911 DEL 15/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO 1° E 2° STRALCIO. CUP B31B15000630004 CIG 7127217D84.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 15/05/2019 da Carla Poloniato con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Committente: **COMUNE DI VICENZA**

**DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
(SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI)**

Lavori di: **AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO
VIALE D'ALVIANO -1° e 2° Stralcio.**

CUP: B31B15000630004- CIG: 7127217D84

Impresa: **IMPRESA CARRARO GIORGIO snc** con sede a Vo' (PD), in
Via Ca' Sceriman,1040 - P.Iva: 01298320282

Contratto: sottoscritto in data 06-10-2017;

Importo:	importo lavori al netto	354.103,25
	modifica contratto det. n. 2655/18	50.399,10
	oneri per la sicurezza	28.415,00
	importo lavori di contratto	432.917,35

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Art. 150 D.Lgs 60/2016 e art. 215 del D.P.R. 207/2010

PREMESSO

che per quanto riguardo l'iter del progetto si richiama la relazione sul conto finale;

che il progetto esecutivo per i **lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria lungo Viale D'Alviano -1° e 2° stralcio**, è stato approvato con determina dirigenziale n. 1368 del 11/07/2017, per un importo complessivo di € 600.000;

che con determina dirigenziale n. 1656 del 23-08-2017, a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs.

50/2016 e smi, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e smi, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta CARRARO GIORGIO snc Via Cà Sceriman 1040 di Vò (PD), P.IVA 01298320282;

che sono stati consegnati in data 31-08-2017:

L'importo delle lavorazioni, valutato a corpo e a misura ammonta a:

a) importo lavori al netto	354.103,25
modifica contratto det. n. 2655/18	50.399,10
oneri per la sicurezza	28.415,00
importo lavori di contratto	432.917,35

Modifica contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.E del D.Lgs 50/2016: durante l'esecuzione delle lavorazioni in due distinte fasi con determina n. 2655 del 14-12-2018; è stato necessario intervenire con delle lavorazioni aggiuntive meglio illustrate nella relazione sul conto finale;

Somme impegnate: il totale delle somme impegnate per l'opera ammonta a: €. **432.917,35**, per le sole lavorazioni;

Descrizione dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle disposizioni date in cantiere dalla D.L.; non sono emersi problemi particolari durante il loro svolgimento;

Assuntore dei lavori: ditta CARRARO GIORGIO snc Via Cà Sceriman 1040 di Vò (PD), P.IVA 01298320282

Cauzione: l'appaltatore, ha presentato garanzia fidejussoria (definitiva) mediante polizza n. 1107223 emessa il 30 agosto 2017 ed appendice n. 1 emessa il 27 settembre 2017, entrambe da Elba Assicurazioni S.p.A.,

Agenzia di San Marco Padova, fino alla concorrenza di € 66.321,02 (sessantaseimilatrecentoventuno/02) a favore dell'Ente.

Contratto: il contratto è stato sottoscritto in data 06-10-2017;

Importo contrattuale: l'importo contrattuale è pari a €. 432.917,35 inclusi gli oneri per la sicurezza, Iva esclusa;

Atti suppletivi: non sono stati stipulati atti suppletivi;

Verbali nuovi prezzi: sono stati concordati n. 4 nuovi prezzi come illustrato nella relazione sul conto finale;

Somma autorizzata: la somma complessiva netta autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione risulta come segue:

– contratto € 432.917,35 (354.103,25 + 50.399,10 + 28.415,00)

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 31-08-2017 con termine per la consegna fissato per il 18-12-2017;

Tempo stabilito per l'esecuzione; Sospensioni e ripresa dei lavori;

Proroghe concesse; Scadenza definitiva del tempo utile;

atto del Responsabile del Procedimento del 15-12-2017 (PGN 172187) con il quale è stata concessa una **proroga** di giorni 103 (centotre);

verbale di sospensione in data 02 marzo 2018 i summenzionati lavori furono sospesi;

verbale di ripresa lavori n. 1 del 13 marzo 2018 i summenzionati lavori furono ripresi;

che con atto del Responsabile del Procedimento del 10-04-2018 (PGN 53911) è stata concessa una **proroga** di giorni 30 (trenta);

verbale di sospensione in data 08 maggio 2018 i summenzionati lavori furono sospesi;

che con verbale di sospensione in data 08 maggio 2018 i summenzionati lavori furono sospesi;

che con verbale di ripresa lavori n. 2 del 25 giugno 2018 i summenzionati lavori furono ripresi;

che con verbale di sospensione in data 17 luglio 2018 i summenzionati lavori furono sospesi;

che con determina n. 2655 del 14-12-2018, che ha approvato una modifica al contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. E del D.Lgs 50/2016 è stato assegnato **un termine suppletivo** di 20 (venti) giorni, dalla data di comunicazione avvenuta il 27-12-2018 per l'ultimazione dei lavori e per la realizzazione di lavori aggiuntivi;

verbale di ripresa lavori n. 3 del 03 gennaio 2019 i summenzionati lavori furono ripresi;

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 10-01-2019 come è stato accertato con certificato in pari data, e quindi in tempo utile.

Danni di forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non sono occorsi danni di forza maggiore.

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle disposizioni date in cantiere dalla D.L.; non sono emersi problemi particolari durante lo svolgimento dei lavori;

Variazione apportate: le modeste variazioni apportate al progetto sono quelle descritte nella determina n. 2655/18 meglio illustrate nella relazione sul conto finale;

Certificati di acconto: a lavori conclusi è stato emesso n. 4 certificato di acconto per un importo totale di €. 430.733,33;

Stato finale: lo stato finale è stato redatto in data 16-01-2018 e registra complessivamente le somme nette di 432.917,33 così distinte:

a) – per lavori a corpo e a misura eseguiti	€	432.917,33
b) – per certificati di acconto emessi	€.	<u>430.752,75</u>
Credito netto dell'impresa	€	2.164,58

Quadro economico delle opere allo stato finale: a seguito delle risultanze della contabilità finale il quadro economico dell'opera risulta così variato:

a) importo stato finale	€.	404.502,33
a) oneri per la sicurezza	€.	28.415,00
Totale lavori eseguiti	€	432.917,33

Riserve dell'impresa: ai sensi dell'art. 9 del DM 49/2018 l'esecutore non ha iscritto riserve.

Infortunati in corso di lavoro: durante le lavorazioni non è avvenuto nessun infortunio.

Assicurazioni sociali e regolarità contributive: L'impresa è in regola con le assicurazioni sociali e la regolarità contributiva come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (n. INAIL – 15499605), rilasciato in data 11-03-2019 dallo sportello unico previdenziale di Padova;

Cessione di credito e avvisi ad opponendum: è stato dato seguito della pubblicazione dell'apposito avviso ad opponendum nei termini previsti dall'art.

218 del D.P.R. 05.11.2010, n. 207 come da referto di avvenuta pubblicazione datato 12-02-2019; non è emersa alcuna richiesta;

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dall'arch. Vittorio Giacomini con sede in via Treviso, 29/T, 36010 Monticello Conte Otto (Vi), iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza al n. 757.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Esaminati gli atti contrattuali e contabili dell'opera, a seguito di preavviso dato all'Impresa, il giorno 01-03-2019 sono intervenuti sul posto:

- il sig. Leone Carraro in rappresentanza dell'Impresa;

- il sottoscritto Arch. Vittorio Giacomini in qualità di Direttore dei Lavori;

alla sua presenza ho innanzi tutto proceduto alla visita delle opere eseguite nell'ambito dei lavori per la realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria, con la scorta degli elaborati grafici e contabili sono stati quindi effettuati i seguenti controlli : corrispondenza dei lavori eseguiti con le indicazioni del progetto e le disposizioni della D.L., qualità dei materiali e perfetta posa in opera, misura quantitativa delle opere realizzate.

Dall'esame delle opere realizzate si è constatato che in generale sono stati utilizzati materiali e tecniche conformi alle prescrizioni contrattuali.

Nella contabilità finale non sono state effettuate detrazioni:

CONSIDERATO:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dalla Impresa: IMPRESA CARRARO GIORGIO snc con sede a Vo' (PD), in Via Ca' Sceriman,1040 - P.Iva: 01298320282, corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato e alle disposizioni della D.L.;

- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
 - che i lavori medesimi risultano eseguiti con materiali e tecniche idonee;
 - che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
 - che, eseguita la completa revisione tecnico contabile, l'importo dei lavori, come risulta dallo stato finale accettato senza riserve dall'impresa, si conferma al netto di €. 432.917,33;
 - che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
 - che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
 - che i lavori sono stati ultimati il 10.01-2019, e quindi in tempo utile;
 - che non risultano notificate al Comune richieste di cessioni di credito ne di occupazioni temporanee o permanenti, ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 05.11.2010, n. 207;
 - che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla D.L. durante il corso di essi;
 - che l'Impresa ha firmato lo stato di avanzamento n. 4 corrispondente al finale senza riserve;
 - che la Cassa Edile, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. hanno dichiarato che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi con D.U.R.C. datato 11-03-2019;
- Tutto ciò premesso,

CERTIFICA

che i lavori sono eseguiti regolarmente e conformi alle prescrizioni degli enti e delle norme vigenti, pertanto si **LIQUIDA** il seguente credito all'Impresa:

c) - per lavori a corpo e a misura eseguiti	€	432.917,33
d) - per certificati di acconto emessi	€.	<u>430.752,75</u>
e) - credito netto dell'impresa	€	2.164,58

diconsi € duemilacentotantiquattrovirgolazero, dei quali si propone il pagamento all'Impresa a tacitazione di ogni diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto.


Con il presente certificato si intende accettata la consegna delle opere eseguite da parte dell'Ente appaltante, salvo la prescritta approvazione dello stesso ed ogni eventuale rettifica revisionale, il presente certificato ha carattere provvisorio e diverrà definitivo decorsi anni due dalla data della sua emissione, ai sensi dell'art. 229 comma 3° del D.P.R. 207/2010.

Il presente atto è redatto in duplice copia che, previa lettura e conferma, è sottoscritto dalle parti.

Vicenza li, 01 aprile 2019.

Il Direttore dei Lavori:

arch. Vittorio Giacomini


 Ordine degli Architetti
 Pianificatori, Paesaggisti e
 Conservatori Provincia di Vicenza
**VITTORIO
 GIACOMINI**
 n° 757
Vittorio Giacomini

L'Impresa:

sig. Leone Carraro

**IMPRESA COSTRUZIONI
 CARRARO GIORGIO s.n.c.**
 VO' (Padova)
Leone Carraro

Visto: **13 MAG 2019**

Il Responsabile del procedimento: ing. Carla Poloniato



Carla Poloniato