



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 856

DETERMINA **N. 713 DEL 31/03/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITÀ – INTERVENTI DI “ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI RISPARMIO ENERGETICO - ANNO 2016”. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP B39J15007660004 – CIG 72658175DD



Proposta N. 856

DETERMINA N. 713 DEL 31/03/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – INTERVENTI DI “ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI RISPARMIO ENERGETICO - ANNO 2016”. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP B39J15007660004 – CIG 72658175DD**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- con determina dirigenziale n. 2606 del 21/11/2016 è stata affidata all'Ing. Andrea Zonta dello Studio Associato Zonta Andrea e Zonta Daniele di Bassano del Grappa (VI) la progettazione definitiva degli interventi di “Adeguamento e sostituzione degli impianti semaforici risparmio energetico – anno 2016”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 257/153973 del 07/12/2016 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi sopracitati dell'importo complessivo di € 130.000,00 di cui € 127.935,26 finanziati con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- con determina dirigenziale n. 168 del 07/02/2017 è stato affidato all'Ing. Andrea Zonta anche l'incarico della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione degli interventi in oggetto per l'importo di € 7.092,50 + Inarcassa 4% + IVA 22% per complessivi € 8.998,96;
- con determina dirigenziale n. 2301 del 07/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi *de quibus* per l'importo complessivo di € 130.000,00 (IVA compresa) , così suddiviso:

Importo lavori a base d'asta	€ 104.283,47
Importo oneri per la sicurezza	€ 3.049,23
Totale somme a base d'asta sicurezza	€ 107.332,70
IVA su lavori (10%)	€ 10.733,27
spese tecniche (IVA e cassa comprese)	€ 8.998,96
Incentivo art. 113 (1,6%)	€ 1.651,79
Incentivo art. 113 (0,4%)	€ 412,95
imprevisti (IVA compresa)	€ 870,33
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 22.667,30
Costo complessivo delle opere	€ 130.000,00



Proposta N. 856

DETERMINA N. 713 DEL 31/03/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – INTERVENTI DI “ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI RISPARMIO ENERGETICO - ANNO 2016”. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP B39J15007660004 – CIG 72658175DD

- con la medesima determina Dirigenziale n. 2301/2017 si è disposto di procedere all'aggiudicazione dei lavori, ex art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici;
- con determina Dirigenziale n. 195 del 30/01/2018 i lavori sono stati aggiudicati alla società LA SEMAFORICA S.r.l. con sede in Padova – P.IVA 00206150286, per l'importo di € 67.585,07 oltre ad oneri di sicurezza di € 3.049,23, pari ad € 70.634,30 + IVA 10%, complessivamente € 77.697,73.

Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 27/02/2018, PGN 030636/2018.

I lavori sono stati consegnati con verbale del 20/06/2018 ed il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori, della durata di 117 giorni solari consecutivi, era stato fissato nella data del 14/10/2018.

Con decisione di Giunta Comunale n. 54 del 04/03/2020, sulla base di valutazioni riguardanti una diversa pianificazione della mobilità è stata indicata l'esigenza di predisporre alcune varianti rispetto alle lavorazioni previste.

Quindi, il verbale di concordamento nuovi prezzi e relativo atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stati sottoscritti in data 11 maggio 2021.

Con determina Dirigenziale n. 954 del 12/05/2021 si approvava, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI A RISPARMIO ENERGETICO" alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopraccitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 25.882,40 oneri per la sicurezza compresi + IVA, rideterminando in € 96.516,70 più IVA il nuovo importo contrattuale, rideterminando il quadro economico come segue:

Importo lavori di variante	€ 93.467,47
Importo oneri per la sicurezza	€ 3.049,23
Totale somme a base d'asta sicurezza	€ 96.516,70
IVA su lavori (10%)	€ 9.651,67
spese tecniche (IVA e cassa comprese)	€ 14.327,92
Incentivo art. 113 (1,6%)	€ 1.668,54
Incentivo art. 113 (0,4%)	€ 417,13
imprevisti IVA compresa	€ 7.418,04
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 33.483,30

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 856

DETERMINA N. 713 DEL 31/03/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – INTERVENTI DI “ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI RISPARMIO ENERGETICO - ANNO 2016”. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP B39J15007660004 – CIG 72658175DD**Costo complessivo delle opere****€ 130.000,00**

Con determina Dirigenziale n. 1574 del 05/08/2021 si approvava, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, la seconda perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "interventi di adeguamento e sostituzione degli impianti semaforici a risparmio energetico", accettata dalla ditta con nota PGN 12477/2021, alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopraccitati nuovi prezzi per il maggior importo di € 5.075,48 oneri per la sicurezza compresi + IVA, rideterminando in € 101.592,18 più IVA il nuovo importo contrattuale, rideterminando il quadro economico come segue:

Importo lavori di variante	€ 101.392,18
Importo oneri per la sicurezza	€ 200,00
Totale somme a base d'asta sicurezza	€ 101.592,18
IVA su lavori (10%)	€ 10.159,22
spese tecniche (IVA e cassa comprese)	€ 14.327,92
Incentivo art. 113 (1,6%)	€ 1.668,54
Incentivo art. 113 (0,4%)	€ 417,13
imprevisti IVA compresa	€ 1.835,01
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 28.407,82
Costo complessivo delle opere	€ 130.000,00

Considerate le sospensioni e le riprese intervenute dalla data di consegna dei lavori, il nuovo termine contrattuale era fissato per il 16/11/2021.

La visita di verifica di regolare esecuzione si è tenuta in data 13/12/2021 e dalla stessa risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti discrezionali della Direzione Lavori, ai sensi della normativa vigente.

I lavori, quindi, sono stati dichiarati ultimati, con certificato del 31/01/2022 dal Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Andrea Zonta, entro il tempo utile contrattuale; il medesimo Professionista incaricato ha redatto lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi in data 31/01/2022, confermando un ammontare complessivo netto di lavori eseguiti di € 101.592,18, che corrisponde alla somma autorizzata, e residuando

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 856

DETERMINA N. 713 DEL 31/03/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – INTERVENTI DI “ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI RISPARMIO ENERGETICO - ANNO 2016”. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP B39J15007660004 – CIG 72658175DD

un credito netto, a fronte del certificato di pagamento n. 1 del 30/10/2018 già emesso di € 41.914,35, pari a € 59.677,83 + I.V.A 10% che si può liquidare all'impresa esecutrice.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 31/01/2022 dal Direttore dei lavori, Dott. Ing. Zonta Andrea e relativo ai lavori di adeguamento e sostituzione degli impianti semafori a risparmio energetico;
- 2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori risulta un ammontare netto di lavori eseguiti di € 101.592,18, che corrisponde alla somma autorizzata e che può essere liquidato il credito spettante alla ditta LA SEMAFORICA S.r.l. con sede in Padova, Via Ponticello 17 – P.IVA 00206150286, pari a € 59.677,83 + I.V.A. 10% pari a complessivi € 65.645,61, rientrante nella spesa complessiva impegnata con le determinazioni dirigenziali n. 195 del 30/01/2018, n. 954 del 12/05/2021 e n. 1574 del 05/08/2021 sopraccitate;
- 3) di procedere allo svincolo della garanzia fideiussoria con polizza n° 1/35355/96/157107422 emessa il 13/02/2018 dalla Compagnia di Assicurazione UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Padova/99, a garanzia dell'esecuzione dei lavori;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 856

DETERMINA N. 713 DEL 31/03/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – INTERVENTI DI “ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI RISPARMIO ENERGETICO - ANNO 2016”. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP B39J15007660004 – CIG 72658175DD

- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 856

DETERMINA N. 713 DEL 31/03/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – INTERVENTI DI “ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI RISPARMIO ENERGETICO - ANNO 2016”. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CUP B39J15007660004 – CIG 72658175DD

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 31/03/2022 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)