



## Comune di Vicenza

LAVORI: **APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO NELL'AREA DENOMINATA PUA6 "EX ACCIAIERIE VALBRUNA"**  
**CUP: B36J17000160001 CIG: 730924756F**

IMPRESA: Associazione Temporanea di Imprese tra Cooperativa Lagorai (Mandataria),  
Maroso Ivo Enzo srl (mandante) con sede a Borgo Valsugana (TN) – via Puisle,  
35.

CONTRATTO: n. 2.178 di Racc. – n. 28.455 di Rep.S. del 05/07/2018

<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 2.318.850,08</b>
<b>IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL -24,44%</b>	<b>€ 1.752.123,12</b>
<b>ONERI SICUREZZA LAVORI NON SOGGETTI AL RIBASSO</b>	<b>€ 35.571,37</b>
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO</b>	<b>€ 1.787.694,49</b>
<b>IMPORTO VARIANTE N. 3</b>	<b>€ 2.480.742,79</b>

DIREZIONE DEI LAVORI: Dott. Geol. Paolo Rocca

### **CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI**

*(art. 12 comma 1 D.M. 49/2018)*

L'anno duemilaventidue (**2022**) il giorno tredici (**13**) del mese di Giugno (**06**) il Sottoscritto dott. geol. Paolo Rocca in qualità di Direttore dei Lavori indicati in oggetto, ha convocato presso il luogo di intervento i seguenti signori:

#### **VISTI**

- la determina n. 1087 del 17/05/2018 del Responsabile del Servizio Finanziario con il quale venivano aggiudicati in via definitiva i suindicati lavori all'Associazione Temporanea di Imprese

tra Cooperativa Lagorai (Mandataria) e Maroso Ivo Enzo s.r.l. (mandante) con sede a Borgo

Valsugana (TN) via Puisle, 35;

- il verbale di consegna dei lavori in data 17 agosto 2018 senza riserve da parte dell'Impresa Appaltatrice;

- il verbale di sospensione lavori n. 1 del 18.09.2018;

- il verbale di ripresa lavori n. 1 del 11.03.2019;

- il verbale concordamento nuovi prezzi n. 1 del 25.02.2019;

- la sospensione lavori n. 2 del 04.07.2019;

- la perizia di variante n. 1 redatta in data 30.09.2019;

- l'atto di sottomissione n.1 del 23.10.2019;

- le determinazioni n. 1978 del 31.10.2019 e n. 2067 del 12.11.2019 di approvazione della perizia di variante n. 1;

- il verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 16.12.2019;

- il verbale di sospensione dei lavori n. 3 del 16.03.2020

- il verbale di ripresa dei lavori n. 3 del 06.12.2020

- il verbale concordamento nuovi prezzi n. 2 del 02.12.2020

- l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016;

- l'art. 10 del D.M. n. 49 del 07.03.2018;

- lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto per la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha varato numerosi DPCM che impongono misure atte a contenere il contagio virenti su tutto il territorio nazionale;

- l'Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

- la comunicazione dell'Impresa Appaltatrice nella quale evidenzia che la maggior parte della squadra di personale che ha sempre operato nel cantiere è colpita dal COVID-19 ed è costretta all'isolamento sociale
- il verbale di sospensione dei lavori n. 4 del 16/02/21
- il verbale di ripresa dei lavori n. 4 del 29/03/2021
- il verbale di visita in corso d'opera n. 5 del certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto in data 28.05.2021 dal collaudatore ing. Andrea Calzavara
- il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 14.04.2020 con cui si ordinava di riprendere i lavori e ultimarli entro il giorno 27.04.2020;
- il verbale di sospensione dei lavori n. 5 del 28/05/2021
- il verbale di ripresa dei lavori n. 5 del 01/12/2021
- la comunicazione dell'Impresa appaltatrice che indicava i lavori terminati in data 24.04.2020;

#### **HA PROCEDUTO**

alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto esecutivo

e in considerazione del fatto che

- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ulteriori documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;
- risultano solamente alcune parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;
- la mancanza di tali lavorazioni non inficiano la funzionalità dell'opera;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;

**CERTIFICA**

che i lavori in oggetto sono stati ultimati nel giorno 13.06.2022 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal capitolato speciale.

Il sottoscritto Direttore dei lavori, assegna, inoltre, il termine di giorni 60 dalla data del presente verbale, per il completamento delle suddette lavorazioni incompiute.

Del che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di collaudo, da quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approvazione, da parte dell'organo deliberante della stazione appaltante, dello stesso certificato di collaudo.

IL DIRETTORE DEI

L'IMPRESA

LAVORI

APPALTATRICE

VISTO

IL R.U.P.

Dott. Roberto Scalco