



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1068

DETERMINA N. 881 DEL 10/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITÀ - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN AFFIANCAMENTO AL PONTE STRADALE LUNGO LA SR 11 VERSO PADOVA PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA ROGGIA TRIBOLO IN PROSSIMITÀ DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO. CUP B31B17000850004 CIG 7337037A76.



Proposta N. 1068

DETERMINA N. 881 DEL 10/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN AFFIANCAMENTO AL PONTE STRADALE LUNGO LA SR 11 VERSO PADOVA PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA ROGGIA TRIBOLO IN PROSSIMITÀ DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO. CUP B31B17000850004 CIG 7337037A76.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti di cui all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 226/167783 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di una passerella ciclopedonale in affiancamento al ponte stradale lungo la SR 11 verso Padova per l'attraversamento della Roggia Tribolo in prossimità del confine con Torri di Quartesolo (VI) dell'importo complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa);
- determina dirigenziale a contrarre n. 2845 del 28/12/2017 che approva il relativo progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa);
- determina dirigenziale n. 653 del 23/03/2018 con la quale, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i lavori sono stati aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo tra l'impresa MILAN Luigi srl Via Fiocco 165 di Giacciano con Baruchella (RO) P.IVA 01130520297 (ditta mandataria) e l'impresa COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO srl Via IV Novembre 1232 Vò (PD) P.IVA 03274590284 (ditta mandante) per il prezzo offerto di € 132.661,40, pari al ribasso del 14,412% + € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 136.661,40 più IVA al 10%, per un totale di € 150.327,54 alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, con numero 30 giorni di anticipo sul termine di esecuzione e con n. 20 giorni di impegno ad eseguire i lavori in orario notturno;
- con determina dirigenziale n. 173 del 30/01/2019 che approva la modifica del contratto principali dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 27.263,78 + IVA 10% complessivamente di € 29.990,16, applicando il medesimo ribasso del 14,412%, applicato in sede di gara;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1068

DETERMINA N. 881 DEL 10/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN AFFIANCAMENTO AL PONTE STRADALE LUNGO LA SR 11 VERSO PADOVA PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA ROGGIA TRIBOLO IN PROSSIMITÀ DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO. CUP B31B17000850004 CIG 7337037A76.

I lavori, consegnati in data 26/07/2018, si sono conclusi il 07/04/2019, e, come risulta dall'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, redatto, in data 10/05/2019 dal Direttore dei Lavori, ing. Corrado Pilati dello studio GEOSOLUZIONI ENGINEERING srl di Vicenza, acquisito al n. di PG 72669/2019, gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, per un ammontare complessivo così risultante dallo Stato Finale:

importo lavori eseguiti	€ 163.925,18
a dedurre SAL n. 1	€ 37.818,54
a dedurre SAL n. 2	€ <u>97.437,11</u>
credito a saldo da riconoscere al RTI	€ 28.669,53 + IVA al 10%

Tutto ciò premesso,

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato certificato di regolare esecuzione, redatto in data 10/05/2019 dal Direttore dei lavori, ing. Corrado Pilati dello studio GEOSOLUZIONI ENGINEERING srl di Vicenza, acquisito al n. di PG 72669/2019, relativo ai lavori di realizzazione di una passerella ciclopeditone in affiancamento al ponte stradale lungo la SR 11 verso Padova per l'attraversamento della Roggia Tribolo in prossimità del confine con Torri di Quartesolo (VI), realizzati dal Raggruppamento Temporaneo tra l'Impresa MILAN Luigi srl di Giacciano con Baruchella (RO) (ditta mandataria) e l'impresa COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO srl di Vò (PD) (ditta mandante);
- 2) di dare atto che sulla base dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori il credito residuo del RTI tra MILAN Luigi srl di Giacciano con Baruchella (RO) e



Proposta N. 1068

DETERMINA N. 881 DEL 10/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN AFFIANCAMENTO AL PONTE STRADALE LUNGO LA SR 11 VERSO PADOVA PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA ROGGIA TRIBOLO IN PROSSIMITÀ DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO. CUP B31B17000850004 CIG 7337037A76.

COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO srl di Vò (PD) è di € 28.669,53 + IVA al 10%, rientrante nella somma vincolata con le determinazioni dirigenziali n. 653 del 23/03/2018 e n. 173 del 30/01/2019, richiamate in premessa;

- 3) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 403008409 emessa il 01/04/2018 da Axa Assicurazioni SpA, Agenzia di Badia Polesine (RO), a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali dei lavori di cui al punto 1);
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 1068

DETERMINA N. 881 DEL 10/05/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN AFFIANCAMENTO AL PONTE STRADALE LUNGO LA SR 11 VERSO PADOVA PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA ROGGIA TRIBOLO IN PROSSIMITÀ DEL COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO. CUP B31B17000850004 CIG 7337037A76.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 10/05/2019 da Carla Poloniato con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

COMUNE DI VICENZA
- PROVINCIA DI VICENZA -
Settore Mobilità e Trasporti
Corso A.Palladio, 98 – 36100 Vicenza

□ □ □

**REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN AFFIANCAMENTO
AL PONTE STRADALE LUNGO LA SR 11 VERSO PADOVA PER
L'ATTRAVERSAMENTO DELLA ROGGIA TRIBOLO IN PROSSIMITA' DEL
COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI)
(CUP: B31B17000850004 – CIG: 7337037A76)**

□ □ □

IMPRESE IN A.T.I.: MILAN LUIGI S.r.l. e COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.r.l.

CONTRATTO D'APPALTO: N. 2149 di Racc. N.28426 di Rep.S. del 22.05.2018

* * *

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A) relazione sul conto finale

PROGETTO: redatto da GEOSOLUZIONI ENGINEERING s.r.l. in dicembre 2017.

APPROVAZIONE: il progetto definitivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 226/167783 del 19/12/2017 per i lavori dell'importo complessivo di € 200.000,00 (IVA compresa) così suddivisi:

A) Lavori a base d'appalto	€	132.661,40
B) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.000,00
TOTALE APPALTO	€	136.661,40
Somme a disposizione	€	63.338,60
Importo complessivo dell'opera	€	200.000,00

FINANZIAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA:

La spesa complessiva di € 150.327,54 (IVA 10% compresa) trova copertura nei seguenti impegni: - per € 50.327,54 nell'impegno codice 119587 al capitolo 1951200 "Piste ciclabili con relative attrezzature e segnaletica" del bilancio del corrente esercizio, finanziato ricavi da vendita azioni società autostrada dove rientra nella la somma è stata vincolata con determina dirigenziale N. 2845 del 28/12/2017; - per € 100.000,00 nell'impegno codice 119588 al capitolo 1404600 "Reinvestimento di entrate da contributi vari" finanziato con contributi, dove la somma è stata vincolata con la determina dirigenziale N. 2845 del 28/12/2017.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il responsabile del procedimento dell'intervento in oggetto è l'Ing. Carla Polonati, dipendente del Comune di Vicenza di ruolo presso l'area Lavori Pubblici.

PROGETTO, DIREZIONE LAVORI: Il Dr. Ing. Alberto Celsan di GEOSOLUZIONI ENGINEERING s.r.l., con sede a Vicenza in Viale dell'Industria 67/12, è stato incaricato dal Comune di Vicenza della progettazione definitiva mediante determina n.2142 del 17/10/2017 e della progettazione esecutiva mediante determina n.2838/2017. Il Dr. Ing. Alberto Celsan è stato incaricato della direzione lavori, direzione, collaudo statico degli interventi, mediante determina n.2838/2017.

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE ESECUTIVA: Dr. Ing. Alberto Celsan di GEOSOLUZIONI ENGINEERING s.r.l., con sede a Vicenza in Viale dell'Industria 67/12, è stato incaricato dal Comune di Vicenza mediante determina n.2838/2017.

MODIFICA INTESTATARIO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI: con comunicazione scritta, in data 23/07/2018 il Dr. Ing. Alberto Celsan di GEOSOLUZIONI ENGINEERING s.r.l. delegava al Dr. Ing. Corrado Pilati di GEOSOLUZIONI

ENGINEERING s.r.l. il compito di Coordinatore della sicurezza esecutiva e della Direzione lavori.

ASSUNTORE DEI LAVORI: A seguito di gara con la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 è rimasta aggiudicataria dei lavori il RTI tra MILAN Luigi srl Via Fiocco 165 di Giacciano con Baruchella (RO) P.IVA 01130520297 (ditta mandataria) e COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO srl Via IV Novembre 1232 Vò (PD) P.IVA 03274590284 (ditta mandante) con un ribasso d'asta percentuale offerto del 14.412 % sull'importo a base d'appalto.

GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA: Come risulta dal Contratto di Appalto prot. 28426 del 22.05.2018, l'Impresa aggiudicataria ha prestato apposita garanzia fidejussoria mediante polizza n.403008409 emessa il giorno 01/04/2018 da Axa assicurazioni S.p.a., Agenzia di Badia Polesine (RO) fino alla concorrenza di € 9.847,82.

IMPORTO CONTRATTUALE: L'importo contrattuale relativo ai lavori di cui trattasi, in base all'applicazione del ribasso d'asta del 14.412 %, risulta di netti € 132.661,40 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 4.000,00 per un importo complessivo di € 136.661,40.

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori furono consegnati con verbale redatto in data 26.07.2018.

TEMPO STABILITO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Per l'esecuzione dei lavori erano stati stabiliti dal Contratto, 45 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del Verbale di consegna.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI:

- i lavori sono stati sospesi con verbale in data 08.08.2018 a causa dell'attesa dei tempi di maturazione dei micropali

- in data 27.08.2018 sono cessate le condizioni che impedivano la prosecuzione regolare del cantiere e quindi le lavorazioni sono riprese;
- i lavori sono stati sospesi con verbale in data 17.09.2018 a causa dei tempi di maturazione dei calcestruzzi, della costituzione delle carpenterie, pianificazione posa della passerella con gli enti e impresa nonché verifica delle opere accessorie propedeutiche alla realizzazione della passerella stessa;
- in data 05.10.2018 i lavori sono ripresi;
- i lavori sono stati sospesi con verbale in data 09.10.2018 a causa dell'attesa dei tempi di presa dei tirafondi, attesa della costituzione delle carpenterie pianificazione posa della passerella con gli enti e impresa nonché verifica delle opere accessorie propedeutiche alla realizzazione della passerella stessa;
- in data 05.11.2018 i lavori sono ripresi;
- i lavori sono stati sospesi con verbale in data 06.11.2018 a causa dell'incompatibilità delle condizioni meteo;
- in data 17.11.2018 i lavori sono ripresi;
- considerando la fine condizionata dei lavori che prevedeva una proroga di 20 giorni per il completamento delle lavorazioni rimanenti.

MODIFICA DEL CONTRATTO: Durante l'esecuzione dei lavori, come descritto nella relazione del direttore dei lavori acquisita al n. di PG 9205 del 18/01/2019, agli atti, si è rivelato utile prevedere alcune lavorazioni supplementari, definite in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento, strettamente connesse all'intervento principale e non separabili dallo stesso. L'importo complessivo di € 27.263,78 + IVA 10%, al netto del medesimo ribasso d'asta del 14,412% applicato dalla RTI in sede di gara per l'aggiudicazione dei lavori principali, confermando altresì tutte le ulteriori discipline generali e particolari, del contratto principale, come sottoscritto in data 22/05/2018 N. 2.149 di Racc. e N. 28.426 di Rep. S. L'importo dei lavori aggiuntivi è ritenuto congruo dal Responsabile Unico del Procedimento.

COPERTURA SPESE PER MODIFICA DEL CONTRATTO: la spesa complessiva di € 29.990,16 (IVA 10% compresa) trova copertura nell'impegno codice n. 119587 al capitolo 1951200 "Piste ciclabili con relative attrezzature e segnaletica" del bilancio del corrente esercizio, finanziato ricavi da vendita azioni società autostrada dove rientra nella la somma è stata vincolata con determina dirigenziale n. 2845 del 28/12/2017, richiamata in premessa; CIG 7337037A76

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE: La scadenza del tempo utile, in conseguenza alle varie sospensioni/riprese e proroghe avvenute, era il 07.04.2019.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 07.04.2019, come risulta dal certificato di ultimazione lavori e quindi entro il termine previsto, aggiornato a seguito delle varie sospensioni e proroghe delle lavorazioni avvenute.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza maggiore.

LAVORAZIONI IN ECONOMIA: non sono stati eseguiti lavori in economia.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori sono stati svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle particolari disposizioni impartite dalla DD.LL. in corso d'opera.

CERTIFICATI DI ACCONTO: sono stati rilasciati n° 2 certificati di acconto:

- certificato di acconto n° 1 in data 28.09.2018, per l'importo complessivo di € 37.818,54 oneri esclusi pari a € 41.600,39 oneri fiscali compresi, relativo al SAL n. 1, emesso in pari data;

- certificato di acconto n° 2 in data 30.11.2018, per l'importo complessivo di € 97.437,11 oneri esclusi pari a € 107.180,82 oneri fiscali compresi, relativo al SAL n. 2, emesso in pari data.

STATO FINALE:

La rata di saldo ammonta ad Euro 24.669,53 oltre l'iva ed è così determinata:

IMPORTO DA CONTRATTO D'APPALTO: Euro 132.661,40

IMPORTO PER MODIFICA DEL CONTRATTO: Euro 26.163,78



07 APR 2019

IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA Euro 4.000,00 +1.100,00 = Euro 5.100,00

STATO FINALE Euro 163.925,18

A DEDURRE

SAL N. 1 Euro 37.818,54

SAL N. 2 Euro 97.437,11

TOTALE DA DEDURRE Euro 135.255,65

CREDITO RATA DI SALDO Euro 28.669,53

RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato lo Stato Finale ed il Registro di Contabilità senza riserve.

INFORTUNI IN CORSO D'OPERA: Durante l'esecuzione dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: La posizione assicurativa dell'impresa mandante sono le seguenti:

INPS, sede di Padova : matr. 5408171170

INAIL, sede di Padova : codice ditta n.4852384, PAT n°40027685/83

Cassa Edile di Padova: n.468/M

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA:

Ai fini della liquidazione della rata di saldo verrà acquisito dall'Amministrazione Comunale il Documento di Regolarità Contributiva dell'impresa aggiudicataria.

CESSIONE DI CREDITO:

L'impresa non ha effettuato alcuna cessione di credito né rilasciato delega o procura a favore di terzi per i lavori oggetto del presente atto.

DIREZIONE DEI LAVORI: I lavori, sono stati diretti dall'ing. Alberto Celsan di GEOSOLUZIONI ENGINEERING s.r.l. e successivamente delegati all'ing. Corradi Pilati di GEOSOLUZIONI ENGINEERING s.r.l.

SVOLGIMENTO DEI LAVORI: I lavori sono stati condotti regolarmente e, come risulta dal relativo verbale entro il termine previsto contrattualmente, aggiornato a

seguito della sospensione e della proroga concessa.

Tutto ciò premesso

CERTIFICA

- che i lavori sopradescritti, eseguiti dal RTI tra MILAN Luigi srl (ditta mandataria) e COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO (ditta mandante) in base al contratto di appalto N. 2149 di Racc. N.28426 di Rep.S. del 22.05.2018 sono stati regolarmente eseguiti e propone la liquidazione della rata di saldo come segue:

IMPORTO DA CONTRATTO D'APPALTO: Euro 132.661,40

IMPORTO PER MODIFICA DEL CONTRATTO: Euro 26.163,78

IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA Euro 4.000,00 +1.100,00 = Euro 5.100,00

STATO FINALE Euro 163.925,18

A DEDURRE

SAL N. 1 Euro 37.818,54

SAL N. 2 Euro 97.437,11

TOTALE DA DEDURRE Euro 135.255,65

CREDITO RATA DI SALDO Euro 28.669,53

(diconsi Euro ventitottomilaseicentosessantanove/53) dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed onere per i lavori di cui al presente certificato, dopo la prescritta approvazione del Certificato stesso.

10 MAG 2019

Vicenza, ~~10 APRILE 2019~~
Il Direttore dei Lavori: (Pilati Ing. Corrado)


L'Impresa

ATI tra: MILAN Luigi srl (ditta mandataria)

COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO (ditta mandante)

Il Responsabile del procedimento: (Ing. Carla Poloniato)

Poloniato



[Handwritten signature]
Via ...
45029 G. ARDIZIO con BARCHELLA (RO)
info@... .it

COSTRUZIONI STRADALI
MARTINI SILVESTRO S.r.l.
Partita IVA 0327480284
L'Amministratore Unica
BERTAZZO MICHELA
Nata a ... il 19/05/1971



