



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2104

DETERMINA **N. 1764 DEL 23/08/2024**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Gabbi Paolo

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

BENI CULTURALI – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI
SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B.
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO ED ULTERIORE REVISIONE DEI PREZZI AI
SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022.
CUP B37H15001640002. CIG A05F4CDEFE



Proposta N. 2104

DETERMINA N. 1764 DEL 23/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: BENI CULTURALI – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO ED ULTERIORE REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022.

CUP B37H15001640002. CIG A05F4CDEFE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e l'elenco annuale approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/01/2016 e successive variazioni, hanno previsto, tra l'altro, lo stanziamento di € 1.750.000,00 per il recupero dell'ala ottocentesca con il contributo di € 750.000,00 da parte della Fondazione Cariverona;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 268 del 07/12/2016 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Chiericati sede del Museo Civico – ala 800 – 2° lotto – stralcio B dell'importo complessivo di € 1.750.000,00 IVA compresa, finanziato per € 750.000,00 con contributo della Fondazione Cariverona e per € 1.000.000,00 con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;
- al fine di proseguire con il completamento dei lavori di recupero dell'ala ottocentesca di Palazzo Chiericati, il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e l'elenco annuale approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 31/01/2017, hanno previsto, tra l'altro, lo stanziamento per ulteriori interventi di restauro conservativo dell'ala ottocentesca;
- la Fondazione Cariverona, con nota n. 2017.U/178IST68 del 08/02/2017 ha disposto un ulteriore impegno contributivo di € 750.000,00 per i lavori di recupero dell'ala ottocentesca e suo re-allestimento, contributo accettato con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 27/03/2017;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 153 del 31/10/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Chiericati, sede del Museo Civico, ala ottocentesca – 2° lotto – stralcio B dell'importo complessivo di € 2.500.000,00 (IVA compresa) di cui € 1.845.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determina dirigenziale n. 1158 del 29/05/2018 è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura aperta sulla base del progetto esecutivo approvato, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6, del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con determina dirigenziale n. 1689 del 19/09/2019 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di che trattasi al raggruppamento temporaneo di imprese tra:
 - CO.I.MA. s.r.l. di Camisano Vicentino VI (capogruppo mandataria),
 - Gheller s.r.l. con sede in Solagna VI (mandante),
 - SO.GE.DI.CO. s.r.l. con sede in Marghera VE (mandante),per il prezzo offerto di € 1.455.372,90, pari al ribasso del 21,118% + € 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 1.495.372,90 più IVA al 10%, unitamente ad una serie di migliorie di cui all'offerta tecnica;
- il contratto d'appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato in data 11/12/2019 tra il Comune di Vicenza e l'Impresa CO.I.MA. S.r.l. di Camisano Vicentino (VI) (capogruppo mandataria) con n. di Raccolta 2316 e n. di Repertorio S 28593;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2104

DETERMINA N. 1764 DEL 23/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: BENI CULTURALI – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B.
APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO ED ULTERIORE REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022.

CUP B37H15001640002. CIG A05F4CDEFE

- con determina dirigenziale n. 2385/2019 è stato affidato l'incarico di direttore dei lavori all'arch. Eugenio Vassallo;
- con determina dirigenziale n. 1095 del 03/07/2020 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'impresa CO.I.MA. s.r.l. con sede in Camisano Vicentino (VI) l'intervento di installazione di una bussola provvisoria che sostituisca quella in vetro esistente nell'ambito dei lavori di Restauro e Risanamento Conservativo di Palazzo Chiericati, ala ottocentesca per l'importo complessivo di € 6.500,00+ I.V.A. 22% per un totale di € 7.930,00;
- con determina dirigenziale n. 1466 del 26/08/2020 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) e lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la perizia di variante e modifica al contratto per l'importo di € 1.552.925,71 per lavori ed € 74.769,31 per oneri speciali per la sicurezza, che ha lasciato inalterato l'importo di progetto e aggiornato il quadro economico come segue:

A	LAVORI	EURO
1	Lavori a misura e a corpo	1.552.925,71
2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	74.769,31
	TOTALE A	1.627.695,02
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
1	Imprevisti – IVA10% esclusa	21.080,00
2	Lavori in economia – IVA 10% e 22% esclusa	205,87
3	Allacciamenti pubblici servizi	2.500,00
4	Acquisizioni - Indennizzi	14.000,00
5	Fondo risorse finanziarie Art.113 D.Lgs.50/16 Comma 3	32.277,15
	Fondo risorse finanziarie Art.113 D.Lgs.50/16 Comma 4	8.069,29
6	Spese supporto al RUP (fase definitiva ed esecutiva)	12.072,92
7	Spese tecniche per geologo	1.970,00
8	Spese tecniche per progettazione esecutiva impiantistica strutturale - aggiornamento pratica CPI	45.741,91
9	Spese tecniche per la verifica vulnerabilità sismica	29.107,55
10	a) Spese tecniche DL e coord. sicurezza esecuzione	85.310,69
	b) Spese tecniche variante	11.231,87
11	Spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo	20.000,00
12	Spese per accertamenti, accertamenti di laboratorio, indagini	9.191,48
13	Contributi prev. 2% geologo	39,40
14	CNPAIA (4% su spese tecniche B8-B9-B10-B11)	7.655,68
15	IVA 22% su lavori in economia (parte), allacciamenti, acquisizioni, indagini e accertamenti, spese tecniche	63.561,82

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2104

DETERMINA N. 1764 DEL 23/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: BENI CULTURALI – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO ED ULTERIORE REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022.

CUP B37H15001640002. CIG A05F4CDEFE

16	IVA 10% (su A+B1+B2+ribasso) e arrotondamenti	191.562,68
17	ribasso (-21,118%)	242.726,67
	TOTALE B	872.304,98
	TOTALE COMPLESSIVO A+B	2.500.000,00

- con determina dirigenziale n. 501/2021 è stato affidato l'incarico di collaudatore all'arch. Carlo Della Mura;
- con determina dirigenziale n. 1622 del 14/07/2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere c) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dell'importo di € 118.761,03 (oneri per la sicurezza compresi) + IVA 10%, per cui il nuovo quadro economico risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE n. 2		
A	LAVORI	
1	Lavori a misura e a corpo	1.596.760,84
2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	149.695,21
	Totale A	1.746.456,05
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
1	Imprevisti - iva esclusa	21.080,00
2	Lavori In Economia - iva esclusa	73.705,87
3	Allacciamenti pubblici servizi - iva esclusa	2.500,00
4	Acquisizioni - indennizzi	24.000,00
5	Fondo Risorse Finanziarie art.113 d.lgs.50/16 comma 3	34.177,32
	Fondo Risorse Finanziarie art.113 d.lgs.50/16 comma 4	8.544,34
6	Spese Supporto al Rup (fase definitiva ed esecutiva)	12.072,92
7	Spese tecniche per geologo	1.970,00
8	Spese tecniche per progettazione esecutiva	45.741,91
9	Spese Tecniche per la verifica vulnerabilità sismica	29.107,55
10	Spese tecniche DL, direzione operativa strutture e CSE	111.470,00
11	Spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo	16.039,00
12	Spese per accertamenti, accertamenti di laboratorio, indagini	9.691,48
13	Contributi previdenziali Geologi ed Inarcassa	8.133,74
14	IVA 22% su lavori in economia (parte), allacciamenti, acquisizioni, indagini e accertamenti, spese tecniche	68.380,94
15	IVA 10% (su lavori, imprevisti e ribasso) e arrotondamenti	188.928,88
16	Economia residua da ribasso d'asta	98.000,00
	Totale B	753.543,95
	TOTALE COMPLESSIVO A+B	2.500.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 2406 del 25/10/2022 è stata approvata, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", la revisione dei prezzi in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per l'importo di € 82.700,00 oltre l'IVA al 10%, per complessivi € 90.970,00 relativa al certificato di pagamento straordinario n° 1 emesso dal

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2104

DETERMINA N. 1764 DEL 23/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: BENI CULTURALI – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO ED ULTERIORE REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022.

CUP B37H15001640002. CIG A05F4CDEFE

R.U.P. in data 16/09/2022 (relativo ai SAL n° 4 e 5), per cui il nuovo quadro economico è il seguente:

QUADRO ECONOMICO CON ADEGUAMENTO PREZZI S.A.L. n° 4 e 5		
A	LAVORI	
1	Lavori a misura e a corpo	1.596.760,84
2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	149.695,21
	Totale A	1.746.456,05
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
1	Imprevisti – I.V.A. esclusa	11.080,00
2	Lavori In Economia – I.V.A. esclusa	73.705,87
3	Allacciamenti pubblici servizi – iva esclusa	2.500,00
4	Acquisizioni – indennizzi	24.000,00
5	Fondo Risorse Finanziarie art.113 d.lgs.50/16 comma 3	34.177,32
	Fondo Risorse Finanziarie art.113 d.lgs.50/16 comma 4	8.544,34
6	Spese Supporto al Rup (fase definitiva ed esecutiva)	12.072,92
7	Spese tecniche per geologo	1.970,00
8	Spese tecniche per progettazione esecutiva	45.741,91
9	Spese Tecniche per la verifica vulnerabilità sismica	29.107,55
10	Spese tecniche DL, direzione operativa strutture e CSE	111.470,00
11	Spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo	16.039,00
12	Spese per accertamenti, accertamenti di laboratorio, indagini	9.691,48
13	Contributi previdenziali Geologi ed Inarcassa	8.133,74
14	I.V.A. 22% su lavori in economia (parte), allacciamenti, acquisizioni, indagini e accertamenti, spese tecniche	68.380,94
15	I.V.A. 10% (su lavori, imprevisti, ribasso e compensazione DL Aiuti) e arrotondamenti	188.928,88
16	Economia residua da ribasso d'asta	25.300,00
17	Compensazione DL "Aiuti"	82.700,00
	Totale B	753.543,95
	TOTALE COMPLESSIVO A+B	2.500.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 3074 del 28/12/2022 è stata approvata, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", la revisione dei prezzi in deroga alle specifiche clausole contrattuali per l'importo di € 63.100,00 oltre l'IVA al 10%, per complessivi € 69.410,00, relativa al certificato di pagamento straordinario n° 2 emesso dal R.U.P. in data 22/12/2022 (relativo ai SAL n. 6 e 7);
- con determinazione dirigenziale n. 1177 del 11/05/2023 è stato revocato l'affidamento dei lavori approvati con la citata determinazione n. 1095/2020, riportando la somma impegnata nella disponibilità del QE;
- con determina dirigenziale n. 1440 del 08/06/2023 (con successiva rettifica CIG con determinazione n. 1620/2023) è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. C) ed E) e comma 2 lett. B) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.la perizia di variante e modifica al contratto per l'importo di € 160.267,83 I.V.A. esclusa, per un importo totale complessivo di € 1.906.732,88 + I.V.A.; il nuovo quadro economico risulta il seguente:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2104

DETERMINA N. 1764 DEL 23/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: BENI CULTURALI – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO ED ULTERIORE REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022.

CUP B37H15001640002. CIG A05F4CDEFE

QUADRO ECONOMICO PROGETTO VARIANTE n.3	
LAVORI	
Lavori a corpo e a misura	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
TOTALE A	1.906.723,88
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	
Imprevisti - <u>iva esclusa</u>	€ 0,00
Lavori in Economia - <u>iva esclusa</u>	€ 49.282,87
Allacciamenti pubblici servizi - <u>iva esclusa</u>	€ 0,00
Acquisizioni - <u>indennizzi</u>	€ 16.766,07
Fondo Risorse Finanziarie art.113 d.lgs.50/16 comma 3	€ 45.927,02
Fondo Risorse Finanziarie art.113 d.lgs.50/16 comma 4	€ 12.072,92
Spese Supporto al RUP (fase definitiva ed esecutiva)	€ 1.970,00
Spese tecniche per geologo	€ 45.741,91
Spese tecniche per progettazione esecutiva	€ 29.107,55
Spese Tecniche per la verifica vulnerabilità sismica	€ 111.470,00
Spese tecniche DL, direzione operativa strutture e CSE	€ 16.039,00
Spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 9.691,48
Spese per accertamenti, accertamenti di laboratorio, indagini	€ 8.274,34
Contributi previdenziali Geologi ed Inarcassa	61.151,88
IVA 22% su lavori in economia (parte), indagini e accertamenti, spese tecniche	€ 191.241,09
IVA 10% (su lavori e parte lavori in economia) e arrotondamenti	€ 0,00
Economia residua da ribasso d'asta	€ 90.970,00
<u>SAL STRAORDINARIO 1 iva inclusa</u>	€ 689.706,12
TOTALE B	€ 689.706,12
TOTALE COMPLESSIVO A+B	€ 2.596.430,00

- con determinazione dirigenziale n. 1647 del 30/06/2023, è stata approvata, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", la revisione dei prezzi in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per l'importo di € 48.700,00 oltre IVA al 10%, per complessivi € 53.570,00 relativa al certificato di pagamento straordinario n° 4 emesso dal R.U.P. in data 12/05/2023 (relativo al SAL n. 9);
- con determinazione dirigenziale n. 1446 del 10/07/2024, è stata approvata, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", la revisione dei prezzi in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per l'importo di € 33.235,82 oltre IVA al 10%, per complessivi € 36.559,40 (IVA compresa) relativa al certificato di pagamento straordinario n° 5 emesso dal R.U.P. in data 12/01/2024 (relativo al SAL n. 10);

Vista la necessità di procedere all'approvazione del collaudo tecnico amministrativo dell'opera di che trattasi, allegato al presente atto quale parte integrante ed essenziale, tenuto conto delle relazioni riservate, del direttore dei lavori (in data 12/01/2024), del collaudatore (in data 16/01/2024) e del RUP (in data 07/08/2024)

Ricordato che l'impresa mandataria aveva sottoscritto, infatti, con riserva sia il registro di contabilità relativo al SAL n. 1 oltre che la "relazione, verbale di visita e certificato di collaudo";

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2104

DETERMINA N. 1764 DEL 23/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: BENI CULTURALI – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO ED ULTERIORE REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022.

CUP B37H15001640002. CIG A05F4CDEFE

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati parzialmente con verbale in data 19/12/2019 e in via definitiva con verbale in data 31/08/2020, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa appaltatrice;
- i lavori sono stati soggetti a sospensione nei seguenti periodi: dal 14/12/2020 al 24/03/2021 e dal 16/01/2023 al 28/06/2023;
- il RUP ha concesso n. 2 proroghe, con nota 180388/2022 per 93 giorni e con nota prot. 205700/2022 per 30 giorni;

Dato atto che sono state approvate n. 3 perizie di variante e suppletive:

la prima è stata approvata con determinazione n. 1466/2020 dell'importo complessivo di 1.627.693,97 €, suddivisi in 1.552.925,71 € per lavori e 74.769,31 € per oneri sicurezza;

la seconda è stata approvata con determinazione n. 1622/2022 dell'importo complessivo di 1.746.456,05 €, suddivisi in 1.603.760,84 € per lavori e 142.695,21 € per oneri sicurezza;

la terza è stata approvata con determinazione n. 1440/2023 e n. 1620/2023 dell'importo complessivo di 1.906.371,66 €, suddivisi in 1.763.676,45 € per lavori e 142.695,21 € per oneri sicurezza;

Precisato che:

- durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni;
- l'impresa appaltatrice ha ottemperato in conformità agli accordi contrattuali e alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori nel corso dell'esecuzione delle opere;
- sono stati approvati in favore dell'impresa appaltatrice n. 10 SAL ordinari:
SAL 01 per lavori a tutto il 23/06/2020 per l'importo di 82.855,56 €;
SAL 02 per lavori a tutto il 18/05/2021 per l'importo di 236.010,90 €;
SAL 03 per lavori a tutto il 30/11/2021 per l'importo di 443.685,48 €;
SAL 04 per lavori a tutto il 08/04/2022 per l'importo di 509.160,32 €;
SAL 05 per lavori a tutto il 31/05/2022 per l'importo di 747.152,15 €;
SAL 06 per lavori a tutto il 31/07/2022 per l'importo di 995.538,48 €;
SAL 07 per lavori a tutto il 30/09/2022 per l'importo di 1.172.550,85 €;
SAL 08 per lavori a tutto il 10/12/2022 per l'importo di 1.325.590,63 €;
SAL 09 per lavori a tutto il 06/03/2023 per l'importo di 1.554.820,88 €;
SAL 10 per lavori a tutto il 18/05/2023 per l'importo di 1.906.371,66 €;

Richiamati lo Stato Finale dell'ottobre 2023, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP e dall'impresa appaltatrice, che riporta le seguenti annotazioni:

- A) Importo netto lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta, o.s. compresi) € 1.763.676,45
- B) Oneri sicurezza per € 142.695,21
- C) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all'impresa (al netto dell'IVA)
Anticipazione n. 1 all'impresa per l'importo di 299.074,59 €;
Anticipazione n. 2 all'impresa per l'importo di 149.537,28 €;
Certificato n. 1 per lavori a tutto il 20/07/2020 per l'importo di 65.900,00 €;
Certificato n. 2 per lavori a tutto il 18/05/2021 per l'importo di 91.500,00 €;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2104

DETERMINA N. 1764 DEL 23/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: BENI CULTURALI – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO ED ULTERIORE REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022.

CUP B37H15001640002. CIG A05F4CDEFE

Certificato n. 3 per lavori a tutto il 30/11/2021 per l'importo di 150.900,00 €;
Certificato n. 4 per lavori a tutto il 08/04/2022 per l'importo di 45.900,00 €;
Certificato n. 5 per lavori a tutto il 31/05/2022 per l'importo di 165.600,00 €;
Certificato n. 6 per lavori a tutto il 31/07/2022 per l'importo di 172.700,00 €;
Certificato n. 7 per lavori a tutto il 30/09/2022 per l'importo di 123.000,00 €;
Certificato n. 8 per lavori a tutto il 10/12/2022 per l'importo di 106.400,00 €;
Certificato n. 9 per lavori a tutto il 06/03/2023 per l'importo di 177.200,00 €;
Certificato n. 10 per lavori a tutto il 18/05/2023 per l'importo di 349.900,00 €;
per un totale di 1.897.611,87 €;

D) Residuo netto da corrispondere all'impresa € 8.759,79=;

Dato atto che vengono riconosciuti all'RTI appaltatrice le seguenti somme:

34.693,15 € + IVA 10% sulla riserva n. 1;

494,87 € + IVA 10% sulla riserva n. 2;

5.033,94 € + IVA 10% sulla riserva n. 2;

Visto che l'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 prevede, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, in occasione dello stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, sia adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati, e che i maggiori importi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, siano riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, con emissione di relativo certificato;

Rilevato che, la Giunta della Regione del Veneto ha approvato il prezzario regionale 2022 con DGR n. 555 del 20/05/2022;

Visto che, l'art 26 comma 1 del D.L. 50 del 17/05/2022 prevede altresì che, per far fronte a tali somme la stazione appaltante procede:

"...utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto";

Dato atto che, il RUP ha emesso in data 20/01/2023 il certificato di pagamento straordinario n° 3, dell'importo di € 80.800,00 oltre IVA al 10%, per complessivi € 88.880,00 (relativo al SAL n. 8), ai sensi del D.L. 50 del 17/05/2022 e smi;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2104

DETERMINA N. 1764 DEL 23/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: BENI CULTURALI – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO ED ULTERIORE REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022.

CUP B37H15001640002. CIG A05F4CDEFE

Ricordato, infine, l'importo da destinare agli incentivi tecnici, pari ad € 33.191,11=;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

Premesso quanto segue

DETERMINA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare la "relazione, verbale di visita e certificato di collaudo" prot. 127854/2024, dei lavori di restauro e risanamento conservativo Palazzo Chiericati sede del museo civico – ala ottocentesca – 2° lotto stralcio B. allegata al presente atto quale parte integrante e sottoscritta dal Collaudatore, dal Direttore dei lavori, dal RUP e (con riserva) dall'impresa mandataria CO.I.MA – Costruzioni Idrauliche Marangoni S.r.l., con sede legale in Camisano Vicentino" – CUP B37H15001640002 – CIG A05F4CDEFE;
- 3) di dare atto che, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori, il residuo netto vantato dall'RTI CO.I.MA – Costruzioni Idrauliche Marangoni S.r.l., con sede legale in Camisano Vicentino, in qualità di Capogruppo Mandataria – Gheller S.r.l. – SO.GE.DI.CO S.r.l., per le motivazioni espresse in premesse, è pari ad € 8.759,79 + IVA 10%, per complessivi € 9.635,77=;
- 4) di dare atto che, la spesa complessiva di € 9.635,77 di cui al punto 3 del presente dispositivo trova copertura come segue:
 - per 8.466,93 € all'impegno codice 155567 del capitolo 1600500 "Musei Civici – Manutenzione straordinaria e restauro conservativo - Rilevante IVA";

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2104

DETERMINA N. 1764 DEL 23/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: BENI CULTURALI – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO ED ULTERIORE REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022.

CUP B37H15001640002. CIG A05F4CDEFE

- per 1.168,84 € all'impegno codice 155563 del capitolo 1600500 "Musei Civici – Manutenzione straordinaria e restauro conservativo - Rilevante IVA";
- 5) di riconoscere all'RTI appaltatrice le seguenti somme:
 - 34.693,15 € + IVA 10% sulla riserva n. 1;
 - 494,87 € + IVA 10% sulla riserva n. 2;
 - 5.033,94 € + IVA 10% sulla riserva n. 2;
- 6) di dare atto che, la spesa complessiva di € 44.244,16 di cui al punto 5 del presente dispositivo trova copertura come segue:
 - per 42.292,45 € all'impegno codice 118752 del capitolo 1600500 "Musei Civici – Manutenzione straordinaria e restauro conservativo - Rilevante IVA";
 - per 1.674,30 € all'impegno codice 155343 del capitolo 1600500 "Musei Civici – Manutenzione straordinaria e restauro conservativo - Rilevante IVA";
 - per 277,41 € all'impegno codice 155563 del capitolo 1600500 "Musei Civici – Manutenzione straordinaria e restauro conservativo - Rilevante IVA";
- 7) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" la revisione dei prezzi in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per l'importo di € 80.800,00 oltre IVA al 10%, per complessivi € 88.880,00 pari al certificato di pagamento straordinario n° 3 emesso dal R.U.P. in data 20/01/2023;
- 8) di dare atto che, la spesa complessiva di € 88.880,00, a favore dell'RTI: CO.I.MA. S.r.l. – SO.GE.DI.CO. S.r.l. – Gheller S.r.l., per la revisione dei prezzi di cui al punto 7 del presente dispositivo trova copertura come segue:
 - per € 4.293,89 all'impegno codice 118752 del capitolo 1600500 "Musei Civici – Manutenzione straordinaria e restauro conservativo - Rilevante IVA";
 - per € 84.586,11 al capitolo 1400200 "Patrimonio comunale - interventi per straordinaria manutenzione compresi impianti tecnologici c.p.i. E d.lgs 81/2008 e verifiche vulnerabilità sismica";
- 9) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 10) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 40313791000446 emessa a Silea TV da "Tua Assicurazioni S.p.a.", a garanzia della regolare esecuzione dei lavori;
- 11) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 12) di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 13) di dare atto che, la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2104

DETERMINA N. 1764 DEL 23/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: BENI CULTURALI – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO ED ULTERIORE REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022.

CUP B37H15001640002. CIG A05F4CDEFE

della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- 14) di dare atto che, al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 62/2013 relative al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001", così come modificato con DPR 81/2023, e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamento approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 28/1/2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
- 15) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2104

DETERMINA N. 1764 DEL 23/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: BENI CULTURALI – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO ED ULTERIORE REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022.

CUP B37H15001640002. CIG A05F4CDEFE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Proposta N. 2104

DETERMINA N. 1764 DEL 23/08/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

Oggetto: BENI CULTURALI – LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PALAZZO CHIERICATI SEDE DEL MUSEO CIVICO – ALA OTTOCENTESCA – 2° LOTTO STRALCIO B. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO ED ULTERIORE REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 D.L. 50/2022.
CUP B37H15001640002. CIG A05F4CDEFE

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
163832	2024	PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA	U	01052.02.1400200	84.586,11
163837	2024	MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO - RILEVANTE IVA	U	05012.02.1600500	8.466,93
163836	2024	MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO - RILEVANTE IVA	U	05012.02.1600500	1.168,84
163838	2024	MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO - RILEVANTE IVA	U	05012.02.1600500	277,41
163839	2024	MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO - RILEVANTE IVA	U	05012.02.1600500	42.292,45
163840	2024	MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO - RILEVANTE IVA	U	05012.02.1600500	4.293,89
163841	2024	MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO - RILEVANTE IVA	U	05012.02.1600500	1.674,30

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vicenza, 27/08/2024

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : b7e3c4059fb9edf952ff57a7b2b0359fd78a3354

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La EQ di Settore: –

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La EQ di Ragioneria: --