



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 116

DETERMINA N. 72 DEL 18/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI SUPPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO - 1° E 2° STRALCIO. CUP B31B15000630004 CIG 7512213A45.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0009394/2019 del 21/01/2019

Firmatario: CARLO ANDRIOLO



Proposta N. 116

DETERMINA N. 72 DEL 18/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI SUPPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO - 1° E 2° STRALCIO. CUP B31B15000630004 CIG 7512213A45.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti di cui all'oggetto che si riepilogano di seguito:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 258/156295 del 07/12/2016 di approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria lungo viale D'Alviano – 1° stralcio, dell'importo complessivo di € 450.000,00 (IVA compresa), finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 64/63416 del 16/05/2017 di approvazione del progetto definitivo del 2° stralcio dei suddetti lavori dell'importo complessivo di € 150.000,00 finanziato con il contributo concesso dalla Regione Veneto;
- determina dirigenziale n. 1368 del 11/07/2017 di approvazione del progetto esecutivo del 1° e 2° stralcio dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria lungo viale D'Alviano dell'importo complessivo di € 600.000,00 (IVA compresa),
- determina dirigenziale n. 1656 del 23/08/2017, con la quale, a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e smi, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta CARRARO GIORGIO snc Via Cà Sceriman 1040 di Vò (PD), P.IVA 01298320282.

Durante l'esecuzione dei lavori principali si è rivelato utile prevedere alcune lavorazioni supplementari, definite in accordo con il Responsabile Unico del Procedimento, strettamente connesse all'intervento principale e non separabili dal contratto iniziale.

Pertanto con determina dirigenziale n. 1201 del 04/06/2018, in applicazione dell'art. 106, co. 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, sono stati affidati alla medesima ditta CARRARO GIORGIO snc i lavori supplementari per l'importo complessivo di € 79.606,26 + IVA 10%.

I lavori supplementari, consegnati in data 20/06/2018, si sono conclusi il 19/07/2018 e, come risulta dall'allegato Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 02/01/2019 dal Direttore dei Lavori arch. Vittorio Giacomini di Monticello Conte Otto (VI), gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, per un ammontare complessivo così risultante dallo Stato Finale:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 116

DETERMINA N. 72 DEL 18/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI SUPPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO - 1° E 2° STRALCIO. CUP B31B15000630004 CIG 7512213A45.

Totale importo dello stato finale, al netto	€ 79.606,26
- a dedurre i certificati di pagamento	€ 71.645,63
Residua il credito netto da riconoscere all'Impresa	€ 7.960,63

Tutto ciò premesso,

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto, in data 02/01/2019, dal Direttore dei Lavori arch. Vittorio Giacomini di Monticello Conte Otto (VI) e relativo ai lavori supplementari nell'ambito dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria lungo viale D'Alviano 1° e 2° stralcio, realizzati dall'impresa CARRARO GIORGIO snc di Vò (PD);
- 2) di dare atto che sulla base dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori il credito residuo all'impresa esecutrice impresa CARRARO GIORGIO snc di Vò (PD) è di € 7.960,63 + IVA 10%, rientrante nella somma vincolata con determina dirigenziale n. 1201 del 04/06/2018, richiamata in premessa;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 116

DETERMINA N. 72 DEL 18/01/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Riboni Fiorenza;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI SUPPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO VIALE D'ALVIANO - 1° E 2° STRALCIO. CUP B31B15000630004 CIG 7512213A45.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Committente: **COMUNE DI VICENZA**

**DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
(SETTORE MOBILITA' E TRASPORTI)**

Lavori di: **AFFIDAMENTO DEI LAVORI SUPPLEMENTARI
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
PERCORSO CICLOPEDONALE IN SEDE PROPRIA LUNGO
VIALE D'ALVIANO -1° e 2° Stralcio.**

CUP: B31B15000630004- CIG: 7512213A45.

Impresa: **IMPRESA CARRARO GIORGIO snc con sede a Vo' (PD), in
Via Ca' Sceriman,1040 - P.Iva: 01298320282**

Contratto: sottoscritto in data 19-06-2018;

Importo: importo lavori oneri per la sicurezza inclusi: 79.606,26
importo lavori di contratto: 79.606,26

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Art. 150 D.Lgs 60/2016 e art. 215 del D.P.R. 207/2010

PREMESSO

Che i lavori aggiuntivi del progetto esecutivo di **Lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale in sede propria lungo Viale D'Alviano -1° e 2° stralcio**, approvato con determina dirigenziale n. 1368 del 11/07/2017, sono stati affidati il 19.06.2018 a seguito di Determina N. 1201 del 04/06/2018:

L'importo delle lavorazioni, valutato a corpo ammontano a:

a) Totale lavori in appalto oneri per la sicurezza inclusi	€.	79.006,26
b) somme a disposizione della stazione appaltante:		
I.V.A.;	€.	7.960,63

c) importo totale € 87.566,89

Lavori supplementari: durante l'esecuzione delle lavorazioni non si sono resi necessari maggiori lavori ;

Perizia suppletiva e di variante: durante il corso dei lavori non è stato necessario il ricorso ad atti di perizia suppletiva e/o di variante;

Somme impegnate: il totale delle somme impegnate per l'opera ammonta a: € 87.566,89;

Descrizione dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle disposizioni date in cantiere dalla D.L.; non sono emersi problemi particolari durante il loro svolgimento;

Assuntore dei lavori: ditta CARRARO GIORGIO snc Via Cà Sceriman 1040 di Vò (PD), P.IVA 01298320282

Cauzione: l'appaltatore, ha presentato garanzia fidejussoria (definitiva) mediante polizza n. 1107223 emessa il 30 agosto 2017 ed appendice n. 1 emessa il 27 settembre 2017, entrambe da Elba Assicurazioni S.p.A., Agenzia di San Marco Padova, fino alla concorrenza di € 66.321,02 (sessantaseimilatrecentoventuno/02) a favore dell'Ente.

Contratto: il contratto è stato sottoscritto in data 19.06.2018;

Importo contrattuale: l'importo contrattuale è pari a € 79.606,26 inclusi gli oneri per la sicurezza Iva esclusa;

Atti suppletivi: non sono stati stipulati atti suppletivi;

Verbali nuovi prezzi: non sono stati concordati nuovi prezzi;

Somma autorizzata: la somma complessiva netta autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione risulta come segue:

a) – contratto € 79.606,26

Totale € 79.606,26

Consegna dei lavori: i lavori sono stati consegnati con verbale in data 20-06-2018;

Tempo stabilito per l'esecuzione: come da determina n.1201 del 04-06-2018 per l'esecuzione dei lavori sono stati assegnati 30 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna per eseguire i lavori.

Sospensioni e ripresa dei lavori: i lavori sono proseguiti e conclusi senza sospensioni:

Proroghe concesse: nel corso dei lavori non sono intervenute proroghe;

Scadenza definitiva del tempo utile: il tempo utile si è protratto complessivamente fino a tutto il 19-07-2018.

Ultimazione dei lavori: l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 19-07-2018 come è stato accertato con certificato in pari data, e quindi in tempo utile.

Danni di forza maggiore: durante l'esecuzione dei lavori non sono occorsi danni di forza maggiore.

Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle disposizioni date in cantiere dalla D.L.; non sono emersi problemi particolari durante lo svolgimento dei lavori;

Variazione apportate: non sono state apportate variazioni al progetto;

Certificati di acconto: a lavori conclusi è stato emesso n. 1 certificato di acconto per un importo totale di €. 71.645,63;

Stato finale: lo stato finale è stato redatto in data 05-10-2018 e registra complessivamente le somme nette di 79.606,26 così distinte:

a) – per lavori a corpo e a misura € 79.606,26

b) – per certificati di acconto emessi	€.	71.645,63
Credito netto dell'impresa	€	<u>7.960,63</u>

Quadro economico stato finale: a seguito delle risultanze della contabilità finale il quadro economico dell'opera risulta così variato:

a) importo stato finale con oneri per la sicurezza	€.	79.606,26
Totale lavori oneri della sicurezza inclusi	€	79.606,26
b) somme a disposizione della stazione appaltante:		
- I.V.A., altre imposte e contributi dovuti;	€.	7.960,63
Totale	€	7.960,63
c) Totale costo dell'opera	€	87.566,89
importo autorizzato per lavori supplementari	€.	87.566,89

Riserve dell'impresa: ai sensi dell'art. 201 del del D.P.R. 207/2010 l'esecutore. non ha iscritto riserve

Infortuni in corso di lavoro: durante le lavorazione non è avvenuto nessun infortunio.

Assicurazioni sociali e regolarità contributive: L'impresa è in regola con le assicurazioni sociali e la regolarità contributiva come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato in data 11 luglio 2011 e dallo sportello unico previdenziale di Padova;

Cessione di credito e avvisi ad opponendum: si darà seguito della pubblicazione dell'apposito avviso ad opponendum nei termini previsti dall'art. 218 del D.P.R. 05.11.2010, n. 207;

Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dall'arch. Vittorio Giacomini con sede in via Treviso, 29/T, 36010 Monticello Conte Otto (Vi), iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza al n. 757.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Esaminati gli atti contrattuali e contabili dell'opera, a seguito di preavviso dato all'Impresa, il giorno 21 settembre 2018 sono intervenuti sul posto:

- il sig. Leone Carraro in rappresentanza dell'Impresa;
- il sottoscritto Arch. Vittorio Giacomini in qualità di Direttore dei Lavori;

alla sua presenza ho innanzi tutto proceduto alla visita delle opere eseguite nell'ambito dei lavori per la realizzazione di un percorso ciclopedonale come in premessa meglio illustrato, con la scorta degli elaborati grafici e contabili sono stati quindi effettuati i seguenti controlli : corrispondenza dei lavori eseguiti con le indicazioni del progetto e le disposizioni della D.L., qualità dei materiali e perfetta posa in opera, misura quantitativa delle opere realizzate.

Dall'esame delle opere realizzate si è constatato che in generale sono stati utilizzati materiali e tecniche conformi alle prescrizioni contrattuali.

Nella contabilità finale non sono state effettuate detrazioni:

CONSIDERATO:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dalla Impresa: IMPRESA CARRARO GIORGIO snc con sede a Vo' (PD), in Via Ca' Sceriman,1040 - P.Iva: 01298320282, corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato e alle disposizioni della D.L.;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con materiali e tecniche idonee;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;

- che, eseguita la completa revisione tecnico contabile, l'importo dei lavori, come risulta dallo stato finale accettato senza riserve dall'impresa, si conferma al netto di €. 79.606,26;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che i lavori sono stati ultimati il 19.07.2018 , e quindi in tempo utile;
- che non risultano notificate al Comune richieste di cessioni di credito ne di occupazioni temporanee o permanenti, ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 05.11.2010, n. 207;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla D.L. durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato lo stato di avanzamento n. 1° corrispondente al finale senza riserve;
- che la Cassa Edile, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. hanno dichiarato che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi con D.U.R.C. datato 11 luglio 2018;

Tutto ciò premesso,

CERTIFICA

che i lavori sono eseguiti regolarmente e conformi alle prescrizioni degli enti e delle norme vigenti, pertanto si liquida il seguente credito all'impresa:

- ammontare del conto finale	€.	79.606,26
- a dedursi i certificati di pagamento	€.	71.645,63
- credito netto dell'impresa	€.	7.960,63

diconsi €. settemilanovecentosessanta/63, dei quali si propone il pagamento all'Impresa a tacitazione di ogni diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto.


Con il presente certificato si intende accettata la consegna delle opere eseguite da parte dell'Ente appaltante, salvo la prescritta approvazione dello stesso ed ogni eventuale rettifica revisionale, il presente certificato ha carattere provvisorio e diverrà definitivo decorsi anni due dalla data della sua emissione, ai sensi dell'art. 229 comma 3° del D.P.R. 207/2010.

Il presente atto è redatto in duplice copia che, previa lettura e conferma, è sottoscritto dalle parti.

Vicenza li, 02 gennaio 2019.

Il Direttore dei Lavori:

arch. Vittorio Giacomini



Vittorio Giacomini

L'Impresa:

sig. Leone Carraro

**IMPRESA COSTRUZIONI
CARRARO GIORGIO s.n.c.
VO' (Padova)**

Leone Carraro

Visto:

il Responsabile del procedimento: ing. Carla Polonati

