



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2319

## DETERMINA N. 1873 DEL 17/10/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

AMBIENTE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI  
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL CORTILE DELLA SCUOLA 2 GIUGNO - CIG 75667664D6  
CUP B31118000020004 - DET. 2019\_33



Proposta N. 2319

**DETERMINA N. 1873 DEL 17/10/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL CORTILE DELLA SCUOLA 2 GIUGNO - CIG 75667664D6 CUP B31118000020004 - DET. 2019\_33****IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

- con determinazione dirigenziale n. 900 del 20 aprile 2018 è stato affidato, a seguito di espletamento delle procedure di gara, alla società Golder Associates S.r.l. l'incarico per la redazione del Progetto operativo di messa in sicurezza (MISP), assimilato a progetto di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione definitiva/esecutiva in un'unica fase, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, della redazione del certificato di regolare esecuzione e di quanto altro necessario ai fini della certificazione della Provincia di Vicenza ai sensi dell'art. 248 del D. Lgs. 152/2006.
- Con determina dirigenziale n.1497 del 11 luglio 2018 è stato approvato il progetto di Messa in sicurezza permanente del cortile della scuola 2 Giugno per un totale di 400.000,00 euro, con il seguente quadro economico:
  - € 301.718,55 (IVA esclusa) per importo delle opere;
  - € 5.817,46 (IVA esclusa) per oneri di sicurezza;
  - € 92.463,99 (IVA e oneri compresi) per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- Con determinazione dirigenziale n.1504 del 22 luglio 2018 si è stabilito l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- Con determina dirigenziale n. 1922 del 24 settembre 2018, i lavori sono stati aggiudicati dal RTI costituito dalla ditta Mastrotto Srl (Mandatara) ed ICA – Consorzio artigiani associati (Mandante).
- Con contratto d'appalto n. 28492 di Rep.S. e n. 2215 di Racc., P.G.N. 173007 - Scuola 2 giugno Vicenza, l'Impresa ha assunto l'esecuzione dei lavori per l'importo netto di Euro 265.512,32 (duecentosessantacinquemilacinquecentododici/32 euro) al netto del ribasso d'asta e dell'IVA di legge.
- L'opera è stata finanziata:
  - per un importo di 200.000,00 € con il "Fondo di rotazione per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati – L.R. 21.01.2009, n. 1 – art. 20, comma 1", approvato con decreto della Direzione Regionale Ambiente n.458 del 29/10/2018;
  - per un importo di 200.000,00 € con prestito tramite la Cassa depositi e prestiti (posizione n. 6045980), nota prot. n. 2068203/18 del 09/07/2018.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2319

**DETERMINA N. 1873 DEL 17/10/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL CORTILE DELLA SCUOLA 2 GIUGNO - CIG 75667664D6 CUP B31118000020004 - DET. 2019\_33**

- I lavori sono stati consegnati in data 03 dicembre 2018. Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto il tempo utile per la consegna dei lavori era fissato in giorni 47 naturali e consecutivi.
- Nel giugno 2019, per il completamento dei lavori, allo scopo di eseguire alcune delle opere in variante previste dal progetto esecutivo approvato, al paragrafo 6.0, ai sensi dell'ex art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale, inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, è stata redatta una perizia suppletiva e di variante, avente per oggetto:
  - l'ampliamento delle aree di scavo sul lato Sud (via Strasburgo) e del lotto 2B;
  - l'esecuzione dello scotico per un metro oltre la recinzione;
  - la realizzazione dei cordoli intorno alle alberature in blocchi di tufo;
  - la realizzazione del marciapiede lungo il perimetro dell'edificio previa rimozione di quello esistente;
  - la realizzazione dell'impianto di irrigazione;
  - la realizzazione della copertura del dreno, adiacente al marciapiede, tramite terra vulcanica;
  - la non posa della biostuoia;
  - la non realizzazione di alcuni cordoli.
- La perizia suppletiva e di variante (Relazione Golder 1899454/P0125976 – PGN 102681 in data 01 luglio 2019) per un importo pari a 40.928,06 Euro, è stata autorizzata dall'Amministrazione comunale con Determinazione n. 1275/2019.
- In data 05 luglio 2019 l'Impresa comunicava l'ultimazione dei lavori, in ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione dei lavori, per negligenza dell'Appaltatore il quale non ha adempiuto all'intimazione impartita con l'ordine di servizio n. 7 del 15 marzo 2019.
- Il Certificato di ultimazione lavori è stato redatto in occasione del sopralluogo del 10 luglio 2019.
- Ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto era prevista l'applicazione di una penalità dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori. Essendosi chiusi i lavori oltre i termini previsti (al netto delle proroghe concesse e dei giorni di sospensione ordinati dalla D.LL. per le avverse condizioni climatiche) per un numero di giorni pari a 100 in ritardo rispetto alle previsioni del programma di esecuzione, tale ritardo ha determinato un importo massimo della penalità contrattuale di € 26.551,23 corrispondente a un'incidenza percentuale sull'importo netto appaltato del 10% che risulta essere pari al tetto del 10% stabilito dall'art. 18 comma 5° del Capitolato Speciale d'Appalto.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2319

**DETERMINA N. 1873 DEL 17/10/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL CORTILE DELLA SCUOLA 2 GIUGNO - CIG 75667664D6 CUP B31118000020004 - DET. 2019\_33**

- In data 04/10/2019 (agli atti al PGN 156378/2019) è stato redatto il Certificato di regolare esecuzione a firma del direttore lavori della Società Golder Associates, il quale riporta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto e la variante approvati, per un ammontare complessivo così risultante dallo Stato Finale:

• Recupero anticipazione (20%)	54.701,00 €
• I certificato di pagamento	106.824,45 €
• Il certificato di pagamento SAL finale	122.619,87 €
• ritenuta 0,50% per infortuni	1.561,29 €
• <b>totale lavori eseguiti (IVA esclusa)</b>	<b>285.706,61 €</b>

economie derivanti dalla Penale 26.551,23 €

Considerato che la somma di € 26.551,23 risulta a disposizione dell'Amministrazione, si è ritenuto di utilizzare tale somma per realizzare piccoli interventi di finitura inerenti i lavori di messa in sicurezza permanente del cortile della scuola 2 Giugno.

Considerata la diversa tipologia dei singoli interventi di finitura, quali la sistemazione delle parte di muratura di tenuta della messa in sicurezza, l'estensione della recinzione di inibizione, la sistemazione della vegetazione esistente sull'area messa in sicurezza, la rifinitura delle teste dei pozzi di ispezione degli scarichi fognari presenti nelle aree di messa in sicurezza.

Ritenuto di affidare l'esecuzione degli interventi di finitura di cui sopra alla medesima ATI aggiudicataria dell'appalto per ragioni di opportunità e continuità, essendo già le ditte presenti nel cantiere e a conoscenza di tutte le caratteristiche dello stesso, economicità e riduzione dei tempi di esecuzione rispetto all'individuazione di un nuovo soggetto esecutore, stante l'inizio delle attività scolastiche presso l'edificio. La stessa ATI ha presentato un'offerta in data 21 agosto 2019 per le attività citate, ritenuta congrua dal responsabile del procedimento, per un importo complessivo di € 21.300,00 + IVA 22% (totale € 25.986,00).

La corretta esecuzione dei lavori di finitura di cui sopra, i cui materiali e modalità sono state concordate e avallate dalla Direzione Lavori, è stata verificata dal Responsabile del procedimento e documentata da verbale agli atti.

Il quadro economico complessivo, IVA e oneri compresi, risulta essere il seguente:

Recupero anticipazione (20%)	54.701,00 €
I certificato di pagamento	106.824,45 €
Il certificato di pagamento SAL finale	122.619,87 €
ritenuta 0,50% per infortuni	1.561,29 €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2319

**DETERMINA N. 1873 DEL 17/10/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI  
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL CORTILE DELLA SCUOLA 2 GIUGNO - CIG 75667664D6 CUP  
B31118000020004 - DET. 2019\_33**

**totale lavori IVA al 10% esclusa 285.706,61 €****totale finitura IVA al 22% esclusa 21.300,00 €**

Ciò premesso risulta un credito all'impresa pari a:

- per lavori ordinari € 124.181,16 + IVA al 10%, per un totale di € 136.599,28;
- per lavori di finitura € 21.300,00 + IVA 22%, per un totale di € 25.986,00.

Risulta credito complessivo pari a € 162.585,28.

Pertanto la minor spesa di progetto ammonta ad € 3.220,35.

Rilevato che a garanzia dell'esecuzione dei lavori l'ATI costituita da Mastrotto Srl (capogruppo) e ICA Consorzio artigiani associati, ha stipulato apposita polizza fidejussoria n. 2227122 emessa il 5/10/2018 da COFACE Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza per l'Italia con sede in Milano – Via G. Spadolini, 4 – Agenzia di Padova /026.

Rilevato che a garanzia della manutenzione delle opere eseguite l'ATI costituita da Mastrotto Srl (capogruppo) e ICA Consorzio artigiani associati, ha stipulato apposita polizza fidejussoria n. 2230967 emessa in data 8/11/2018 da COFACE Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza per l'Italia con sede in Milano – Via G. Spadolini, 4 – Agenzia di Padova /026.

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2019-2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

visto l'art. 3 della Legge 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 2319

**DETERMINA N. 1873 DEL 17/10/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI  
**OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI  
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL CORTILE DELLA SCUOLA 2 GIUGNO - CIG 75667664D6 CUP  
B31118000020004 - DET. 2019\_33**

visto il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 (pgn. 20796) del 7 febbraio 2019;

Visto l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016;

**DETERMINA**

- 1) di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto, in data 04 ottobre 2019, dal Direttore dei Lavori della società Golder Associates e acquisito agli atti al PGN 156378/2019, e relativo ai lavori di messa in sicurezza permanente del giardino della scuola primaria 2 Giugno in Via dei Cappuccini, realizzati dal RTI costituito dalla ditta Mastrotto Srl (Mandataria) ed ICA – Consorzio artigiani associati (Mandante);
- 2) di dare atto che sulla base dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori il credito residuo al RTI costituito dalla ditta Mastrotto Srl (Mandataria) ed ICA – Consorzio artigiani associati (Mandante) è di € 124.181,16 + IVA al 10%, per lavori ordinari, per un totale di € 136.599,28 e € 21.300,00 + IVA 22%, per un totale di € 25.986,00, per lavori di finitura, per un totale complessivo di € 162.585,28 (IVA compresa), come indicato nella determina n. 1497/2018 di approvazione del progetto di messa in sicurezza del giardino della Scuola 2 Giugno, richiamata in premessa;
- 3) di dare atto che la spesa, a favore di RTI Mastrotto Srl (Mandataria) ed ICA – Consorzio artigiani associati (Mandante), via Mazzini 7 – 36040 BRENDOLA, P.I. 02551930247, di € 162.585,28 trova copertura come segue:
  - o € 20.020,87 all'impegno cod. 131596 del capitolo 1905204 "Bonifiche siti comunali";
  - o € 25.000,00 all'impegno cod. 130453 del capitolo 1905204 "Bonifiche siti comunali"
  - o € 63.291,66 dell'impegno cod. 124970 del capitolo 1905204 "Bonifiche siti comunali"
  - o € 54.272,75 dell'impegno cod. 124969 del capitolo 1530200 "Scuole ed edifici comunali – manutenzioni straordinarie"

del Bilancio corrente, dove esiste la necessaria disponibilità anche in termini di cassa;

- 4) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 2227122 emessa il 5/10/2018 da COFACE Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. - Rappresentanza per l'Italia con sede in Milano – Via G. Spadolini, 4 – Agenzia di Padova /026, a garanzia dell'esecuzione dei lavori di cui al punto 1);
- 5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art.49 del TUEL, D.Lgs. 267/00, come modificato dall'art.3 del DL 10/10/12, n.174;
- 6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"





Proposta N. 2319

**DETERMINA N. 1873 DEL 17/10/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL CORTILE DELLA SCUOLA 2 GIUGNO - CIG 75667664D6 CUP B31118000020004 - DET. 2019\_33**

- 7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 2319

**DETERMINA N. 1873 DEL 17/10/2019**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Matteazzi Laura;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: AMBIENTE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI  
MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DEL CORTILE DELLA SCUOLA 2 GIUGNO - CIG 75667664D6 CUP  
B31118000020004 - DET. 2019\_33**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del  
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data  
17/10/2019 da Roberto Scalco con parere favorevole.  
Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Cristiano Rosini / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)