



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2965

DETERMINA N. 2746 DEL 15/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

PROGETTO PARTECIPATO – RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE DI PARCO QUERINI
1° STRALCIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. CUP
B32C16000260004, CIG 7676397B31



Proposta N. 2965

DETERMINA N. 2746 DEL 15/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGETTO PARTECIPATO – RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE DI PARCO QUERINI 1° STRALCIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. CUP B32C16000260004, CIG 7676397B31**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- con determina dirigenziale n. 1987 del 22/09/2016 è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva dei lavori relativi al "Progetto Partecipato – restauro e rifunionalizzazione ex serre di Parco Querini – 1° stralcio" all'arch. Stefano Notarangelo di Vicenza;
- con delibera della Giunta comunale n. 266 del 7/12/2016 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui sopra dell'importo complessivo di € 150.000,00 (I.V.A. compresa), finanziato con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti;
- con determina dirigenziale n. 1574 del 08/08/2017, è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, CRE e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori "Progetto Partecipato restauro e rifunionalizzazione delle ex Serre di Parco Querini – 1° stralcio" all'arch. Stefano Notarangelo ;
- con determina dirigenziale n. 2228 del 31/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi al "Progetto Partecipato 2016 – restauro e rifunionalizzazione ex serre di parco Querini – 1° stralcio" dell'importo complessivo di € 150.000,00 (I.V.A. compresa), il quale, insieme al progetto di "Restauro e rifunionalizzazione ex Serre Cunico a Parco Querini" del Bando periferie è diventata l'occasione per una progettazione organica di riqualificazione di un'area abbandonata ormai da tempo all'interno di uno dei parchi storici più significativi della città. Obiettivo primario e condiviso da entrambi i progetti è quello di ridare nuova vita ad una struttura attualmente ridotta allo stato di rudere facendo sì che i cittadini se ne possano riappropriare;
- con lo stesso provvedimento i lavori relativi al Progetto Partecipato sono stati affidati al R.T.I. composto dalle ditte Battistella Costruzioni s.r.l. con sede in Sant'Urbano (PD) – Via Valgrande n. 88/a – codice fiscale e partita I.V.A. 03774280287 (mandataria), SER.BER s.r.l. con sede in Cadoneghe (PD) – Via Fermi n.1/c – codice fiscale e partita I.V.A. 03911440281 e SBP Termeidraulica s.r.l. con sede in Annone Veneto (VE), Via Sandro Pertiti n.7/c – codice fiscale e partita I.V.A. 04406960270 (mandanti) alle condizioni del progetto esecutivo approvato con l'applicazione del medesimo ribasso del 16,78%, offerto in sede di gara dei lavori relativi al Bando periferie per l'importo di € 90.659,06 + € 5.060,97 per oneri per la sicurezza, complessivamente € 95.720,03 + IVA 10% e con le migliori offerte relative alle opere edili, alle migliori relative agli impianti e alle migliori di cantiere;



Proposta N. 2965

DETERMINA N. 2746 DEL 15/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGETTO PARTECIPATO – RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE DI PARCO QUERINI 1° STRALCIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. CUP B32C16000260004, CIG 7676397B31

- a titolo di cauzione definitiva il R.T.I. ha stipulato polizza fidejussoria n. 1355955 del 29/11/2018 rilasciata da Elba Assicurazioni SpA, agenzia San Marco – Padova di importo pari ad € 16.061,82;
- il contratto di appalto con il R.T.I. è stato stipulato a Vicenza in data 13/12/2018, PGN 186992/2018;

dato atto che,

- i lavori sono stati consegnati in data 24/01/2019 stabilendone la realizzazione entro 455 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna e pertanto entro il giorno 23/04/2020;
- in data 16/03/2020 i lavori sono stati sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e ripresi in data 07/05/2020, per n. 52 gg. di sospensione, fissando la nuova scadenza contrattuale entro il 14/06/2020;
- in data 26/05/2020 i lavori sono stati sospesi per predisporre la prima modifica contrattuale;
- con determina dirigenziale n. 1356 del 10/08/2020 è stata approvata la modifica contrattuale per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 13.081,81 + IVA 10% rideterminando l'importo contrattuale in € 108.801,84, oneri di sicurezza compresi + IVA 10% e stabilendo un tempo aggiuntivo di 30 gg. per la realizzazione dei lavori;
- essendo stata approvata la variante di cui sopra, i lavori sono stati ripresi con verbale del 31/08/2020 (n. 97 gg. di sospensione);
- a seguito dei 52 gg. dovuti alla prima sospensione, dei 97 gg. della seconda sospensione, dei 30 gg. aggiuntivi concessi con la modifica contrattuale approvata con determina dirigenziale n. 1356 del 10/08/2020, per complessivi 179 gg., il termine utile per la scadenza contrattuale è stato fissato entro il 19/10/2020;
- con Certificato di ultimazione lavori del 28/10/2020, la D.L. ha dichiarato l'ultimazione dei lavori in data 19/10/2020, e pertanto nei termini previsti, eccetto alcune lavorazioni di piccola entità, marginali e non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera per il completamento delle quali la D.L. ha fissato il termine di 60 gg.;

considerato che,

- il Direttore dei Lavori ha redatto lo stato finale in data 18/01/2021 che riporta le seguenti annotazioni, (importi da considerare al netto dell'I.V.A.):

a) Importo netto dei lavori eseguiti	€	108.801,84
b) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all'appaltatore:		
Anticipazione	€	19.144,08
Certificato di pagamento n. 01 in data 06/04/2020	€	35.503,69
Certificato di pagamento n. 02 in data 16/12/2020	€	43.000,00
Per un totale di	€	97.647,77

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2965

DETERMINA N. 2746 DEL 15/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGETTO PARTECIPATO – RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE DI PARCO**QUERINI 1° STRALCIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. CUP****B32C16000260004, CIG 7676397B31**

Resta il credito netto dell'appaltatore in € **11.154,07**

- la D.L. ha redatto il Certificato di regolare esecuzione in data 12/11/2021 sottoscritto dal RUP e dall'impresa, senza riserve, in data 12/11/2021;
- è possibile procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, presente in allegato, e al pagamento del credito residuo al R.T.I. pari ad € 11.154,07, oltre all'IVA 10%, complessivamente € 12.269,48;

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- (1) di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione del 12/11/2021, acquisito al PGN 190561/2021, redatto dal Direttore dei lavori arch. Stefano Notarangelo di Vicenza relativo ai lavori di "Progetto Partecipato – Restauro e rifunionalizzazione ex serre di Parco Querini – I stralcio" e si autorizza la corresponsione del saldo al R.T.I. affidatario dei lavori che ascende ad € 11.154,07, oltre all'IVA 10%, come segue (importi da considerare al netto dell'I.V.A.):

a) *Importo netto dei lavori eseguiti* € **108.801,84**

b) *A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all'appaltatore:*

Anticipazione € **19.144,08**

Certificato di pagamento n. 01 in data 06/04/2020 € **35.503,69**

Certificato di pagamento n. 02 in data 16/12/2020 € **43.000,00**

Per un totale di € **97.647,77**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2965

DETERMINA N. 2746 DEL 15/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGETTO PARTECIPATO – RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE DI PARCO QUERINI 1° STRALCIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. CUP B32C16000260004, CIG 7676397B31*Resta il credito netto dell'appaltatore in***€ 11.154,07**

- (2) di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dal Contratto d'appalto stipulato in data 13/12/2018, PGN 186992/2018, l'erogazione della rata di saldo, pari a € 11.154,07 oltre all'I.V.A. 10%, avverrà a seguito di emissione di regolare fattura la cui liquidazione sarà subordinata alla verifica delle condizioni contrattuali e normative vigenti tra le quali:
- presentazione della garanzia fidejussoria per la rata di saldo ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- (3) di dare atto che, il R.T.I., ai sensi dell'art 103 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha presentato polizza fidejussoria per la rata di saldo emessa da HDI Assicurazioni S.p.A. il 07/12/2021 di importo pari ad € 12.271,94 con decorrenza dalla data di erogazione del saldo e cessazione decorsi due anni dalla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione;
- (4) di dare atto che, sulla base dello Stato finale, della contabilità dei lavori e di quanto previsto dall'allegato Certificato di regolare esecuzione, può essere liquidato il credito spettante al R.T.I. affidatario dei lavori pari ad € 11.154,07 oltre all'I.V.A. 10%, complessivamente € 12.269,48 che troveranno copertura nella spesa impegnata con la determina dirigenziale n. 1356 del 10/08/2020 all'impegno cod. 136455 capitolo 14002020;
- (5) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria definitiva n. 1355955 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. emessa il 29/11/2018 pari ad € 16.061,82 a garanzia dell'esecuzione dei lavori;
- (6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- (7) di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della Legge 14/03/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2965

DETERMINA N. 2746 DEL 15/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: PROGETTO PARTECIPATO – RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE EX SERRE DI PARCO QUERINI 1° STRALCIO. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. CUP B32C16000260004, CIG 7676397B31

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)