



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 636

## **DETERMINA N. 491 DEL 16/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

### **OGGETTO:**

SCUOLA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "BAROLINI". CUP B34D18000000004 CIG 7863148AFE



Proposta N. 636

**DETERMINA N. 491 DEL 16/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: SCUOLA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "BAROLINI". CUP B34D1800000004 CIG 7863148AFE****IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 190/175653 del 28.11.2018 è stato approvato il progetto definitivo per i lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 290.000,00 finanziato con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto mutuante;
- con determina dirigenziale n. 668 dell' 8.4.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento relativo ai lavori di riqualificazione energetica presso la scuola secondaria di 1° grado "Barolini" In Via Palemone dell'importo complessivo di € 290.000,00 (I.V.A. compresa), di cui 242.690,45 per lavori a base di gara e € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il progetto esecutivo prevede un onere economico di € 290.000,00 (I.V.A. compresa), così suddiviso:

<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	Euro
Lavori a base d'asta	242.690,45
Oneri per la sicurezza	10.000,00
<b>Totale importo lavori</b>	<b>252.690,45</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Lavori in economica esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)	3.500,00
Imprevisti e arrotondamenti	1.486,69
Spese tecniche (D.Lgs. 81/08, I.V.A. e INARCASSA)	2.000,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (Attività di program. Spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, RUP, DD.LL. e collaudo- art.113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	4.043,05
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc – art.113, comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	1.010,76
I.V.A. 10% sui lavori e arrotondamenti	25.269,05
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>37.309,55</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>290.000,00</b>

- con lo stesso provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori, in deroga a quanto previsto all'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del disposto dell'art.1, comma 912 della L.30.12.2018 n. 145 con procedura semplificata mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 10 operatori economici, nel

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 636

**DETERMINA N. 491 DEL 16/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: SCUOLA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "BAROLINI". CUP B34D18000000004 CIG 7863148AFE**

rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati secondo le modalità dell'elenco aperto e in vigore tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OS6 classifica I<sup>A</sup> o superiore e nel rispetto di quanto previsto dalle linee Guida ANAC n.4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 206 dell'1.3.2018 e pubblicate in G.U.R.I. n. 69 del 23.3.2018, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- con determina dirigenziale n. 802 del 29.4.2019, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 32 del 18.4.2019, è stato modificato il punto 4) del dispositivo della determina n. 668 sopracitata, stabilendo di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di garantire migliori caratteristiche prestazionali e condizioni di utilizzo;
- con determina dirigenziale n.1293 del 11.07.2019 si aggiudicava alla ditta ALFA IMPIANTI s.r.l. con sede in Galatone (LE), S.S.101 KM 22,245, codice fiscale e partita I.V.A. 02665960759, l'appalto dei lavori di riqualificazione energetica della scuola secondaria di 1° grado "Barolini" in Via Palemone per il prezzo offerto di € 174.737,12 pari al ribasso del 28,00% + € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 184.737,12, più IVA al 10%, alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara, dichiarando di essere disponibile ad effettuare:
  - 118 giorni di anticipo sul termine di esecuzione dei lavori fissato in giorni 130;
  - riduzione in percentuale della trasmittanza termica U [W/m<sup>2</sup>K] del sistema infisso esterni, rispetto al valore posto dal progetto pari a 1,40 [W/m<sup>2</sup>K] ex D.Lgs. 11 gennaio 2017 pubblicato in G.U. 23 del 28.1.2017 del 42,857%;
  - un'estensione della garanzia delle parti meccaniche (comprensivi dei 24 mesi previsti per legge), a decorrere dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, di mesi 120 (centoventi), impegnandosi a presentare una polizza fidejussoria di € 200,00 per ogni mese offerto di estensione della garanzia;
  - un'estensione della garanzia della manutenzione ordinaria di mesi 120 (centoventi) a decorrere dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, impegnandosi a presentare una polizza fidejussoria di € 100,00 per ogni mese offerto di estensione della manutenzione ordinaria.
- si dava inoltre atto che a seguito dell'affidamento dei lavori il nuovo quadro economico risulta essere:

<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>Euro</b>
Lavori	174.737,12
Oneri per la sicurezza	10.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 636

**DETERMINA N. 491 DEL 16/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: SCUOLA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "BAROLINI". CUP B34D18000000004 CIG 7863148AFE**

	<b>Totale importo lavori</b>	<b>184.737,12</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
Lavori in economica esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)		3.500,00
Imprevisti e arrotondamenti		1.486,69
Spese tecniche (D.Lgs. 81/2008, I.V.A. e INARCASSA)		2.000,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (Attività di program. Spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, RUP, DD.LL. e collaudo- art. 113, comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)		4.043,05
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc - art.113, comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)		1.010,76
I.V.A. 10% sui lavori e arrotondamenti		18.473,71
Ribasso (I.V.A. compresa)		74.748,67
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>105.262,88</b>
	<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>290.000,00</b>

- il relativo contratto d'appalto è stato sottoscritto con N. di Rep. S e N. 28.569 di Racc. del 23.08.2019;
- I lavori sono stati ultimati in data 09.09.2019 e il Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Fichera, ha redatto lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi in data 21.11.2019, dal quale risulta che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, confermando un ammontare complessivo di lavori eseguiti di € 183.997,43 (compresi gli oneri per la sicurezza) + I.V.A., che è inferiore alla somma autorizzata di € 184.737,12 per cui si è avuta un'economia pari a € 739,69 e residuando un credito netto pari a €22.250,01 + I.V.A. che si può liquidare all'impresa esecutrice;

**Tutto ciò premesso;**

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 636

**DETERMINA N. 491 DEL 16/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: SCUOLA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "BAROLINI". CUP B34D18000000004 CIG 7863148AFE**

- vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2019-2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 21/11/2019 dal Direttore dei lavori, Ing. Giovanni Fichera e relativo ai LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "BAROLINI";
- 2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo alla ditta ALFA IMPIANTI s.r.l. con sede in Galatone (LE), S.S.101 KM 22,245 codice fiscale e partita I.V.A. 02665960759 pari a € 22.250,01 + I.V.A 10% pari a complessivi € 24.475,01 rientrante nella spesa complessiva impegnata con determinazione dirigenziale n. 1293 del 11.07.2019 sopraccitata;
- 3) di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n° 000162/109546988 emessa da GROUPAMA Assicurazioni Spa, Agenzia di Lecce, a garanzia dell'esecuzione dei lavori;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 636

**DETERMINA N. 491 DEL 16/03/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: SCUOLA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "BAROLINI". CUP B34D18000000004 CIG 7863148AFE**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)