



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2218

DETERMINA **N. 1839 DEL 19/10/2020**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

SCUOLE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA "B.MALFERMONI" IN CONTRA' DELLA MISERICORDIA. CUP B34D17000070004 – CIG Z87292DD2B



Proposta N. 2218

DETERMINA N. 1839 DEL 19/10/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA "B.MALFERMONI" IN CONTRA' DELLA MISERICORDIA. CUP B34D17000070004 – CIG Z87292DD2B**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- con deliberazione della Giunta comunale n. 174/158741 del 28.11.2017 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 60.784,96 I.V.A. compresa, finanziato con mutuo da contrarre;
- con determina dirigenziale n.1149 del 28.5.2018 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione energetica presso la scuola materna "B. Malfermoni" in Contrà della Misericordia dell'importo complessivo di € 60.784,96 (I.V.A. compresa) così suddiviso:

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
Lavori a misura	36.748,00
Oneri per la sicurezza esclusi dall'appalto	2.500,00
Totale importo lavori	39.248,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
Lavori in economia esclusi dall'appalto	10.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	2.327,20
Rilievi accertamenti, indagini	1.500,00
Spese tecniche (D.Lgs. 81/2008, Cassa e I.V.A.)	3.000,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (Attività di program. spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, RUP, DD.LL. e collaudo – art. 113 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	627,97
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. – art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)	156,99
IVA 10% su lavori	3.924,80

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2218

DETERMINA N. 1839 DEL 19/10/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA "B.MALFERMONI" IN CONTRA' DELLA MISERICORDIA. CUP B34D17000070004 – CIG Z87292DD2B

Totale somme a disposizione	21.536,96
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	60.784,96

stabilendo inoltre di procedere all'affidamento dei lavori mediante affidamento diretto previa valutazione comparativa di preventivi di spesa con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- con determinazione dirigenziale n. 1413 del 26/07/2019 si disponeva di affidare gli interventi di riqualificazione energetica presso la scuola materna "B. Malfermoni" in Contrà della Misericordia alla ditta ERREGI s.r.l. Costruzioni Generali con sede in San Martino di Lupari (PD), Via Mira n.14C, codice fiscale e partita I.V.A. 042251140283, per il prezzo complessivo offerto di € 31.970,76, pari al ribasso del 13,000%, sul prezzo posto a base di gara + € 2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 34.470,76 + I.V.A. 10% a tutti i patti e condizioni stabiliti nel capitolato speciale di gara e nella richiesta di offerta, con un anticipo di giorni 50 rispetto ai 70 previsti, con un'estensione di mesi 60 di manutenzione sugli impianti, un'estensione di mesi 60 di garanzia degli impianti e rendendosi disponibile a svolgere a propria cura e spese la pulizia finale in aggiunta alle pulizie ordinarie e di fine cantiere;

visto che,

- a garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione delle opere affidate, l'impresa ERREGI s.r.l. Costruzioni Generali ha sottoscritto e prestato polizza fideiussoria n° 01.000038759 emessa in data 05.08.2019 da S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazione di Crediti e Cauzioni, fino alla concorrenza di € 2.241,00;
- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 07/03/2018 n. 49, in data 27.12.2019, stabilendo che fossero conclusi entro il 15.01.2020;
- nel corso dei lavori è stata ordinata una sospensione dei lavori e relativa ripresa con ridefinizione quindi del termine di ultimazione lavori come da documentazione agli atti:
 - con verbale in data 07.01.2019, i lavori furono sospesi al fine di ridurre al minimo le interferenze con l'utenza scolastica e differire le lavorazioni di contratto in un momento favorevole, da condividersi con la Direzione scolastica;
 - con verbale in data 27.07.2020, i lavori sono stati ripresi e pertanto la nuova data di ultimazione è stata fissata per il giorno 03.08.2020;
- il relativo contratto d'appalto è stato sottoscritto con lettera commerciale del 18/03/2020 acquisita al ns. PGNPGN 43402;
- i lavori sono stati ultimati in data 03.08.2020;



Proposta N. 2218

DETERMINA N. 1839 DEL 19/10/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA "B.MALFERMONI" IN CONTRA' DELLA MISERICORDIA. CUP B34D17000070004 – CIG Z87292DD2B

- il Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Fichera, ha redatto lo stato finale in data 03.08.2020 ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi in data 04.08.2020, dal quale risulta che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, confermando un ammontare complessivo di lavori eseguiti di € 32.655,38 (compresi gli oneri per la sicurezza) + I.V.A., inferiore alla somma autorizzata di € 34.470,76 – per cui si è avuta un'economia di € 1.815,38, e residuando un credito netto pari a € 8.155,38 + I.V.A. che si può liquidare all'impresa esecutrice;

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-2022 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 13.02.2020 dal Direttore dei lavori, Ing. Giovanni Fichera e relativo agli INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA "B. MALFERMONI" IN CONTRA' DELLA MISERICORDIA;
- 2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo alla ditta ERREGI s.r.l. Costruzioni Generali con sede in San Martino di Lupari (PD), Via Mira n. 14C, codice fiscale e partita I.V.A. 042251140283 pari a € 8.155,38 + I.V.A. 10% pari a complessivi € 8.970,92 rientrante nella spesa complessiva impegnata con determinazione dirigenziale n. 1413 del 26/07/2019 sopracitata;
- 3) di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria n° 01.000038759 emessa in data 05.08.2019 da S2C Spa Compagnia di Assicurazione di Crediti e Cauzioni, a garanzia dell'esecuzione dei lavori;



Proposta N. 2218

DETERMINA N. 1839 DEL 19/10/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA "B.MALFERMONI" IN CONTRA' DELLA MISERICORDIA. CUP B34D17000070004 – CIG Z87292DD2B

- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 2218

DETERMINA N. 1839 DEL 19/10/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA "B.MALFERMONI" IN CONTRA' DELLA MISERICORDIA. CUP B34D17000070004 – CIG Z87292DD2B

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 12/10/2020 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)