



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 560

## **DETERMINA N. 539 DEL 16/03/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### **OGGETTO:**

IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA GIOCO DELLO STADIO COMUNALE "R. MENTI". CUP B39H20000300004 – CIG 837591253D.



Proposta N. 560

**DETERMINA N. 539 DEL 16/03/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA GIOCO DELLO STADIO COMUNALE "R. MENTI". CUP B39H20000300004 – CIG 837591253D.****IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 17.07.2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per i lavori di sistemazione e adeguamento dell'impianto di illuminazione del campo di gioco dello stadio comunale "R.Menti" dell'importo complessivo di € 250.000,00 (I.V.A. compresa), di cui € 121.337,36 per lavori a base di gara e € 18.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, finanziato con avanzo di amministrazione;
- il progetto esecutivo prevede un onere economico di € 250.000,00 (I.V.A. compresa), così suddiviso:

<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>€</b>
Lavori a misura	121.337,36
Oneri per la sicurezza	18.200,00
<b>Totale importo lavori</b>	<b>139.537,36</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>
Lavori in economia esclusi dall'appalto (opere varie e sostituzione ferro magneti su quadri elettrici torri faro), IVA compresa	65.000,00
Imprevisti e arrotondamenti, IVA compresa	22.618,15
Spese tecniche (D.Lgs. 81/08), oneri previdenziali compresi	5.000,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (attività di programmazione spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, R.U.P., DD.LL. e collaudo – art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/16)	2.232,60
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/16)	558,15
I.V.A. 22% su spese tecniche	1.100,00
I.V.A. 10% sui lavori	13.953,74
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>110.462,64</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 560

**DETERMINA N. 539 DEL 16/03/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA GIOCO DELLO STADIO COMUNALE "R. MENTI". CUP B39H20000300004 – CIG 837591253D.**

<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>250.000,00</b>
-------------------------------------	-------------------

- con determina dirigenziale n. 1261 del 28/07/2020, è stato aggiudicato l'appalto in oggetto alla ditta MA Impianti s.r.l. con sede in Castegnero (VI) Via del Progresso n. 30, codice fiscale e partita I.V.A. 02623000243 per il prezzo di € 84.851,22 pari al ribasso del 30,07%, + € 18.200,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), complessivamente € 103.051,22 + I.V.A. al 10%,
- a seguito di successive verifiche, con determina dirigenziale n. 1663 del 24/09/2020 seguiva l'adeguamento dell'I.V.A. sui lavori al 22% anziché al 10%, come originariamente previsto;
- il nuovo quadro economico dell'opera a seguito dell'affidamento dei lavori e della rettifica, di cui al punto precedente, è risultato essere il seguente:

<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>	<b>€</b>
Lavori a misura	84.851,22
Oneri per la sicurezza	18.200,00
<b>Totale importo lavori</b>	<b>103.051,22</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>
Lavori in economia esclusi dall'appalto (opere varie e sostituzione ferro magneti su quadri elettrici torri faro), IVA compresa	65.000,00
Imprevisti e arrotondamenti, IVA compresa	5.873,67
Spese tecniche (D.Lgs. 81/08), oneri previdenziali compresi	5.000,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (attività di programmazione spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, R.U.P., DD.LL. e collaudo – art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/16)	2.232,60
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/16)	558,15
I.V.A. 22% su spese tecniche	1.100,00
I.V.A. 22% sui lavori	22.671,27
Ribasso d'asta (I.V.A. compresa)	44.513,09
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>146.948,78</b>
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>250.000,00</b>



Proposta N. 560

**DETERMINA N. 539 DEL 16/03/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA GIOCO DELLO STADIO COMUNALE "R. MENTI". CUP B39H20000300004 – CIG 837591253D.**

- a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, la ditta MA Impianti s.r.l. con sede in Castegnero (VI) ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 175162111 emessa il 29/07/2020 da UnipoSai S.p.a. fino alla concorrenza di € 41.367,85;
- il contratto d'appalto è stato stipulato a Vicenza, N. 28.623 di rep. S. del 06/08/2020;

**visto** che,

- i lavori sono stati consegnati il 30/07/2020, prevedendo come tempo utile per l'esecuzione 15 giorni naturali e consecutivi;
- nel corso dei lavori non sono state concesse sospensioni, né proroghe;
- i lavori sono stati ultimati in data 13/08/2020, entro il tempo utile contrattuale, come attestato dal certificato di ultimazione del 24/08/2020 a cura della Direzione Lavori;

**precisato** che, durante l'esecuzione dei lavori si è rilevata la necessità di procedere con interventi aggiuntivi a seguito di circostanze sopravvenute, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, finalizzati al miglioramento e completamento dell'opera e della sua funzionalità, i seguenti interventi sono stati autorizzati con i seguenti provvedimenti:

- determina dirigenziale n. 1714 del 30/09/2020, per l'importo di € 46.165,52 (IVA e Oneri per la sicurezza compresi);
- determina dirigenziale n. 2114 del 14/12/2020, per l'importo di € 25.933,08 (IVA e Oneri per la sicurezza compresi);

**dato atto** che, il Direttore dei Lavori, ing. Filippo Bittante, ha redatto lo stato finale in data 13/08/2020 ed emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi in data 26/02/2021, dal quale risulta che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, per un ammontare complessivo di € 103.030,29 compresi gli oneri per la sicurezza, + I.V.A., con un'economia rispetto all'originario importo di contratto di € 20,93 e residuando un credito netto pari a € 25.550,29 + I.V.A., che si può liquidare all'impresa esecutrice;

**Tutto ciò premesso,**

visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 (regime esercizio provvisorio);

visto il p. 8 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

visto il D. L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 106, comma 3-bis, convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, che differisce in termine di approvazione del bilancio di Previsione 2021/2023, di cui all'art. 151, comma 1, del tuel, al 31 gennaio 2021;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 560

**DETERMINA N. 539 DEL 16/03/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA GIOCO DELLO STADIO COMUNALE "R. MENTI". CUP B39H20000300004 – CIG 837591253D.**

vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

viato il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2020-2022 e successive variazioni, che adotta, altresì gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai dirigenti, è stato approvato con la delibera della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020;

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1. di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione emesso in data 26/02/2021 dal direttore dei lavori, ing. Filippo Bittante, relativo ai lavori di "Sistemazione e adeguamento dell'impianto di illuminazione del campo di gioco dello stadio comunale "R. Menti";
2. di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo alla ditta MA Impianti s.r.l. con sede in Castegnero (VI) Via del Progresso n. 30, codice fiscale e partita I.V.A. 02623000243, pari a € 25.550,29 + I.V.A., rientrante nella spesa complessiva impegnata con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 17.07.2020, citata nelle premesse;
3. di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 175162111 emessa il 29/07/2020 da UnipoSai S.p.a. fino alla concorrenza di € 41.367,85 citata nelle premesse;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 560

**DETERMINA N. 539 DEL 16/03/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Karavitis Irene;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO DA GIOCO DELLO STADIO COMUNALE "R. MENTI". CUP B39H20000300004 – CIG 837591253D.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 10/03/2021 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)