



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 733

## DETERMINA N. 602 DEL 14/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

MOBILITA' - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE - CIG ZE33A5DC17



Proposta N. 733

**DETERMINA N. 602 DEL 14/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** MOBILITA' - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE - CIG ZE33A5DC17

**IL DIRIGENTE****Premesso** quanto segue:

- il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale 2018 approvati unitamente al bilancio di previsione 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/174362 del 19/12/2017 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi necessari all'eliminazione della barriere architettoniche per il Trasporto Pubblico Locale (PEBA-TPL);
- con determina dirigenziale n. 2241 del 05/11/2018 si è preso atto dei risultati della procedura comparativa eseguita, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e smi, dove migliore offerta è stata quella presentata dall'Arch. Stefano Maurizio di Gaggio di Marco (VE) che ha offerto il ribasso del 10,50% corrispondente ad un incarico dell'importo complessivo ribassato di € 8.448,80 + INARCASSA 4% + IVA 22%; contestualmente, con il medesimo provvedimento, è stato affidato al professionista solamente la predisposizione della progettazione definitiva dell'importo di € 2.362,80 + INARCASSA 4% + IVA 22%, riservando altresì ad un successivo provvedimento l'affidamento dell'incarico al medesimo professionista di tutte le altre prestazioni previste nell'offerta;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 196/176698 del 28/11/2018 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi per l'eliminazione della barriere architettoniche in alcune fermate del Trasporto Pubblico (TPL) dell'importo complessivo di € 100.000,00 IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- con determinazione dirigenziale n. 261 del 12/02/2019 è stato affidato di affidare, all'arch. Stefano Maurizio dello studio omonimo Via Enrico Fermi 23/A/1 30020 Gaggio di Marco (VE) – P.IVA 02576250274, – CF MRZSFN60P16L736A, l'incarico della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e direzione degli interventi per l'eliminazione della barriere architettoniche in alcune fermate del Trasporto Pubblico (TPL), per l'importo presunto di € 6.086,00 + INARCASSA 4% + IVA 22% complessivamente € 7.721,9;
- con determinazione dirigenziale n. 1993 del 04/11/2020 si approvava il progetto esecutivo relativo agli INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO (TPL) 2018 dell'importo complessivo di €

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 733

**DETERMINA N. 602 DEL 14/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** MOBILITA' - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE - CIG ZE33A5DC17

100.000,00, IVA compresa; con il medesimo provvedimento si disponeva di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata di cui all'art.63 previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati secondo le modalità dell'elenco aperto e in vigore tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria prevalente OG3 classifica I° o superiore o nelle condizioni di cui all'art. 90 del DPR 207/10 e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e con applicazione dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2bis, 3bis e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., trasmettendo alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza per la procedura di aggiudicazione dei lavori sopraindicati (delibera consiliare n. 56 del 25/11/2019 e relativa convenzione in data 27/12/2019 PGN 205004/19);

- con determina dirigenziale n. 1175 del 11/06/2021 si aggiudicavano, sulla base dei verbali redatti dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante (PGN 39655 del 10.03.2021), alla ditta IMPRESA SACCARDO GIUSEPPE SRL di Thiene (VI), gli INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO (TPL) 2018 - che aveva offerto il ribasso del 6,617% sull'importo a base d'asta di € 61.462,09 oltre a € 3.835,00 non soggetti a ribasso pari a € 61.230,14 compresi gli oneri della sicurezza oltre agli oneri fiscali; a seguito di ciò il quadro economico di affidamento risultava il seguente:

**IMPORTO LAVORI IN APPALTO**

- Opere a misura

€ 57.395,14

- Oneri per la sicurezza complessivi (non soggetti a ribasso)

€ 3.835,00

**Totale lavori in appalto****€ 61.230,14****SOMME A DISPOSIZIONE**

- Lavori inerenti la pensilina bus esistente (IVA compresa)

€ 9.641,44



Proposta N. 733

**DETERMINA N. 602 DEL 14/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** MOBILITA' - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE - CIG ZE33A5DC17

- Imprevisti e allacci (IVA compresa) e arrotondamenti

€ 13.421,73

- Spese tecniche progettazione esecutiva coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase

di esecuzione ed emissione CRE (Inclusi Inarcassa ed IVA al 22%)

€ 7.721,92

- Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, di

cui 80% ai sensi dello stesso articolo comma 3

€ 1.044,75

- Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, di cui

20% ai sensi dello stesso articolo comma 4

€ 261,19

- IVA sui lavori e sicurezza (4%)

€ 2.449,21

- Ribasso d'asta

€ 4.229,62

**Totale somme a disposizione**

**€ 38.769,86**

**Totale importo di Progetto**

**€ 100.000,00**

Il contratto d'appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato in data 16/09/2021 tra il Comune di Vicenza e l'IMPRESA SACCARDO GIUSEPPE SRL di Thiene (VI), con protocollo n. 0141663.

Ai sensi dell'art- 35 e 36 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'impresa assuntrice ha presentato cauzione definitiva nella misura di € 6.123,01, mediante polizza fidejussoria n. 000485/111714442 emessa in data 29 giugno 2021 rilasciata dalla società Groupama Assicurazioni S.p.a. Agenzia 000485 di Schio (VI).

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 733

**DETERMINA N. 602 DEL 14/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** MOBILITA' - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE - CIG ZE33A5DC17

I lavori del contratto principale sono stati consegnati, con verbale redatto in data 25/10/2021.

L'esecuzione dei lavori è stata stabilita, come da art. 5 del Contratto d'Appalto, in giorni 90 consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere, quindi, il 22 gennaio 2022.

Nell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stata stabilita la penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

I lavori sono stati sospesi e ripresi con n° 2 verbali, allegati agli atti, per complessivi giorni 120, e precisamente:

- dal 7 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022, per giorni 41;
- dal 20 giugno 2022 al 6 settembre 2022 per giorni 79.

Su richiesta dell'impresa in data 28 febbraio 2022 è stata concessa una proroga di 60 gg;

Su ulteriore richiesta dell'impresa in data 2 maggio 2022 è stata concessa una proroga di 60 gg; con perizia di variante e suppletiva approvata con DD. 2096 del 22/09/2022 e stata concessa un ulteriore proroga di 60 gg.

A causa delle sospensioni dei lavori e delle proroghe concesse, il tempo utile è stato protratto complessivamente per giorni 300 e pertanto, la nuova scadenza è stata fissata al 18 novembre 2022. L'ultimazione dei lavori è stata certificata in data 14 novembre 2022, con apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 12 comma 1 DM 07/03/2018 n. 49, e quindi in tempo utile.

Durante la realizzazione delle opere è emersa la necessità di modifica del contratto determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, descritte nella relazione del R.U.P. Ing. Carla Poloniato, del 30/06/2022 quali:

- stralcio dell'esecuzione degli interventi previsti in via Legione Gallieno nelle fermate 110 e 3250, in quanto le stesse sono state oggetto di uno spostamento concordato con il vicino Istituto Tecnico Industriale Statale Rossi posto in via Legione Gallieno, in modo da servire con maggiore sicurezza gli studenti;
- conseguente progettazione di interventi di abbattimento di barriere architettoniche alle fermate bus n. 1990 e n. 2030 in viale Verona, in sostituzione delle precedenti, con l'individuazione di nuovi prezzi per la posa di una linea guida per non vedenti in

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 733

**DETERMINA N. 602 DEL 14/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** MOBILITA' - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE - CIG ZE33A5DC17

corrispondenza dell'attraversamento pedonale in viale Verona e per lavori di segnaletica (cancellatura e rifacimento segnaletica orizzontale in altra posizione, spostamento di segnaletica verticale esistente) in conseguenza dello scambio di posizione tra fermata bus del servizio TPL e fermata bus turistici in viale Verona;

- adeguamento di alcune quantità per lavorazioni di predisposizione della nuova pensilina in Piazzetta San Giuseppe.

In Viale Verona era previsto in perizia, l'inserimento di linea guida in termoplastico nell'attraversamento pedonale tra le due fermate, tale previsione è stata spostata nell'attraversamento pedonale di viale Giuriolo, in prossimità della fermata 510, perché ritenuto di più facile realizzazione in relazione al traffico presente.

Le relative lavorazioni in aumento ed in diminuzione non hanno comportato la ridefinizione degli oneri per la sicurezza.

Non è stata fatta alcuna consegna anticipata.

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

Durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n. 2 certificati di acconto relativi al contratto per l'importo totale di € 71.803,028.

Con atto di sottomissione in data 30/06/2022 l'impresa appaltatrice si è dichiarata disponibile a eseguire i lavori di variante in corso d'opera con modifica del contratto come sopraccitati per l'importo di € 72.172,43 compresi gli oneri per la sicurezza + I.V.A 4%, valutato con i prezzi già previsti nel contratto principale e con i nuovi n. 2 prezzi.

Con determina dirigenziale n. 2096 del 22/09/2022 sono stati approvati:

- ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la variante in corso d'opera con modifica al contratto originario degli "INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO (TPL) 2018" composta dagli elaborati elencati in premessa, dell'importo di € 72.172,43 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 4%, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:



Proposta N. 733

**DETERMINA N. 602 DEL 14/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** MOBILITA' - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE - CIG ZE33A5DC17

**A) LAVORI AGGIUDICATI**

Lavori a misura	68.337,43
Spese per la sicurezza	<u>3.835,00</u>
	72.172,43

**B) SOMME A DISPOSIZIONE**

- Imprevisti ed arrotondamenti	7.114,82
- Spese tecniche incluso Inarcassa ed IVA	11.483,92
- Incentivo art.113, c.2,c3	1.044,75
- Incentivo art.113, c.2,c4	261,19
- Economie da ribasso incluso IVA	5.035,99
- I.V.A. 4% su lavori	2.886,90
Sommano	<u>27.827,57</u>
<b>TOTALE</b>	<b>100.000,00</b>

- il verbale concordamento nuovi prezzi e atto di sottomissione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscritto in data 30/06/2022 dal Direttore dei lavori, dall'impresa IMPRESA SACCARDO GIUSEPPE SRL di Thiene (VI) e dal RUP;

- con medesimo provvedimento si è proceduto all'esecuzione dei lavori di cui al punto tramite la ditta IMPRESA SACCARDO GIUSEPPE SRL di Thiene (VI) con sede legale in Via dell'Elettronica 12/A, p.iva 02863390247, alle condizioni e prezzi del contratto principale oltre ai sopracitati nuovi prezzi, per il maggior importo di € 10.942,31 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 4%;

- la spesa di € 5.685,15 (oneri 4% e I.V.A. 22% compresi), relativa alla progettazione della variante in corso d'opera e relativa direzione dei lavori nonché al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese tecniche di variante, da riconoscere al direttore dei lavori arch. Stefano Maurizio C.F. MRZSFN60P16L736A, P.IVA 02576250274, con sede legale in via Fermi 23/a a Gaggio di Marcon (VE);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 733

**DETERMINA N. 602 DEL 14/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** MOBILITA' - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE - CIG ZE33A5DC17

Lo stato finale è stato redatto in data 16 novembre 2022, ed ammonta complessivamente a netti euro 72.163,848 così distinti:

a) per lavori a misura e a corpo: € 68.328,848
b) per oneri per la sicurezza € 3.835,00
<b>totale netto € 72.163,848</b>

**da cui sono dedotti:**

a) per certificati di acconto già emessi € 71.803,028
<b>totale deduzioni € 71.803,028</b>

Secondo il detto stato finale resta quindi:

a) il credito netto dell'impresa € 360,82
<b>totale credito netto dell'impresa € 360,82</b>

**Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:**

- importo netto autorizzato per lavori: € 72.172,43
- importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € 72.163,85
con una minore spesa di € 8,58

**Visto:**

- l'art. 26 del DL prevede che, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sia adottato, anche in deroga alle specifiche clausole



Proposta N. 733

**DETERMINA N. 602 DEL 14/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** MOBILITA' - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE - CIG ZE33A5DC17

contrattuali, applicando i prezzi aggiornati e che i maggiori importi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, siano riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%;

- La Giunta Regionale del Veneto ha approvato il prezzario regionale 2022 con DGR n. 555 del 20/05/2022;
- il calcolo dei maggiori importi è riportato nella tabella "*Prospetto di calcolo del compenso riconosciuto all'impresa ai sensi del art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n° 50*" sottoscritta dalla DLL, dall'impresa e dal RUP, digitalmente. La tabella riporta i prezzi di contratto e le quantità movimentate nella contabilità dei Sal 1 e 2, affiancati dai nuovi prezzi ricavati dal Prezziario della Regione Veneto approvato con DGR n. 555 del 20/05/2022, e dai nuovi prezzi incrementati del 20% di quelli di contratto non riconducibili al prezzario della Regione Veneto. I prezzi di contratto afferenti al Prezziario Regionale, se superiori a quelli del Prezziario Regionale 2022, non sono stati aggiornati, non concorrendo alla determinazione del riconoscimento delle maggiori spese. L'importo è stato dunque determinato per differenza tra l'importo derivante dalle quantità movimentate in contabilità, moltiplicate per i prezzi di contratto e quello derivante dalle medesime quantità per i prezzi aggiornati, determinando un importo di € 3.520,52 + IVA al 4% per il riconoscimento delle maggiori spese di aggiornamento prezzi, che sarà oggetto di un certificato di pagamento straordinario sui lavori eseguiti dal 1° gennaio 2022 alla data di ultimazione lavori. L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve. Durante il corso dei lavori non è avvenuto nessun infortunio. L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso INAIL sede di Vicenza con polizza n. 002611374 in data continuativa. Il Comune di Vicenza, con DURC prot. N. INAIL 35863896 con scadenza 04/04/2023 relativo alla ditta Saccardo Giuseppe s.r.l., ha ottenuto dagli enti assicurativi e previdenziali una dichiarazione in merito alla regolarità della posizione nei confronti degli adempimenti contributivi ed assicurativi. Non essendo pervenute comunicazioni, l'Impresa può considerarsi così adempiente a norma della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.1498 del 15/02/1952.

Con certificato acquisito agli atti in data 15 novembre 2022 il Direttore dei Lavori ha dichiarato che per l'esecuzione dei lavori in argomento non è stato necessario occupare proprietà private né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 733

**DETERMINA N. 602 DEL 14/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** MOBILITA' - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE - CIG ZE33A5DC17

Il Comune di Vicenza con propria nota PGN\_8745 del 17/01/2023, ha dichiarato che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopra indicati e che non esistono atti impeditivi di altro genere.

**Preso atto** che in base all'art. 56 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'emissione del Certificato di regolare esecuzione deve avvenire entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Alla visita tenutasi il giorno 19 gennaio 2023 sono intervenuti i Sig.ri:

- Saccardo Giancarlo in qualità di rappresentante legale dell'Impresa Saccardo Giuseppe srl di Thiene (VI);
  - Maurizio Stefano in qualità di tecnico incaricato alla direzione e collaudo delle opere;
  - Carla Poloniato in qualità di responsabile del procedimento per conto del Comune di Vicenza;
- Con la scorta degli atti contabili si sono ispezionati minutamente i lavori eseguiti ed è stato constatato che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in contratto salvo le modifiche autorizzate in corso d'opera.

**Rilevato** che:

- i lavori corrispondono alle previsioni contrattuali salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle tavole di progetto originario, salvo le modifiche di dettaglio autorizzate;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto senza eccezione alcuna;
- l'importo dei lavori realizzati rientra nel limite massimo delle somme autorizzate;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di stabili;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 733

**DETERMINA N. 602 DEL 14/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** MOBILITA' - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE - CIG ZE33A5DC17

- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

**Visto** che il direttore dei Lavori ha certificato con documento PGN 16501/23 acquisito agli atti in data 31/01/2023, che i lavori sopra descritti, eseguiti dalla Saccardo Giuseppe S.r.l di Thiene (VI), in base al contratto in data 16/09/2021 protocollo n. 0141663 e successivo atto di sottomissione, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

- ammontare del conto finale € 72.163,85
--

- a dedursi per certificati di pagamento emessi € 71.803,03
---

Resta il credito liquido dell'impresa in € 360,82 (diconsi euro trecentosessanta/82)
--

Maggiori compensi determinati ai sensi del art. 26 del Decreto Legge 17 maggio
--

2022 n° 50 (escluso iva) € 3.520,52 (diconsi euro tremilacinquecentoventi/52)
---

**Stabilito** che l'importo relativo all'aggiornamento dei prezzi di pari a € 3.520,52 + IVA al 4%, complessivamente per € 3.661,34 (IVA compresa) trova copertura nelle somme a disposizione del Quadro Economico di progetto, come previsto dal D.L. 50 del 17/05/2022;

**Ritenuto** che l'aggiornamento dei prezzi si configura come una modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c1) del D.Lgs. 50/2011 e smi e che sarà oggetto di un certificato di pagamento straordinario ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.L. 50/2022;

**Viste:**

- la Polizza Fidejussoria per la CAUZIONE DEFINITIVA n. 111714442 emessa da Groupama Assicurazioni S.P.A, di Roma – agenzia 000485 Schio (VI) a favore dell'impresa SACCARDO Giuseppe s.r.l. DI Thiene (VI) con efficacia a decorrere dalla data di stipula del contratto e cessazione alla data di emissione del certificato di collaudo o del CRE;
- la Polizza copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia manutenzione n. 111749303 emessa da Groupama Assicurazioni S.P.A, di Roma –

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 733

**DETERMINA N. 602 DEL 14/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** MOBILITA' - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE - CIG ZE33A5DC17

agenzia 000485 Schio (VI) a favore dell'impresa SACCARDO Giuseppe s.r.l. DI Thiene (VI) con efficacia dal 01/09/2021 e cessazione dalle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del CRE;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;



Proposta N. 733

**DETERMINA N. 602 DEL 14/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** MOBILITA' - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE - CIG ZE33A5DC17

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 19/01/2023 dal Direttore dei lavori, Arch. Stefano Maurizio relativo agli gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in alcune fermate del trasporto pubblico locale in attuazione del P.E.B.A. 2018;
- 2) di dare atto che sulla base della contabilità dei lavori risulta un ammontare netto di lavori eseguiti di € 72.163,85 a fronte di € 72.172,43 di somme autorizzate, e che può essere liquidato il credito spettante all'impresa Saccardo Giuseppe S.r.l di Thiene (VI), con sede legale in Via dell'Elettronica 12/A, p.iva 02863390247 pari a € 360,82 I.V.A. esclusa, per complessivi € 375,25 che rientra nella spesa complessiva impegnata con la determinazione dirigenziale n. 1175 del 11/06/2021 sopraccitata;
- 3) di approvare ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.L. 50/2022, per le motivazioni espresse in premessa, il maggior importo dovuto alla revisione dei prezzi pari a € 3.520,52 + IVA al 4%, complessivamente per € 3.661,34 (IVA compresa), che si configura come una modifica al contratto originario relativo interventi di ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c1) del D.Lgs. 50/2016 e smi;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.661,34 (IVA compresa), per i lavori al punto 2) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 125590 del capitolo 1950304 "ATTIVAZIONE PEBA – TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) del bilancio del corrente

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 733

**DETERMINA N. 602 DEL 14/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** MOBILITA' - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE - CIG ZE33A5DC17

esercizio, dove la somma risulta vincolata con determina dirigenziale n. 1993 del 04/11/2020, citata in premessa;

- 5) che il RUP provveda ad emettere il certificato di pagamento straordinario per la revisione dei prezzi di cui al punto 2) sui lavori eseguiti dal 1° gennaio 2022 alla data di ultimazione lavori;
- 6) di procedere allo svincolo della polizza per la CAUZIONE DEFINITIVA n. 111714442 e la Polizza copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia manutenzione n. 111749303 da Groupama Assicurazioni S.P.A, di Roma – agenzia 000485 Schio (VI) a garanzia dell'esecuzione dei lavori;
- 7) di approvare l'allegato crono-programma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 8) di rideterminare il Quadro economico dell'opera, a seguito della revisione dei prezzi come segue:



Proposta N. 733

**DETERMINA N. 602 DEL 14/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** MOBILITA' - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE - CIG ZE33A5DC17

	QUADRO ECONOMICO FINALE con rev. prezzi
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>	
A1) lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 72.210,15
A2) Oneri per la sicurezza	€ 3.835,00
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI (A)</b>	<b>€ 76.045,15</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1) Imprevisti e arrotondamenti (IVA inclusa)	€ 6.200,03
B2) Spese tecniche per progettaz. Esecutiva, CSP, DL e CSE (INARCASSA e IVA comprese)	€ 13.407,07
B3) Fondo risorse finanziarie 1,6% (RUP, assistenza al RUP, verifiche e funzioni tecniche) art. 113 comma 3 d. Lgs. 50/2016	€ 1.044,75
B4) Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc.) art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016	€ 261,19
B5) IVA 4% su lavori e oneri per la sicurezza	€ 3.041,81
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)</b>	<b>€ 23.954,85</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 100.000,00</b>

- 9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 11) di dare atto che la ditta sopraindicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 733

**DETERMINA N. 602 DEL 14/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO:** MOBILITA' - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE - CIG ZE33A5DC17

ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- 12) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 62/0213 relative al "Regolamento recante codice di comportamenti dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del D.Lgs 165/2001" e le più specifiche disposizioni del Codice di comportamenti approvato dal Comune di Vicenza con delibera di Giunta comunale n.16 del 28.1.2014 e che in caso di violazione il contratto è risolto di diritto;
- 13) di pubblicare il presente affidamento, ai sensi dell'art.1, comma 32 della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 733

**DETERMINA N. 602 DEL 14/03/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO: MOBILITA' - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE - CIG ZE33A5DC17**

**OPINIONE TECNICA ESPRESSA DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 14/03/2023 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 733

## DETERMINA N. 602 DEL 14/03/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

**Oggetto:** MOBILITA' - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI PER GLI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALCUNE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL P.E.B.A. 2018 - CUP B31J18000020004 - REVISIONE DEI PREZZI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E APPROVAZIONE DEL CRE - CIG ZE33A5DC17

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
154853	2023	ATTIVAZIONE PEBA - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)	U	10052.02.1950304	3.661,34

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 22/03/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 42591884f163a4b4dcbad85a0d642dbe937b2afb

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*

**COMUNE DI VICENZA**

*PROVINCIA DI VICENZA*

Palazzo Trissino Baston

Corso A. Palladio,98

c.f.: 00516890241

**LAVORI di** “interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche in alcune fermate del trasporto pubblico locale in attuazione del p.e.b.a. 2018 - CUP B31J8000020004

CIG 8480848929

**IMPRESA:** IMPRESA SACCARDO GIUSEPPE Srl di Thiene (VI), con sede legale con sede a Thiene (VI) Via dell'Elettronica 12/A

**CONTRATTO IN DATA:** del 16/09/2021, protocollo n° 0141663

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 237 del regolamento sui LL.PP. di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

**Progetto principale:** il progetto esecutivo redatto dall'arch. Stefano Maurizio nato a Venezia il 16/09/60, iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Venezia con il n. 1692, è stato approvato con D.D n. 1993 del 04/11/2020, per un importo complessivo di euro 100.000,00= così ripartito:

Importo lavori in appalto

Importo lavori **a misura** € 61.462,09

Importo Oneri per la **sicurezza** € 3.835,00

Totale lavori in appalto € **65.297,09**

**Somme a disposizione dell'amministrazione:**

1 – lavori inerenti la pensilina bus esistente (IVA compresa) € 9.641,44

2 – Imprevisti (IVA compresa) e arrotondamenti € 13.421,73

2 – Spese tecniche progettazione esecutiva, sicurezza, DLL, coordinamento sicurezza in fase esecutiva e CRE (Inclusi Inarcassa ed IVA al 22%)	€ 7.721,92
3 – Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113, comma 2, del codice, di cui 80% ai sensi dello stesso articolo comma 3	€ 1.044,75
4 – Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113, comma 2, del codice, di cui 20% ai sensi dello stesso articolo comma 4	€ 261,19
5 - IVA sui lavori e sicurezza (4%)	€ 2.611,88
<b>Importo totale somme a disposizione</b>	<b><u>€ 34.702,91</u></b>
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO</b>	<b><u>€ 100.000,00</u></b>

**Finanziamento del progetto principale:** la spesa di € 100.000,00 (o.f.c.) trova copertura nell’impegno codice 125590 al capitolo 1950304 “Linee LAM e PEBA TPL” del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo della Cassa DD.PP. dove rientra nella somma vincolata con la deliberazione di Giunta Comunale n. 196/176698 del 28/11/2018;

**Assuntore dei lavori:** con determinazione dirigenziale n. 1175 del 11/06/2021 i lavori sono stati definitivamente affidati all’Impresa SACCARDO GIUSEPPE Srl di Thiene (VI), con sede legale a Thiene (VI) Via dell’Elettronica 12/A che ha offerto il ribasso del 6,617% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta;

**Importo contrattuale:** l’importo contrattuale in base all’applicazione del complessivo ribasso d’asta del 6,617 per cento sulla somma di euro **61.462,09** più

euro 3.835,00 per oneri della sicurezza, è risultato di euro **61.230,14=**, compresi gli oneri della sicurezza oltre agli oneri fiscali.

**Contratto:** il contratto principale è stato stipulato in data 16/09/2021, con protocollo n° 0141663, per un ammontare complessivo di € 61.230,14= (oneri fiscali esclusi).

**Cauzione:** ai sensi dell'articolo 35 e 36 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'impresa assuntrice ha prestato cauzione definitiva nella misura di Euro 6.123,01 (similacentotrenta virgola uno), mediante polizza fidejussoria n. 000485/111714442 emessa in data 29 giugno 2021 rilasciata dalla società Groupama Assicurazioni S.p.a. Agenzia 000485 di Schio (VI).

**Perizie suppletive e di variante:** oltre al progetto principale è stata redatta una perizia di variante suppletiva in data 30/06/2022, l'importo di progetto originario ha subito un aumento di € 10.942,31 + I.V.A. 4%.

La perizia è stata approvata con determinazione dirigenziale n° 2096 del 22/09/2022, approvando così il seguente nuovo quadro economico:

a) **lavori** aggiudicati

Lavori a misura	€ 68.337,43
Spese per la sicurezza	€ 3.835,00
<b>Totale lavori aggiudicati</b>	<b>€ 72.172,43</b>

b) **Somme a disposizione dell'amministrazione:**

1 – Imprevisti (IVA compresa) e arrotondamenti	€ 10.254,66
2 – Spese tecniche progettazione esecutiva, sicurezza, DLL, coordinamento sicurezza in fase esecutiva e CRE (Inclusi Inarcassa ed IVA al 22%)	€ 13.380,07
3 – Importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113,	

comma 2, del codice, di cui 80% ai sensi dello stesso	
articolo comma 3	€ 1.044,75
4 – Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113,	
comma 2, del codice, di cui 20% ai sensi dello stesso	
articolo comma 4	€ 261,19
6 – IVA sui lavori e sicurezza (4%)	€ 2.886,90
<b>Importo totale somme a disposizione</b>	<b><u>€ 27.827,57</u></b>
<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO</b>	<b><u>€ 100.000,00</u></b>

**Atti suppletivi e verbali di nuovi prezzi:** In seguito è stato rilasciato dall’impresa l’atto di sottomissione sottoscritto in data 30/06/2022, dell’importo di netti euro 72.172,43= di cui euro 3.835,00= per oneri per la sicurezza. Con tale atto sono stati convenuti n° 2 nuovi prezzi.

**Somma autorizzata:** in definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto:

a) per lavori a misura	euro	68.337,43
b) per oneri per la sicurezza del contratto principale	euro	3.835,00
	<b>TOTALE</b>	<b><u>euro 72.172,43</u></b>

**Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori e Coordinatore della**

**Sicurezza:** le funzioni del Responsabile del Procedimento sono state svolte dall’ing.

Carla Poloniato;

I lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dal sottoscritto arch. Stefano Maurizio;

Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione è stato il sottoscritto arch.

Stefano Maurizio.

**Collaudatore:** con determinazione dirigenziale n. 261 del 12/02/2019 del Comune di Vicenza, è stato incaricato per la redazione del certificato di regolare esecuzione il sottoscritto arch. Stefano Maurizio.

**Consegna dei lavori:** i lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale redatto in data 25 ottobre 2021.

**Tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori:** l'esecuzione dei lavori è stata stabilita, come da art. 5 del Contratto d'Appalto, in giorni 90 consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna.

Il termine utile doveva scadere quindi il 22 gennaio 2022.

Nell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stata stabilita la penale dell'1 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

**Sospensione e ripresa dei lavori:** i lavori sono stati sospesi e ripresi con n° 2 verbali, allegati agli atti, per complessivi giorni 120, e precisamente;

- dal 7 dicembre 2021 al 16 gennaio 2022, per giorni 41.
- dal 20 giugno 2022 al 6 settembre 2022 per giorni 79

**Proroghe concesse:** su richiesta dell'impresa in data 28 febbraio 2022 è stata concessa una proroga di 60 gg; su ulteriore richiesta dell'impresa in data 2 maggio 2022 è stata concessa una proroga di 60 gg; con perizia di variante e suppletiva approvata con DD. 2096 del 22/09/2022 è stata concessa un'ulteriore proroga di 60 gg.

**Scadenza definitiva del tempo utile:** a causa delle sospensioni dei lavori e delle proroghe concesse, il tempo utile è stato protratto complessivamente per giorni 300 e pertanto, la nuova scadenza è stata fissata al 18 novembre 2022.

**Ultimazione dei lavori:** l'ultimazione dei lavori è stata certificata in data 14 novembre 2022, con apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 12 comma 1 DM 07/03/2018 n. 49, e quindi in tempo utile.

**Danni di forza maggiore:** non risultano danni di forza maggiore.

**Lavori in economia:** non sono stati eseguiti lavori in economia.

**Anticipazioni in denaro:** non sono state erogate anticipazioni.

**Andamento dei lavori:** i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla direzione dei lavori.

**Descrizione dei lavori:** I lavori hanno riguardato l'eliminazione delle barriere architettoniche in alcune fermate del trasporto pubblico della Città di Vicenza, nell'ambito dell'attuazione del PEBA.

In particolare, sono state rialzate alle quote di progetto le banchine delle seguenti fermate, inserendo su le stesse pavimentazioni tattili per segnalare ai disabili visivi la posizione della palina della fermata e dell'ingresso alla porta anteriore del BUS:

Fermata n° 240, in Piazzetta San Giuseppe, 14 , in contrà Porton del Luzzo

Fermata n° 480, in via Milano, 68

Fermata n° 10910, in Contrà San Biagio, 76

Fermata n° 510, in viale A. Giuriolo

Fermata n° 1990-2030, in Viale Verona

Nella maggior parte dei casi il rialzo del marciapiede (banchina) ha comportato lo spostamento della palina della fermata in posizione più congrua rispetto la segnaletica tattile di progetto.

Sono state inserite le pavimentazioni tattili in corrispondenza degli attraversamenti pedonali prossimi alle fermate adeguate e nei casi di attraversamenti pedonali maggiori

di 9 ml, sono state inserite linee guida in materiale termoplastico allo scopo di agevolare l'orientamento della persona con disabilità visiva.

**Variazioni apportate:** Le principali varianti hanno riguardato lo stralcio dell'esecuzione degli interventi previsti in via Legione Gallieno ai civici 58 e 52 relativi le Fermate n° 110 e 3250, nonché la realizzazione di nuovi interventi sulle fermate 1990-2030 in Viale Verona. Inoltre, a seguito dell'inserimento di nuova pensilina nella fermata 240 in Piazzetta San Giuseppe, il progetto originario è stato leggermente modificato.

In viale Verona era previsto in perizia, l'inserimento di linea guida in termoplastico nell'attraversamento pedonale tra le due fermate, tale previsione è stata spostata nell'attraversamento pedonale di viale Giuriolo, in prossimità della fermata 510, perché ritenuto di più facile realizzazione in relazione al traffico presente.

Le relative lavorazioni in aumento ed in diminuzione non hanno comportato la ridefinizione degli oneri per la sicurezza.

**Consegna anticipata:** non è stata fatta alcuna consegna anticipata.

**Ordini di servizio:** durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio.

**Certificati di acconto:** durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n. 2 certificati di acconto relativi il contratto per l'importo totale di euro 71.803,028=

**Stato Finale:** lo stato finale è stato redatto in data 16 novembre 2022, ed ammonta complessivamente a netti euro 72.163,848 così distinti:

a) per lavori a misura e a corpo:	€ 68.328,848=
b) per oneri per la sicurezza	€ 3.835,00=
<b>totale netto</b>	<b>€ <u>72.163,848=</u></b>

**da cui sono dedotti:**

a) per certificati di acconto già emessi	€ 71.803,028=
<b>totale deduzioni</b>	<b>€ <u>71.803,028=</u></b>

Secondo il detto stato finale resta quindi:

a) il credito netto dell'impresa	€ 360,82=
<b><u>totale credito netto dell'impresa</u></b>	<b>€ <u>360,82=</u></b>

**Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:**

- importo netto autorizzato per lavori: € 72.172,43=
- importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € 72.163,85=

con una minore spesa di € 8,58=

**Aggiornamento prezzi ai sensi del DL n. 50 del 17/05/2022:**

- l'art. 26 del DL prevede che, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sia adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati e che i maggiori importi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, siano riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%;

- La Giunta Regionale del Veneto ha approvato il prezzario regionale 2022 con DGR n. 555 del 20/05/2022;

- il calcolo dei maggiori importi è riportato nella tabella "*Prospetto di calcolo del compenso riconosciuto all'impresa ai sensi del art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n° 50*" sottoscritta dalla DLL, dall'impresa e dal RUP, digitalmente. La tabella (allegata al presente certificato) riporta i prezzi di contratto e le quantità

movimentate nella contabilità dei Sal 1 e 2, affiancati dai nuovi prezzi ricavati dal Prezziario della Regione Veneto approvato con DGR n. 555 del 20/05/2022, e dai nuovi prezzi incrementati del 20% di quelli di contratto non riconducibili al prezziario della Regione Veneto. I prezzi di contratto afferenti al Prezziario Regionale, se superiori a quelli del Prezziario Regionale 2022, non sono stati aggiornati, non concorrendo alla determinazione del riconoscimento delle maggiori spese. L'importo è stato dunque determinato per differenza tra l'importo derivante dalle quantità movimentate in contabilità, moltiplicate per i prezzi di contratto e quello derivante dalle medesime quantità per i prezzi aggiornati, determinando un importo di € 3.520,52 + IVA al 4% per il riconoscimento delle maggiori spese di aggiornamento prezzi, che sarà oggetto di un certificato di pagamento straordinario sui lavori eseguiti dal 1° gennaio 2022 alla data di ultimazione lavori.

**Riserve dell'impresa:** l'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

**Infortuni in corso del lavoro:** durante il corso dei lavori non è avvenuto nessun infortunio.

**Assicurazione degli operai:** l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso INAIL sede di Vicenza con polizza n. 002611374 in data continuativa.

**Assicurazioni sociali e previdenziali:** il Comune di Vicenza, con DURC prot. N. INAIL 35863896 con scadenza 04/04/2023 relativo alla ditta Saccardo Giuseppe s.r.l., ha ottenuto dagli enti assicurativi e previdenziali una dichiarazione in merito alla regolarità della posizione nei confronti degli adempimenti contributivi ed assicurativi. Non essendo pervenute comunicazioni, l'Impresa può considerarsi così adempiente a norma della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n.1498 del 15/02/1952.

**Avvisi ai creditori:** con certificato in data 15 novembre 2022 il Direttore dei Lavori ha dichiarato che per l'esecuzione dei lavori in argomento non è stato necessario occupare proprietà private né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime.

**Cessione di credito da parte dell'impresa:** il Comune di Vicenza con propria nota PGN\_8745 del 17/01/2023, ha dichiarato che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopra indicati e che non esistono atti impeditivi di altro genere.

**Autorizzazioni al subappalto:** nessuna.

**Tempo stabilito per il collaudo:** in base all'art. 56 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'emissione del Certificato di regolare esecuzione deve avvenire entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

**Visita:**

Alla visita tenutasi il giorno 19 gennaio 2023 sono intervenuti i Sig.ri:

- Saccardo Giancarlo in qualità di rappresentante legale dell'Impresa Saccardo Giuseppe srl di Thiene (VI);
- Maurizio Stefano in qualità di tecnico incaricato alla direzione e collaudo delle opere;
- Carla Poloniato in qualità di responsabile del procedimento per conto del Comune di Vicenza;

Con la scorta degli atti contabili si sono ispezionati minutamente i lavori eseguiti e si è constatato che essi sono stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in contratto salvo le modifiche autorizzate in corso d'opera.

Ciò premesso il sottoscritto direttore dei lavori considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni contrattuali salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della direzione dei lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle tavole di progetto originario, salvo le modifiche di dettaglio autorizzate;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori realizzati rientra nel limite massimo delle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non sono occorse occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

-----

**CERTIFICA**

Che i lavori sopra descritti eseguiti dalla Saccardo Giuseppe S.r.l. di Thiene (VI), in base al contratto in data 16/09/2021, protocollo n° 0141663 e successivo atto di

sottomissione, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

- ammontare del conto finale	€	72.163,85 =
- a dedursi per certificati di pagamento emessi	€	71.803,03=
Resta il credito liquido dell'impresa in	€	360,82=

(diconsi euro trecentosessanta/82)

Maggiori compensi determinati ai sensi del art. 26 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n° 50 (escluso iva)

€ 3.520,52=

(diconsi euro tremilacinquecentoventi/52)

delle quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

-----  
Vicenza, addi 19/01/2023

L'Appaltatore

Il Direttore dei Lavori

Geom Giancarlo Saccardo

Arch. Stefano Maurizio

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

*Visto, accertato e confermato:*

Il responsabile del procedimento

(f.to digitalmente)