



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 89

DETERMINA N. 69 DEL 17/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

INFRASTRUTTURE – RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2020 - LAVORI COMPLETAMENTO PIAZZA DI POLEGGE – CUP B37H20000430004 - CIG ZA13161236 – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE



Proposta N. 89

DETERMINA N. 69 DEL 17/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: INFRASTRUTTURE – RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2020 - LAVORI
COMPLETAMENTO PIAZZA DI POLEGGE – CUP B37H20000430004 - CIG ZA13161236 –
APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE****IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 02/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di “*Riqualificazione piazze - Anno 2020*”, dell’importo complessivo di € 50.000,00 IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- con determina dirigenziale n. 764 del 19/04/2021 (rettificata per il numero CIG con determina n. 811/2021) è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla “*Riqualificazione piazze - Anno 2020*” dell’importo complessivo di € 50.000,00 IVA compresa;
- con il medesimo provvedimento, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. Semplificazioni (convertito in L.120/2020 e s.m.i.), mediante affidamento diretto con RDO n. 2772525 del 25/03/2021 su MEPA, base importo lavori € 36.832,00 + € 1.500,00 oneri per la sicurezza + IVA 22%, i lavori venivano affidati alla ditta FACCO M. S.R.L. di Santa Giustina in Colle (PD) - P.IVA 01406460285, che aveva offerto un ribasso del 3,20% sull’importo a base di gara;
- i lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 10/05/2021, il contratto tra le parti è stato sottoscritto in data 14/06/2021 con atto PGN 93686/2021, e il termine di consegna è stato fissato al 29/05/2021;
- i lavori sono stati sospesi in data 28/05/2021, come da verbale redatto in pari data; durante la sospensione, tra le parti sono stati convenuti nuovi prezzi per compensare i maggiori costi determinati da alcune opere supplementari, necessarie al completamento dell’intervento di asfaltatura e rifacimento della segnaletica orizzontale lungo la Strada di Polegge;
- con determina dirigenziale n. 124 del 25/01/2022 è stata approvata la perizia di modifica contrattuale, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del valore di € 3.600,00; la maggiore spesa veniva finanziata mediante utilizzo delle somme a disposizione e derivanti dal ribasso d’asta di cui al progetto esecutivo approvato con la sopracitata determina dirigenziale n. 764 del 19/04/2021 (rettificata con determina n.811/2021). Il quadro economico è stato pertanto così riformulato:



Proposta N. 89

DETERMINA N. 69 DEL 17/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: INFRASTRUTTURE – RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2020 - LAVORI
COMPLETAMENTO PIAZZA DI POLEGGE – CUP B37H20000430004 - CIG ZA13161236 –
APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**

A. LAVORI		PERIZIA
A1	importo lavori	€ 38.932,00
A2	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.500,00
TOTALE A		€ 40.432,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA 22% su A	€ 8.895,04
B2	Spese tecniche (IVA e oneri compresi)	€ 0,00
B3	Incentivo funzioni tecniche di cui ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	
	a) comma 3 (80%)	€ 0,00
	b) comma 4 (20%)	€ 0,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 672,96
B5	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA compresa)	€ 0,00
B6	Recupero IVA	€ 0,00
B7	Ribasso d'asta	€ 0,00
TOTALE B		€ 9.568,00
TOTALE A+B		€ 50.000,00

- contestualmente all'approvazione della perizia, sono stati concessi ulteriori 10 giorni per il completamento dei lavori: da evidenziare come la ripresa delle lavorazioni era vincolata alla necessaria ultimazione del cantiere privato attiguo alla nuova piazza;

- i lavori sono stati ultimati entro il termine utile contrattuale del 02/09/2022;

ATTESO che durante le varie fasi di lavoro non si sono verificati infortuni;

PRESO ATTO che l'impresa appaltatrice ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori nel corso dell'esecuzione degli stessi, e che i lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze della D.L.;

PRECISATO che l'appaltatore ha firmato la contabilità finale senza riserve;



Proposta N. 89

DETERMINA N. 69 DEL 17/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: INFRASTRUTTURE – RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2020 - LAVORI
COMPLETAMENTO PIAZZA DI POLEGGE – CUP B37H20000430004 - CIG ZA13161236 –
APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**

RICHIAMATO il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 29/11/2022 dal RUP e dall'impresa, dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato, per l'ammontare complessivo così risultante dal conto finale:

Importo netto dei lavori eseguiti	€ 38.932,00
Oneri per la sicurezza	€ 1.500,00
Totale dello Stato Finale	€ 40.432,00
A detrarre i pagamenti in acconto	€ 39.415,60
Resta il credito netto dell'impresa	€ 1.016,40

Pertanto, il credito da liquidare all'impresa appaltatrice nei confronti del Comune di Vicenza è pari a € 1.016,40 oltre I.V.A. 22%, per complessivi € 1.240,00 (I.V.A. compresa).

Tutto ciò premesso,

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come modificato dal D.Lgs n. 126/2014 (regime esercizio provvisorio);

Visto il p.8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.M. 13 dicembre 2022 che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 di cui all'art. 151, c.1, del Tuel, al 31/03/2023;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 89

DETERMINA N. 69 DEL 17/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO: INFRASTRUTTURE – RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2020 - LAVORI
COMPLETAMENTO PIAZZA DI POLEGGE – CUP B37H20000430004 - CIG ZA13161236 –
APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione datato 29/11/2022 relativo ai lavori di *“Riqualificazione piazze - Anno 2020”*, realizzati dall'impresa FACCO M. S.R.L. di Santa Giustina in Colle (PD) - P.IVA 01406460285,
- 2) di dare atto che, sulla base del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, può essere liquidato all'impresa FACCO M. S.R.L. con sede in Via S. Antonio 9/A, 35010 Santa Giustina in Colle (PD) - P.IVA 01406460285, il credito residuo pari a € 1.016,40 oltre IVA 22%, per complessivi € 1.240,00, rientrante nelle somme vincolate con determinazione dirigenziale n. 764 del 19/04/2021 (rettificata con determina n. 811/2021) e con determinazione dirigenziale n. 124 del 25/01/2022, richiamate in premessa, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 89

DETERMINA N. 69 DEL 17/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO: INFRASTRUTTURE – RIQUALIFICAZIONE PIAZZE ANNO 2020 - LAVORI
COMPLETAMENTO PIAZZA DI POLEGGE – CUP B37H20000430004 - CIG ZA13161236 –
APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
13/01/2023 da Marco Sinigaglia con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)