



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 599

DETERMINA N. 485 DEL 02/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LAVORI DI “NUOVE LINEE ED INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2020” – CUP B39G20000170004 – CIG 8787581D3C - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI



Proposta N. 599

DETERMINA N. 485 DEL 02/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LAVORI DI “NUOVE LINEE ED INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2020” – CUP B39G20000170004 – CIG 8787581D3C - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI**IL DIRIGENTE****Premesso che,**

con delibera di Giunta Comunale n.173 del 27/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo inerente i lavori di *“Illuminazione pubblica: nuove linee ed interventi di straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica - anno 2020”*, per un importo complessivo di € 100.000,00 IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;

con determinazione dirigenziale n.160 del 30/01/2021 è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, controllo contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di *“Illuminazione pubblica: nuove linee ed interventi di straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica - anno 2020”*, allo studio TFE INGEGNERIA S.R.L. con sede in Pianiga (VE);

con determinazione dirigenziale n. 1184 del 14/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di *“Illuminazione pubblica: nuove linee ed interventi di straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica - anno 2020”* dell'importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa;

con il medesimo provvedimento sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara (affidamento diretto tramite RDO in MEPA) e i lavori sono stati affidati alla ditta IEIS IMPIANTI S.R.L. di Schio (VI), che ha offerto un ribasso pari a 0,010% per l'importo di € 68.031,49 oltre ad € 3.800,00 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 71.831,49 (I.V.A. esclusa), alle condizioni del progetto esecutivo approvato.

A seguito dell'affidamento, il nuovo quadro economico di progetto risultava il seguente:



Proposta N. 599

DETERMINA N. 485 DEL 02/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LAVORI DI “NUOVE LINEE ED INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2020” – CUP B39G20000170004 – CIG 8787581D3C - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

| | | | |
|-------------------------|--|---|--------------------|
| A | Lavori a misura, a corpo e in economia | € | 71.831,49 |
| A1 | Lavori a base d'asta | € | 68.031,49 |
| A2 | Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta | € | 3.800,00 |
| IMPORTO TOTALE A | | | € 71.831,49 |

| | | | |
|--|--|---|--------------------|
| B | Somme a disposizione dell'Amministrazione | | |
| B1 | Spese tecniche progettazione definitiva, Esecutiva, D.LL, CSP e CSE (iva e oneri compresi) | € | 16.120,80 |
| B2 | Imprevisti | € | 2.320,32 |
| B3 | Accantonamento di cui all' articolo 113 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. comma 3 (80%) | € | 1.149,41 |
| B4 | Accantonamento di cui all' articolo 113 del D.Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. comma 4 (20%) | € | 287,35 |
| B5 | I.V.A., su lavori in appalto, in economia e imprevisti (10% di A) | € | 7.183,15 |
| B6 | Spese per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA compresa) | € | 1.100,00 |
| B7 | Ribasso d'asta (IVA compresa) | € | 7,48 |
| IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | | € 28.168,51 |

| | | | |
|--|--|----------|-------------------|
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL' OPERA A + B | | € | 100.000,00 |
|--|--|----------|-------------------|

Dato atto che,

tra le parti veniva sottoscritto il contratto d'appalto per gli interventi in oggetto, agli atti con PGN 93670/2021, per complessivi € 71.831,49 (oneri di sicurezza compresi e I.V.A. esclusa);

a garanzia degli impegni assunti, l'impresa presentava garanzia fidejussoria definitiva n. 0659408383 e polizza di assicurazione C.A.R. n. 0659408385, entrambe emesse in data 23/06/2021 da HD Assicurazioni S.p.A.;

ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018, i lavori venivano consegnati con verbale in data 5.07.2021; nel contratto venivano stabiliti per l'esecuzione dei lavori 56 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna;

constatato che,

- non sono state eseguite variazioni al progetto approvato, salvo lievi modifiche entro i limiti del potere discrezionale del Direttore Lavori;
- i lavori hanno subito una sospensione, come da verbale del 13.08.2021, a decorrere dal 18.08.2021, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid, che ha creato ritardi nella consegna di alcuni materiali. I lavori sono ripresi il 25.10.2021, come da verbale del 22.10.2021, la

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 599

DETERMINA N. 485 DEL 02/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LAVORI DI “NUOVE LINEE ED INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2020” – CUP B39G20000170004 – CIG 8787581D3C - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

sospensione è durata complessivamente 67 giorni e il termine utile finale per la consegna dei lavori è stato traslato al 04.11.2021;

- non si sono verificati danni, incidenti o infortuni;
- l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, ed ha assolto gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni in corso d'opera;
- i lavori sono stati dichiarati ultimati il giorno 04.11.2021, quindi entro il tempo utile contrattuale;

preso atto che,

l'impresa appaltatrice ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini impartiti dalla DL nel corso dell'esecuzione degli stessi, e che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo le indicazioni progettuali e in conformità alle prescrizioni contrattuali;

la visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata effettuata in data 22/11/2021 dal D.L., ing. Zeffirino Tommasin;

per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, l'Impresa ha espressamente dichiarato, ai sensi dell'art. 1167 c.c., non esservi difformità o vizi oltre quelli notati, e che le notazioni contabili corrispondevano allo stato di fatto delle opere.

Richiamato il conto finale redatto dal D.L. in data 10/08/2022, che riporta le seguenti annotazioni (importi da considerare al netto dell'I.V.A.):

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa contratto -----

- Importo netto autorizzato per lavori € 71.831,49 + IVA-----

- Di cui importo netto oneri della sicurezza € 3.800,00 + IVA-----

- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € 71.831,49+ IVA -----

- Di cui importo netto oneri della sicurezza € 3.800,00 + IVA-----

- Con una minore spesa di € 0 . -----

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 599

DETERMINA N. 485 DEL 02/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LAVORI DI “NUOVE LINEE ED INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2020” – CUP B39G20000170004 – CIG 8787581D3C - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

precisato che l'appaltatore ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserve;

rilevato che il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritto in data 10/08/2022 dal D.L., dal RUP e dall'Appaltatore, conferma che è stato emesso un certificato di pagamento per € 71.472,33 a fronte dell'importo di € 71.831,49 autorizzato con determina dirigenziale n. 1184 del 14/06/2021, e che residua un credito netto pari ad € 359,16;

è pertanto possibile liquidare all'impresa esecutrice IEIS IMPIANTI S.R.L. di Schio (VI), il credito residuo di € 359,16 (I.V.A. esclusa) per complessivi € 395,08 (I.V.A. al 10% compresa), a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi.

Tutto ciò premesso,

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 599

DETERMINA N. 485 DEL 02/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LAVORI DI “NUOVE LINEE ED INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2020” – CUP B39G20000170004 – CIG 8787581D3C - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione datato 10/08/2022, relativo ai lavori di *“Illuminazione pubblica: nuove linee ed interventi di straordinaria manutenzione su illuminazione pubblica - anno 2020”*, eseguiti dall'impresa IEIS IMPIANTI S.R.L. di Schio (VI);
- 2) di dare atto che, sulla base del predetto Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, può essere liquidato all'impresa IEIS IMPIANTI S.R.L. di Schio (VI), Via A. Fusinato 1, 36015 Schio (VI), P. I.V.A. 03385060243, il credito netto residuo di € 359,16, pari a € 395,08 (I.V.A. 10% compresa), importo rientrante nelle somme vincolate con la determina dirigenziale n. 1184 del 14/06/2021 richiamata in premessa, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi;
- 3) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria definitiva n. 0659408383 e della polizza di assicurazione C.A.R. n. 0659408385, emesse in data 23/06/2021 da HD Assicurazioni S.p.A. a garanzia dell'esecuzione dell'opera;
- 4) di dare atto che, il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 599

DETERMINA N. 485 DEL 02/03/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA – LAVORI DI “NUOVE LINEE ED INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2020” – CUP B39G20000170004 – CIG 8787581D3C - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 01/03/2023 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)