



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3035

DETERMINA N. 2730 DEL 30/11/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

SCUOLE – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ASILO NIDO "TURRA" IN VIA TURRA 45 – NUOVA ILLUMINAZIONE A LED E CONTROSOFFITTI. CUP B39J21024400001 – CIG 89373148D2 - APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI



Proposta N. 3035

DETERMINA N. 2730 DEL 30/11/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ASILO NIDO "TURRA" IN VIA TURRA 45 – NUOVA ILLUMINAZIONE A LED E CONTROSOFFITTI. CUP B39J21024400001 – CIG 89373148D2 - APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

IL DIRIGENTE**Premesso che,**

- con delibera della Giunta Comunale n. 179 del 29.09.2021 è stato approvato il progetto definitivo degli interventi di efficientamento energetico dell'asilo nido "Turra" di Via Turra n. 45, che prevedeva l'installazione di nuova illuminazione a led e la realizzazione di nuovi controsoffitti, per l'importo complessivo di € 60.000,00 (I.V.A. compresa), di cui € 45.846,50 per lavori e € 3.450,00 per oneri di sicurezza, finanziato al capitolo 1400206 "Interventi di efficientamento energetico e sviluppo sostenibile per scuole ed edifici comunali – art. 1, cc 29 e 29 bis L. 160/2019 DMI 30/01/2020" con contributo statale;
- l'importo dei lavori risultava così ripartito:

IMPORTO DEI LAVORI	€
Lavori a misura	45.846,50
Oneri per la sicurezza	3.450,00
Totale importo lavori	49.296,50

SOMME A DISPOSIZIONE	€
Lavori in economia esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)	1.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	737,92
Spese tecniche (D.Lgs. 81/08 e oneri previdenziali)	2.500,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (attività di programmazione spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, R.U.P., DD.LL. e collaudo – art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/16)	788,74
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/16)	197,19
I.V.A. 22% su spese tecniche	550,00
I.V.A. 10% su importo lavori	4.929,65
Totale somme a disposizione	10.703,50

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	60.000,00
-------------------------------------	------------------

considerato che, con determina dirigenziale n. 2053 del 14/10/2021, i sopra descritti interventi di efficientamento energetico dell'asilo nido "Turra" venivano affidati alla ditta IMPELTEC S.r.l.s. di Thiene (VI), per l'importo di € 43.886,61 comprensivo degli oneri di sicurezza e I.V.A. 10% esclusa, pari a un ribasso dell'1,50%;

dato atto che,

- il relativo contratto di appalto è stato sottoscritto con PGN 185783 del 30/11/2021;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3035

DETERMINA N. 2730 DEL 30/11/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ASILO NIDO "TURRA" IN VIA TURRA 45 – NUOVA ILLUMINAZIONE A LED E CONTROSOFFITTI. CUP B39J21024400001 – CIG 89373148D2 - APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e dell'art 5 del D.M. n. 49/2018, con verbale in data 15/10/2021;
- i lavori sono stati consegnati definitivamente con verbale in data 25/07/2022;
- il Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Fichera, con certificato datato 29/08/2022 ha dichiarato i lavori ultimati in data 25/08/2022, entro il tempo utile contrattuale,
- nel certificato si dichiara inoltre che, per l'esecuzione di alcuni lavori di modesta entità, non suscettibili di pratica valutazione a misura, si sono rese necessarie alcune prestazioni di manodopera da parte dell'impresa, ricomprese tra quelle formanti oggetto dell'appalto; le relative liste settimanali, dell'importo complessivo pari a € 5.917,87, sono state regolarmente inserite negli atti contabili;

visto che,

- lo stato finale dei lavori a tutto il 25/08/2022 è stato redatto dalla Direzione Lavori in data 19/10/2022, e riporta che l'importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad € 43.768,96 residuando un credito netto a favore dell'esecutore pari ad € 8.753,79 (essendo stato dedotto, dall'importo netto dei lavori eseguiti, l'acconto di € 35.015,17 già versato - pagamento in acconto con provv. PGN 176599 del 7/11/2022);
- la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritti in data 08/11/2022 attestano l'esecuzione a regola d'arte dei lavori stessi, confermando l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti pari ad € 43.768,96 (compresi gli oneri per la sicurezza) + I.V.A accertando un'economia di € 117,65 rispetto alla somma autorizzata di € 43,886,61 e residuando il credito netto pari a € 8.753,79 oltre a I.V.A.;
- si può pertanto liquidare all'impresa esecutrice il credito residuo;

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3035

DETERMINA N. 2730 DEL 30/11/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ASILO NIDO "TURRA" IN VIA TURRA 45 – NUOVA ILLUMINAZIONE A LED E CONTROSOFFITTI. CUP B39J21024400001 – CIG 89373148D2 - APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegata relazione sul conto finale e l'allegato certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatti in data 08/11/2022 dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Fichera, che li ha sottoscritti unitamente all'impresa affidataria dei lavori, relativi alle opere di efficientamento energetico dell'asilo nido "Turra" di Via Turra n. 45, con l'installazione di nuova illuminazione a led e la realizzazione di nuovi controsoffitti;
- 2) di dare atto che, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori, può essere liquidato il credito residuo alla ditta IMPELTEC S.r.l.s., P. I.V.A. 04072740246, con sede legale in via S. Maria dell'Olmo 38 – 36016 Thiene (VI), per l'importo di € 8.753,79 + I.V.A. 10%, pari a complessivi € 9.629,17, rientranti nella spesa impegnata con la determina dirigenziale n. 2053 del 14/10/2021;
- 3) di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n° 183926893 emessa da UnipolSai Assicurazioni Spa in data 21/10/2021, a garanzia dell'esecuzione dei lavori;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 3035

DETERMINA N. 2730 DEL 30/11/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ASILO NIDO "TURRA" IN VIA TURRA 45 – NUOVA ILLUMINAZIONE A LED E CONTROSOFFITTI. CUP B39J21024400001 – CIG 89373148D2 - APPROVAZIONE RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 24/11/2022 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.

Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)