



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1452

DETERMINA N. 1324 DEL 26/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

IMPIANTI SPORTIVI - RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI SERVIZIO IN ERBA SINTETICA E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARACCA, 95 – CUP B38H20000310004 CIG 8964032936. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



Proposta N. 1452

DETERMINA N. 1324 DEL 26/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI SERVIZIO IN ERBA SINTETICA E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARACCA, 95 – CUP B38H20000310004 CIG 8964032936. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE**Premesso che,**

- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020–2022 e l'Elenco annuale 2020 approvati unitamente al bilancio di previsione 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019, che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni, prevedono, fra l'altro, apposito stanziamento per interventi di manutenzione straordinaria impianti sportivi;
- le strutture sportive adibite al gioco del calcio esistenti e in particolare gli impianti di Via F. Baracca 95, rappresentano una potenzialità di grande respiro che raccoglie tutta una serie di attività e spazi oggi tra loro frammentati;
- i tecnici del *Servizio Manutenzioni, Prevenzione e Sicurezza* hanno quindi predisposto il progetto definitivo per la sostituzione del fondo naturale dell'attuale campo di allenamento e la ristrutturazione degli spogliatoi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 139 del 04/11/2020 per l'importo complessivo di € 185.000,00 I.V.A. compresa, che trovano copertura al Cap.1876200 "*Impianti sportivi e palestre: manutenzione straordinaria*" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti o altro istituto mutuante;
- con determina dirigenziale n. 1070 del 31/05/2021 è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva e del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) dell'intervento di riqualificazione del campo da calcio di servizio in erba sintetica e interventi vari di manutenzione straordinaria presso l'impianto sportivo di Via Baracca, all'Arch. Giuseppe Bertoncetto dello Studio BE Architettura, per l'importo complessivo di € 6.405,76 INARCASSA e IVA comprese, finanziato con mutuo della Cassa DDPP, rientrante nella spesa impegnata con delibera della Giunta Comunale n. 139 del 04/11/2020;
- con determina dirigenziale n. 2271 del 05/11/2021 veniva approvato il progetto esecutivo e determina a contrarre relativo al progetto di "riqualificazione del campo da calcio di servizio in erba sintetica e interventi vari di manutenzione straordinaria presso l'impianto sportivo di Via Baracca, 95" dell'importo complessivo di € 185.000,00 (I.V.A. compresa), finanziato con mutuo già contratto con la Cassa DD.PP.:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1452

DETERMINA N. 1324 DEL 26/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI SERVIZIO IN ERBA SINTETICA E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARACCA, 95 – CUP B38H20000310004 CIG 8964032936. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IMPORTO DEI LAVORI	€
Lavori a misura	125.480,00
Oneri per la sicurezza	3.000,00
Totale importo lavori	128.480,00

SOMME A DISPOSIZIONE	€
Lavori in economia esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)	10.650,00
Imprevisti e arrotondamenti (I.V.A. compresa)	6.185,35
Spese tecniche (D.Lgs. 81/08 e INARCASSA)	7.280,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (attività di programmazione spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, R.U.P., DD.LL. e collaudo – art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/16)	2.023,53
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/16)	513,92
I.V.A. 22% su spese tecniche	1.601,60
I.V.A. 22% su importo lavori	28.265,60
Totale somme a disposizione	56.520,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	185.000,00
-------------------------------------	-------------------

- con il medesimo provvedimento si decideva di procedere all'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art. 1 comma 2 DL Semplificazioni (convertito in Legge 120/2020) e s.m.i., con procedura semplificata mediante affidamento diretto previa valutazione comparativa di almeno 2 preventivi di spesa con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- con determinazione dirigenziale n.845 del 03/03/2022 si affidavano ai sensi dell'art. 1 comma 2 DL Semplificazioni (convertito in Legge 120/2020) e s.m.i., alla ditta LUCON SPORT S.r.l. Unipersonale con sede legale in Via Vittorio Veneto, 87, 28041 Arona (NO) - C.F. e P. IVA 02604800033, gli interventi previsti al punto 1) per l'importo di € 102.617,54 corrispondente al ribasso del 18,22 % + 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 105.617,54 + I.V.A. 22%, ossia complessivi € 128.853,40 I.V.A. compresa, alle condizioni del progetto esecutivo approvato;

considerato che:

- il contratto d'appalto dei lavori in intestazione tra il Comune di Vicenza e l'Impresa LUCON SPORT S.r.l. Unipersonale è stato stipulato in data 27/04/2022 con prot. n. 28841;
- con verbale del 14/07/2022 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui all'oggetto;
- i lavori sono stati ultimati l'11/09/2022, entro il termine contrattuale come attestato da certificato di ultimazione lavori del 12/09/2023 a cura della D.L.;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1452

DETERMINA N. 1324 DEL 26/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI SERVIZIO IN ERBA SINTETICA E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARACCA, 95 – CUP B38H20000310004 CIG 8964032936. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- la contabilità e lo stato finale dei lavori sono stati sottoscritti in data 27/04/2023 da D.L. ed Impresa, senza riserva alcuna, ammontando i lavori (compresi gli oneri per la sicurezza) ad € 105.546,26 con un'economia di spesa di € 71,28 rispetto alla somma autorizzata di € 105.617,54;
- il Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Fichera, del *Servizio Manutenzioni e Prevenzione Sicurezza*, ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 03/05/2023, dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, confermando l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti di € 105.546,26 (compresi gli oneri per la sicurezza) + I.V.A., rispetto alla somma autorizzata di € 105.617,54 con economia di spesa di € 71,28 e residuando un credito netto residuo pari ad € 29.346,25+ I.V.A. 22%,
- si può liquidare all'impresa esecutrice il credito residuo pari ad € 29.346,25+ I.V.A. 22%, previa costituzione di idonea cauzione o di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;

Tutto ciò premesso;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1452

DETERMINA N. 1324 DEL 26/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI SERVIZIO IN ERBA SINTETICA E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARACCA, 95 – CUP B38H20000310004 CIG 8964032936. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 03/05/2023 dal Direttore dei lavori, Ing. Giovanni Fichera relativo agli interventi di “Riqualificazione del campo da calcio di servizio in erba sintetica e interventi vari di manutenzione straordinaria presso l'impianto sportivo di Via Baracca”;
- 2) di dare atto che, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo alla ditta LUCON SPORT S.r.l. Unipersonale con sede legale in Via Vittorio Veneto, 87 Arona (NO) - C.F. e P. IVA 02604800033 per € 29.346,25+ I.V.A. 22%, complessivamente € 35.802,43, rientrante nella spesa complessiva impegnata con la determinazione dirigenziale n. 845 del 03/03/2022 sopracitata, previa costituzione di idonea cauzione o di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo;
- 3) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n° 408093469 emessa da AXA Assicurazioni SPA in data 08/03/2022, a garanzia dell'esecuzione dei lavori;
- 4) di dare atto che, il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 32) della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1452

DETERMINA N. 1324 DEL 26/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI SERVIZIO IN ERBA SINTETICA E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA BARACCA, 95 – CUP B38H20000310004 CIG 8964032936. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 22/05/2023 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.

Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare per il Risorgimento e la Resistenza

L'imposta di cui sono
Considera assolta in modo
virtuale (Art. 21246/89 ed
estensione n. 4616 del 26/02/20)

Lavori: Riqualificazione campo da calcio di servizio in erba sintetica e interventi vari di manutenzione straordinaria presso l'impianto sportivo di via Baracca 95.
CUP B38H20000310004 - CIG 8964032936.

Approvazione Progetto Esecutivo: Determina N. 2271 del 05/11/2021

Affidamento Lavori: Determina Dirigenziale N. 485 del 03/03/2022

Impresa: LUCON SPORT s.r.l.s.

Contratto d'appalto: N. 28.841 di Rep.S. del 27/04/2022

Importo contrattuale: € 105.617,54 + IVA (oneri per la sicurezza compresi)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 05.10.2010 n°207 e art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/16)

PREMESSA

- Progetto:** con determinazione dirigenziale n. 2271 del 05/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione campo da calcio di servizio in erba sintetica e interventi vari di manutenzione straordinaria presso l'impianto sportivo di via Baracca 95", per un importo complessivo di € 440.000,00, finanziato al capitolo 1876200 "Impianti sportivi e palestre: manutenzione straordinaria", finanziato con mutuo C.DD.PP., così ripartiti:

IMPORTO DEI LAVORI	€
Lavori a misura	125.480,00
Oneri per la sicurezza	3.000,00
Totale importo lavori	128.480,00

SOMME A DISPOSIZIONE	€
Lavori in economia esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)	10.650,00
Imprevisti e arrotondamenti (I.V.A. compresa)	6.185,35
Spese tecniche (D.Lgs. 81/08 e INARCASSA)	7.280,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (attività di programmazione spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, R.U.P., DD.LL. e collaudo - art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/16)	2.023,53
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc. - art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/16)	513,92
I.V.A. 22% su spese tecniche	1.601,60
I.V.A. 22% su importo lavori	28.265,60
Totale somme a disposizione	56.520,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	185.000,00
------------------------------	------------

- Importo dei lavori a base d'appalto:** € 125.480,00 per lavori e € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- Assuntore dei lavori:** ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.b), del L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., i lavori sono stati affidati, con Determina Dirigenziale N. 485 del 03/03/2022, alla ditta LUCON SPORT s.r.l., con sede in Arona (NO), con un ribasso del 18,22%;
- Contratto:** Contratto d'Appalto N. 28.841 di Rep.S. del 27/04/2022;
- Importo contrattuale:** L'importo contrattuale, ammonta a netti € 105.617,54 + I.V.A., comprensivo degli oneri di sicurezza.
- Deposito cauzionale:** A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa ha regolarmente versato, a titolo di cauzione definitiva, la somma di € 9.621,76, garantita mediante polizza fidejussoria n. 408093469, emessa da AXA Assicurazioni S.p.A. in data 08/03/2022;
- Consegna dei lavori:** ai sensi dell'art. 5 del Decreto n. 49/2018, i lavori sono stati consegnati con verbale in data 14/07/2022;
- Subappalti:** nel corso dei lavori non sono state avanzate richieste di autorizzazione a subappaltare i lavori;





9. **Tempo utile per l'esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:** Per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti, in sede di affidamento, giorni 60 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Per tanto il tempo utile per l'esecuzione dei lavori scadeva quindi il 11/09/2022. Secondo quanto stabilito in sede di affidamento, è stata stabilita, per ogni giorno di ritardo sui tempi contrattuali, la penale giornaliera dell'1 per mille dell'importo contrattuale, oltre alle spese per la prorogata direzione lavori ed assistenza, con detrazione dall'importo del conto finale;
10. **Sospensione, ripresa e proroga dei lavori:** durante l'esecuzione dell'intervento non sono state eseguite sospensioni o proroghe dei lavori;
11. **Certificato di ultimazione dei lavori:** La direzione dei lavori con certificato del 12/09/2022 ha dichiarato ultimati i lavori il giorno 11/09/2022, entro il tempo utile contrattuale;
12. **Perizie suppletive e verbali nuovi prezzi:** durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario la redazioni di perizie suppletive, nè di concordare nuovi prezzi;
13. **Verbali danni di forza maggiore:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
14. **Lavori in economia:** per l'esecuzione di alcuni modesti lavori, non si sono rese necessarie alcune prestazioni di manodopera da parte dell'Impresa;
15. **Anticipazioni in denaro:** durante l'esecuzione dei lavori non è stata richiesta, da parte della ditta appaltatrice dei lavori, nessuna anticipazione sull'importo contrattuale;
16. **Stato finale:** lo stato finale, a tutto il 11/09/2022, redatto dal Direttore dei Lavori, in data 27/04/2023, riporta le seguenti annotazioni (importi da considerare al netto dell'IVA):
- | | | |
|---|---|------------------|
| a) Importo netto dei lavori eseguiti | € | 105.546,26 |
| b) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all'impresa: | | |
| 1. Certificato di Pagamento n. 1 del 22/09/2022. | € | 76.200,00 |
| Totale deduzioni | € | 76.200,00 |
| Resta il credito netto dell'Impresa in | € | 29.346,25 |
17. **Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:**
- | | | |
|--|---|--------------|
| a) Importo netto autorizzato per i lavori | € | 105.617,54 |
| b) Importo netto dei lavori eseguiti risultanti dalla Stato finale | € | 105.546,26 |
| con un'economia di | € | 71,28 |
| Totale economia | € | 71,28 |
18. **Riserve dell'Impresa:** L'Impresa ha firmato gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;
19. **Accordi bonari intervenuti:** Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo;
20. **Assicurazione degli operai:** L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Novara (NO), mediante posizione n. 095649686/15 con decorrenza a carattere continuativo;
21. **Infortuni in corso dei lavori:** Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio;
22. **Andamento dei lavori:** Per quanto risulta dagli atti, i lavori si sono svolti, in generale, secondo le previsioni di progetto e degli ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione dei Lavori;
23. **Variazioni apportate:** Non sono state apportate significative variazioni al progetto approvato. Alcune modifiche di dettaglio sono state effettuate entro i limiti della facoltà della direzione lavori;
24. **Direttore dei lavori:** il sottoscritto ing. Giovanni Fichera, il quale li ha diretti per tutta la loro durata;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso, considerato che per lo svolgimento dei lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto regolarmente approvato, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti discrezionali della Direzione dei Lavori, ai sensi della normativa vigente;
- che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate negli atti contabili e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto o quelli successivamente concordati ed approvati a norma di legge;



- d) che l'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati, al netto, nel conto finale confermato, ed eseguiti a regola d'arte è pari a € 105.546,26 ed è inferiore alla somma autorizzata di € 105.617,54 per cui si è avuta un'economia pari a € 71,28;
- e) che l'impresa, secondo quanto riportato ai precedenti punti, ha ottemperato agli obblighi di legge relativamente alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni di legge;
- f) che i lavori sono stati ultimati entro il tempo contrattualmente assegnato, tenuto conto delle proroghe regolarmente verbalizzate;
- g) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;
- h) che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserve;
- i) che per quanto non è più ispezionabile, di difficile ispezione o non è stato ispezionato, la Direzione dei Lavori e l'Impresa hanno concordemente assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati;

VISTO

- la "DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA" rilasciata dalla ditta LUCON SPORT s.r.l., in data 28/04/2023;
- la scheda tecnica del "manto green sport h mm 52", inerente il nuovo manto in erba artificiale impiegato presso l'impianto sportivo;

di cui si allegano copie,

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, visto l'art. 237 del D.P.R. 05.10.2010 n°207,

CERTIFICA

che i lavori di "**Riqualificazione campo da calcio di servizio in erba sintetica e interventi vari di manutenzione straordinaria presso l'impianto sportivo di via Baracca 95**", approvati con **determinazione dirigenziale n. 2271 del 05/11/2021**, affidati alla ditta **LUCON SPORT s.r.l., con sede in via Vittorio Veneto, 87 - 28041 Arona (NO)**, in base alla **determinazione dirigenziale n. 485 del 03/03/2022** e al **Contratto d'Appalto N. 28.841 di Rep.S. del 27/04/2022**,

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e liquida il credito dell'Impresa come segue (importi da considerare al netto di IVA):

a) Importo netto dei lavori eseguiti	€	105.546,26
b) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all'impresa:		
1. Certificato di Pagamento n. 1 del 22/09/2022	€	76.200,00
Totale deduzioni	€	76.200,00
Resta il credito netto dell'Impresa in	€	29.346,25

che possono essere corrisposte, alla ditta **LUCON SPORT s.r.l., con sede in Aragona (NO)**, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di che trattasi, salvo la superiore approvazione del presente atto, le rettifiche revisionali, nonché la regolarità contributiva e che contestualmente è possibile svincolare polizza fidejussoria n. 408093469, emessa da AXA Assicurazioni S.p.A. in data 08/03/2022.

Vicenza, 03/05/2023

**Il Direttore dei Lavori e
Responsabile del Procedimento**
Ing. Giovanni Fichera



L'Impresa

LUCON SPORT s.r.l.

LUCON SPORT S.R.L.
Via Vittorio Veneto 87 / 28041 Arona (No)
Tel. 0322 40285
Codice Fiscale n° P. IVA: 02804800333
mail: info@lucosport.it - Pac: lucosport@pec.it
codice SDI SUBM70N

Servizio Manutenzioni, Prevenzione e Sicurezza
Piazza Biade 26 · 36100 Vicenza
tel. 0444 221458 · 0444 221373
mail: manutenzioni@comune.vicenza.it
mail: prevenzione_sicurezza@comune.vicenza.it
pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it



VICENZA CITTÀ FINALISTA
CAPITALE ITALIANA
DELLA CULTURA **2024**



LUCON SPORT SRL

impianti sportivi

Via Vittorio Veneto, 87 - 28041 ARONA (NO)
tel. 0322 48285 / Fax 0322 237888

www.luconsport.it - info@lucon.it

Spettabile
COMUNE DI VICENZA
CORSO PALLADIO 98
36100 VICENZA

Appalto:

**RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO DI SERVIZIO IN ERBA SINTETICA E
INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'IMPIANTO
SPORTIVO DI VIA BARACCA 95.**

CUP B38H20000310004 – CIG 896403293

Il sottoscritto installatore LUCON Roberto domiciliato in Via Dante 53 – 28041 Arona (NO), tel. 0322.48285 (LCN RRT 68E22 A429L) nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa LUCON SPORT SRL Unipersonale, con sede in Via Vittorio Veneto 87, CAP 28041 Arona (NO), in riferimento ai lavori in oggetto

DICHIARA LA CORRETTA ESECUZIONE IN OPERA

di tutte le opere previste da conferma d'ordine e certifica la corretta esecuzione dei lavori

I lavori sono stati eseguiti da personale specializzato e con utilizzo di mezzi ed attrezzature idonei

LUCON SPORT SRL

Arona 28/04/2023


LUCON SPORT S.R.L.
Via Vittorio Veneto 87 / 28041 Arona (No)
Tel. 0322 48285
Codice Fiscale e P.IVA 02604800033
mail: info@lucon.it - pec.luconsport@pec.it
Codice SOI SUBM70N

LUCON SPORT SRL Unipersonale
Sede: ARONA, Via Vittorio Veneto n. 87
Capitale Sociale: 10.000,00 euro
Codice Fiscale e P.IVA 02604800033 - R.E.A. n. NO - 246506
Mail: info@lucon.it - pec:luconsport@pec.it

LUCON SPORT^{SRL}

impianti sportivi

Via Vittorio Veneto, 87 - 38041 ARONA (NO)
tel. 0322 48285 - Fax 0322 237888

www.luconsport.it - info@lucon.it

MANTO GREEN SPORT H MM 52

DATI TECNICI			U.M.	TOLLERANZA
Composizione	FILO PRIMARIO	FILO SECONDARIO		
	Polietilene	Polietilene		
Struttura	Monofilo	Monofilo		
Forma del filo	Girino	Elica		
Titolo	16.500		Dtex	+/-10%
Colore	Verde Bicolore			
Tecnica di fabbricazione	tufting: 3/4" - 5,25/10		Pollici Aghi/cm	
Spessore	570	435	μ	+/-10%
Larghezza della fibra	1,16	1,46	mm	+/-10%
Altezza	52	52	mm	+/-4%
Estensione del filo	115	115	mm	+/-4%
Punti al m ²	8.450		nr.	+/-10%
Peso filato al m ²	1.358		gr/m ²	+/-10%
Tessuto primario	Doppia tela in polipropilene + Tessuto in poliestere			
Peso al m ²	250 + 32		gr/m ²	+/-10%
Spalmatura	Poliiolefine			
Peso al m ²	150		gr/m ²	+/-10%
Peso totale al m ²	1.790		gr/m ²	+/-10%
Larghezza rotolo	4,05		ml	+/-1%
Lunghezza rotolo	A richiesta		ml	+/-1%
Permeabilità al m ²	> 10.000		mm/h	
Utilizzo	Calcio a 11 L.N.D.			
Resistenza UV	Blu > 7 - Grigi < 4		scala	
Resistenza allo strappo	55		N	

