



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1163

DETERMINA **N. 1003 DEL 07/05/2022**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

OPERE STRADALI: RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO. ALLUVIONE 2010
- OPERE DI COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE



Proposta N. 1163

DETERMINA N. 1003 DEL 07/05/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: OPERE STRADALI: RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO. ALLUVIONE 2010 - OPERE DI COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE****IL DIRIGENTE**

Premesso che:

In seguito alla concessione di fondi per gli eventi alluvionali del 31 ottobre-1/2 novembre 2010 e rimodulazione del finanziamento da parte del Commissario Delegato della Regione Veneto, con Decreto n. 193 del 6/11/2014 la Regione ha confermato il finanziamento e l'impegno di spesa contestualmente rimodulando, tra gli altri, il contributo per il completamento degli interventi su Ponte Furo (codice n. 1597), per un importo di € 100.000,00, portando così il finanziamento complessivo a € 450.000,00, rispetto ai 350.000,00 € già finanziati e ad oggi già completamente rendicontati.

A causa della strategicità del sito per la viabilità cittadina e a concomitanti cantieri in aree prossime a Ponte Furo, i lavori relativi al completamento del valora di € 100.000,00 sono stati a più riprese rinviati con contestuali richieste di proroga alla Regione Veneto, l'ultima delle quali con PGN 199307/2020 alla quale è seguito il decreto n. 13 del 08.02.2021 del Direttore della Direzione Gestione Emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali della Regione Veneto.

E' stato così dato seguito al completamento dei lavori sull'area di Ponte Furo e Viale Eretenio, come di seguito descritto.

Richiamato quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- Delibera della Giunta Comunale n. 255 del 15/12/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO – OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE" dell'importo complessivo di € 100.000,00 (I.V.A. compresa), con il seguente quadro economico:



Proposta N. 1163

DETERMINA N. 1003 DEL 07/05/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI: RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO. ALLUVIONE 2010 - OPERE DI COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

		Importo
A.1	Lavori a misura	€ 58 218,22
	di cui:	
A.1.1	Opere idrauliche per smaltimento acque	€ 32 095,82
A.1.2	Opere stradali e di ripristino	€ 26 122,40
A.2	Costi per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)	€ 2 900,00
A	TOTALE LAVORI	€ 61 118,22
B.1	Imprevisti e conto tondo	€ 3 725,67
B.2	Spese tecniche per progettazione esecutiva, DLL e CSE (CP e IVA comprese)	€ 5 709,60
B.3	Lavori di completamento su ponte Furo (IVA compresa)	€ 6 000,50
B.4	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 10 000,00
B.5	I.V.A. (22% sul totale dei lavori)	€ 13 446,01
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 38 881,78
A+B	TOTALE LAVORI (IVA compresa)	€ 100 000,00

- Determina dirigenziale n. 2921 del 29.12.2021 con la quale sono stati affidati i suddetti lavori all'Impresa MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL, Via della Concia, 103 – 36071 Arzignano (VI), P.IVA 00931430243, per l'importo di € 56.471,67 oltre ad € 2.900,00 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 59.371,68 (IVA esclusa), pari al ribasso offerto del 3,00% alle condizioni fissate con la RDO 2919545/2021 su MEPA.

I lavori sono stati consegnati in data 28/02/2022 e il termine assegnato per l'ultimazione era stato fissato il 13/04/2022.

Il contratto d'appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato in data 18/02/2022 in MEPA con RDO n. 2919545.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1163

DETERMINA N. 1003 DEL 07/05/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI: RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO. ALLUVIONE 2010 - OPERE DI COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- con determinazione n.784/2022 si approvava, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere e) e comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "lavori di risanamento statico e conservativo di ponte Furo. opere di completamento: riparazione danni alla rete di smaltimento delle acque meteoriche" dell'importo di € 11.107,79 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A., che lasciava inalterato l'importo di progetto e che risultava così suddiviso:

		Progetto	Appalto	Perizia
A.1	Lavori a misura	€ 58 218,22	€ 56 471,67	€ 56 471,67
	Lavori aggiuntivi di perizia	€ -	€ -	€ 11 107,79
	di cui:			
A.1.1	Opere idrauliche per smaltimento acque	€ 32 095,82	€ 31 132,94	€ -
A.1.2	Opere stradali e di ripristino	€ 26 122,40	€ 25 338,73	€ -
A.2	Costi per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)	€ 2 900,00	€ 2 900,00	€ 2 900,00
A	TOTALE LAVORI	€ 61 118,22	€ 59 371,67	€ 70 479,46
B.1	Imprevisti e conto tondo	€ 3 725,67	€ 3 725,67	€ 401,76
B.2	Spese tecniche per progettazione esecutiva, DLL e CSE (CP e IVA comprese)	€ 5 709,60	€ 5 709,60	€ 7 612,80
B.3	Lavori di completamento su ponte Furo (IVA compresa)	€ 6 000,50	€ 6 000,50	€ 6 000,50
B.4	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ -
B.5	I.V.A. (22% sul totale dei lavori)	€ 13 446,01	€ 13 061,77	€ 15 505,48
B.6	<i>Recupero IVA</i>	€ -	€ 384,24	€ -
B.7	<i>Economie da ribasso d'asta</i>	€ -	€ 1 746,55	€ -
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 38 881,78	€ 40 628,33	€ 29 520,54
A+B	TOTALE LAVORI (IVA compresa)	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ 100 000,00

I lavori sono stati dichiarati ultimati entro i termini contrattuali con certificato in data 19/04/2022 e il Direttore dei Lavori, Ing. Federico Valerio, ha redatto lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi in data 28/04/2022, dal quale risulta che sono stati eseguiti a regola

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1163

DETERMINA N. 1003 DEL 07/05/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: OPERE STRADALI: RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO. ALLUVIONE 2010 - OPERE DI COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, confermando un ammontare complessivo netto di lavori eseguiti di € 70.479,46, a fronte di € 70.479,46 di somme autorizzate.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1163

DETERMINA N. 1003 DEL 07/05/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI: RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO. ALLUVIONE 2010 - OPERE DI COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

- 1) di approvare gli allegati stato finale e certificato di regolare esecuzione redatti in data 28/04/2022 dal Direttore dei lavori, Ing. Federico Valerio, e relativo ai lavori "RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO – OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE";
- 2) di dare atto che il quadro economico a consuntivo risulta essere il seguente:

A	IMPORTO DEI LAVORI		
1	Lavori a misura	€	67.579,46
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	2.900,00
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		€	70.479,46
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Imprevisti e conto tondo	€	401,76
B.2	Spese tecniche per progettazione esecutiva, <u>DLL</u> e <u>CSE</u> (CP e IVA comprese) e spese tecniche per perizia	€	7.612,80
B.3	Lavori di completamento su Ponte <u>Furo</u> (IVA compresa)	€	6.000,50
B.4	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€	0,00
B.5	IVA 22% su A	€	15.505,48
B.6	Recupero IVA	€	0,00
B.7	Ribasso d'asta	€	0,00
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€	29.520,54
TOTALE PROGETTO (A + B)		€	100.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1163

DETERMINA N. 1003 DEL 07/05/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI****OGGETTO: OPERE STRADALI: RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO. ALLUVIONE 2010 - OPERE DI COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

- 3) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori risulta un ammontare netto di lavori eseguiti di € 70.479,46, a fronte di € 70.479,46 di somme autorizzate e che può essere liquidato il credito spettante alla ditta MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL, Via della Concia, 103 – 36071 Arzignano (VI), P.IVA 00931430243, pari a € 352,40 + I.V.A. 22% per complessivi € 429,93, che rientra nella spesa complessiva impegnata con le determinazioni dirigenziali n. 2921/2021 e n. 784/2022 sopracitate;
- 4) di procedere allo svincolo della garanzia fideiussoria con polizza n° 1694.00.27.2799829307 del 12/01/2022 prestata da SACE BT SPA, a garanzia dell'esecuzione dei lavori;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 1163

DETERMINA N. 1003 DEL 07/05/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: OPERE STRADALI: RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO. ALLUVIONE 2010 - OPERE DI COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 07/05/2022 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)