



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1480

DETERMINA N. 1329 DEL 28/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

OPERE STRADALI: RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO. ALLUVIONE 2010 -
OPERE DI COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA
RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEGLI INTERVENTI



Proposta N. 1480

DETERMINA N. 1329 DEL 28/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI: RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO. ALLUVIONE 2010 - OPERE DI COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEGLI INTERVENTI

IL DIRIGENTE

Premesso che:

In seguito alla concessione di fondi per gli eventi alluvionali del 31 ottobre-1/2 novembre 2010 e rimodulazione del finanziamento da parte del Commissario Delegato della Regione Veneto, con Decreto n. 193 del 6/11/2014 la Regione ha confermato il finanziamento e l'impegno di spesa contestualmente rimodulando, tra gli altri, il contributo per il completamento degli interventi su Ponte Furo (codice n. 1597), per un importo di € 100.000,00, portando così il finanziamento complessivo a € 450.000,00, rispetto ai 350.000,00 € già finanziati e ad oggi già completamente rendicontati.

A causa della strategicità del sito per la viabilità cittadina e a concomitanti cantieri in aree prossime a Ponte Furo, i lavori relativi al completamento del valore di € 100.000,00 sono stati a più riprese rinviati con contestuali richieste di proroga alla Regione Veneto, l'ultima delle quali con PGN 199307/2020 alla quale è seguito il decreto n. 13 del 08.02.2021 del Direttore della Direzione Gestione Emergenze connesse ad eventi calamitosi e altre attività commissariali della Regione Veneto.

Richiamato quanto disposto con i provvedimenti relativi all'oggetto che si riassumono come segue:

- Determina Dirigenziale n.1582/2017 con la quale si affidava, ai sensi dell'art.31 comma 8, dell'art. 36 comma 2), lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di completamento di Ponte Furo, all'ing. Federico Valerio dello Studio Tecnico Associato Ideva Ingegneria di Portogruaro (VE) – P. IVA 04030560272 per l'importo di € 4.500,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 6.000,50.

- Delibera della Giunta Comunale n. 255 del 15/12/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato “LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO – OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE ALLA RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE” dell'importo complessivo di € 100.000,00 (I.V.A. compresa);



Proposta N. 1480

DETERMINA N. 1329 DEL 28/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI: RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO. ALLUVIONE 2010 - OPERE DI COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEGLI INTERVENTI

- Determina dirigenziale n. 2921 del 29.12.2021 con la quale sono stati affidati i suddetti lavori all'Impresa MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL, Via della Concia, 103 – 36071 Arzignano (VI), P.IVA 00931430243, per l'importo di € 56.471,67 oltre ad € 2.900,00 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 59.371,68 (IVA esclusa), pari al ribasso offerto del 3,00% alle condizioni fissate con la RDO 2919545/2021 su MEPA;

- Determina dirigenziale n. 784 del 08.04.2022 con la quale è stata approvata una perizia suppletiva di modifica del contratto dell'importo di € 11.107,79 (o.s. compresi) ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) e comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, rideterminando il quadro economico come segue:

		Progetto	Appalto	Perizia
A.1	Lavori a misura	€ 58 218,22	€ 56 471,67	€ 56 471,67
	Lavori aggiuntivi di perizia	€ -	€ -	€ 11 107,79
	di cui:			
A.1.1	Opere idrauliche per smaltimento acque	€ 32 095,82	€ 31 132,94	€ -
A.1.2	Opere stradali e di ripristino	€ 26 122,40	€ 25 338,73	€ -
A.2	Costi per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)	€ 2 900,00	€ 2 900,00	€ 2 900,00
A	TOTALE LAVORI	€ 61 118,22	€ 59 371,67	€ 70 479,46
B.1	Imprevisti e conto tondo	€ 3 725,67	€ 3 725,67	€ 401,76
B.2	Spese tecniche per progettazione esecutiva, DLL e CSE (CP e IVA comprese)	€ 5 709,60	€ 5 709,60	€ 7 612,80
B.3	Lavori di completamento su ponte Furo (IVA compresa)	€ 6 000,50	€ 6 000,50	€ 6 000,50
B.4	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ -
B.5	I.V.A. (22% sul totale dei lavori)	€ 13 446,01	€ 13 061,77	€ 15 505,48
B.6	<i>Recupero IVA</i>	€ -	€ 384,24	€ -
B.7	<i>Economie da ribasso d'asta</i>	€ -	€ 1 746,55	€ -
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 38 881,78	€ 40 628,33	€ 29 520,54
A+B	TOTALE LAVORI (IVA compresa)	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ 100 000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1480

DETERMINA N. 1329 DEL 28/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI: RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO. ALLUVIONE 2010 - OPERE DI COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEGLI INTERVENTI

I lavori sono stati consegnati in data 28/02/2022 e il termine assegnato per l'ultimazione era stato fissato il 13/04/2022.

Il contratto d'appalto dei lavori in intestazione è stato stipulato in data 18/02/2022 in MEPA con RDO n. 2919545.

I lavori sono stati dichiarati ultimati entro i termini contrattuali con certificato in data 19/04/2022 e il Direttore dei Lavori, Ing. Federico Valerio, ha redatto lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi in data 28/04/2022, dal quale risulta che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, confermando un ammontare complessivo netto di lavori eseguiti di € 70.479,46, a fronte di € 70.479,46 di somme autorizzate in seguito alla perizia suppletiva sopraccitata.

Il certificato di regolare esecuzione è stato approvato con atto dirigenziale n.1003 del 07/05/2023 ed il quadro economico a consuntivo risulta, pertanto, il seguente:



Proposta N. 1480

DETERMINA N. 1329 DEL 28/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI: RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO. ALLUVIONE 2010 - OPERE DI COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEGLI INTERVENTI

QUADRO ECONOMICO		CONSUNTIVO	
A.1	Lavori a misura	€	67.579,46
A.2	Costi per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08)	€	2.900,00
A	TOTALE LAVORI	€	70.479,46
B.1	Imprevisti e conto tondo		
B.2	Spese tecniche per progettazione esecutiva, DLL e CSE e perizia(CP e IVA comprese)	€	7.612,80
B.3	Lavori di completamento su ponte Furo (IVA compresa)	€	4.900,50
B.4	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)		
B.5	I.V.A. (22% sul totale dei lavori)	€	15.505,48
B.6	Recupero IVA	€	-
B.7	Economie da ribasso d'asta	€	-
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	28.018,78
A+B	TOTALE SPESO	€	98.498,24
	IMPORTO PROGETTO	€	100.000,00
	ECONOMIE DI SPESA	€	1.501,76

Per la rendicontazione della spesa sostenuta finalizzata all'erogazione del contributo concesso dalla Regione Veneto, si rende necessario approvare con il presente atto la contabilità finale del progetto di seguito indicata:

totale lavori eseguiti (oneri sicurezza compresi):	€ 70.479,46
somme a disposizione	€ 29.520,54
Totale speso	€ 98.498,24

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1480

DETERMINA N. 1329 DEL 28/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI: RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO. ALLUVIONE 2010 - OPERE DI COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEGLI INTERVENTI

Economie di spesa	€ 1.501,76
TOTALE	€ 100.000,00

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1480

DETERMINA N. 1329 DEL 28/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI: RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO. ALLUVIONE 2010 - OPERE DI COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEGLI INTERVENTI

1. di approvare la contabilità finale a consuntivo dei lavori di RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO. ALLUVIONE 2010 - OPERE DI COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE, così come sopra riportato rispetto all'importo finanziabile di € 100.000,00:

totale lavori eseguiti (oneri sicurezza compresi): € 70.479,46

somme a disposizione € 29.520,54

Totale speso € 98.498,24

Economie di spesa € 1.501,76

TOTALE € 100.000,00

2. di dare atto che, sulla base di tale contabilità finale, sussiste un'economia di spesa di € 1.501,76;

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174.



Proposta N. 1480

DETERMINA N. 1329 DEL 28/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: OPERE STRADALI: RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DI PONTE FURO. ALLUVIONE 2010 - OPERE DI COMPLETAMENTO: RIPARAZIONE DANNI ALLA RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. CUP B37H14015010002 - CIG 9049600E27 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEGLI INTERVENTI

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 26/05/2023 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)