



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2816

DETERMINA **N. 2432 DEL 17/10/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

VERDE PUBBLICO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO – ALBERATURE ANNO 2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE DALMAZIA - CAMPO MARZO. CUP B37H21006050004 - CIG 9069204FE2 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.



Proposta N. 2816

DETERMINA N. 2432 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO –
ALBERATURE ANNO 2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE DALMAZIA - CAMPO
MARZO. CUP B37H21006050004 - CIG 9069204FE2 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.**IL DIRIGENTE****Premesso** quanto segue:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 01/09/2021 è stato approvato il progetto definitivo relativo a lavori per “Riqualficazione alberature anno 2021 - II° Stralcio funzionale Viale Dalmazia - Campo Marzo”, dell’importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa;
- con determinazione dirigenziale n. 2873 del 24/12/2021 si affidava l’incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, controllo contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Riqualficazione verde pubblico - alberature anno 2021 - II° stralcio funzionale” al dott. forestale Cesare Cariolato, codice fiscale CRL CSR 55R27 F205V, dello Studio PROFESSIONALE PRO.GE.A. - PROGETTAZIONE E GESTIONE AMBIENTALE, Viale Riviera Berica 453, Vicenza, partita I.V.A. 03383960246 per l’importo di € 3.707,82 + oneri previdenziali 2% + I.V.A. 22%, complessivamente € 4.614,01;
- con determinazione dirigenziale n. 116 del 24/01/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Riqualficazione alberature anno 2021 - II° stralcio funzionale viale Dalmazia - Campo Marzo” dell’importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa; il quadro economico del progetto approvato risultava il seguente:



Proposta N. 2816

DETERMINA N. 2432 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO****OGGETTO:** VERDE PUBBLICO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO – ALBERATURE ANNO 2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE DALMAZIA - CAMPO MARZO. CUP B37H21006050004 - CIG 9069204FE2 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

A. LAVORI A BASE D'APPALTO		
A1	Importo lavori con IVA 10 %	€ 74 327,16
A3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1 000,00
Totale A		€ 75 327,16
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA su lavori in appalto 10%	€ 7 532,72
B3	Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, CRE, (oneri 2% e IVA compresi)	€ 4 814,01
B4	Incentivo di cui ex art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 1 205,23
B5	Incentivo di cui ex art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 301,31
B6	Imprevisti ed arrotondamenti, oneri ed IVA compresa	€ 11 019,57
Totale B		€ 24 672,84
TOTALE (A+B)		€ 100 000,00

- con il medesimo provvedimento si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., mediante affidamento diretto (trattativa diretta in MEPA con RDO n.2934577/2021) sulla base dell'importo a base d'asta di € 74.327,16 + € 1.000,00 di oneri per la sicurezza, alla ditta MONDIN GIUSEPPE di Monte di Malo (VI) Via Sella 3 - CF MNDGPP61P24E864A, per l'importo di € 71.911,53 oltre ad € 1.000,00 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 72.911,53 + I.V.A 22%; a seguito dell'affidamento il quadro economico risultava pertanto il seguente:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2816

DETERMINA N. 2432 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO – ALBERATURE ANNO 2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE DALMAZIA - CAMPO MARZO. CUP B37H21006050004 - CIG 9069204FE2 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

A. LAVORI A BASE D'APPALTO		
A1	Importo lavori con IVA 10 %	€ 71 911,53
A3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1 000,00
	Totale A	€ 72 911,53
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA su lavori in appalto 10%	€ 7 291,15
B3	Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, CRE. (oneri 2% e IVA compresi)	€ 4 814,01
B4	Incentivo di cui ex art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 1 166,58
B5	Incentivo di cui ex art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 291,85
B6	Imprevisti ed arrotondamenti, oneri ed IVA compresa	€ 13 725,07
	Totale B	€ 27 088,47
	TOTALE (A+B)	€ 100 000,00

In data 31 gennaio 2022 è stato redatto il Verbale di Consegna dei lavori.

Relativamente al tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo, si precisa che per l'esecuzione dei lavori erano stati stabiliti, dal verbale di consegna stipulato in data 31 gennaio 2022, 45 giorni utili consecutivi e, pertanto, il tempo utile per l'esecuzione degli stessi scadeva il 17 marzo 2023. Si precisa che non si è verificata nessuna sospensione o proroga.

- con determinazione dirigenziale n. 894 del 08/04/2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario di "Riqualificazione alberature anno 2021 - II° stralcio funzionale viale Dalmazia - Campo Marzo" composta dagli elaborati elencati in premessa, per l'importo di € 7.785,21 oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di € 104,74 e IVA 10%, per complessivi € 8.568,48, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2816

DETERMINA N. 2432 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO – ALBERATURE ANNO 2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE DALMAZIA - CAMPO MARZO. CUP B37H21006050004 - CIG 9069204FE2 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

A. LAVORI A BASE D'APPALTO		
A2	Importo lavori con IVA 10 %	€ 79 696,74
A3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1 104,74
Totale A		€ 80 801,48
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA su lavori in appalto 10%	€ 7 969,67
B3	Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, CRE, verifiche VTA (oneri 2% e IVA compresi)	€ 4 614,01
B4	Incentivo di cui ex art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 1 292,82
B5	Incentivo di cui ex art. 113 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 323,21
B6	Redazione perizia (EPAP ed IVA comprese)	€ 634,40
B7	Imprevisti ed arrotondamenti, oneri ed IVA compresa	€ 4 364,40
Totale B		€ 19 198,52
TOTALE (A+B)		€ 100 000,00

- con medesimo provvedimento è stata approvata la spesa di € 634,40 (Epap 4% e IVA 22% compresi) relativa alla redazione della perizia, rientrante nel quadro economico tra le somme a disposizione per spese di redazione perizia, da riconoscere al Direttore dei Lavori Dott. forestale Cesare Cariolato, codice fiscale CRL CSR 55R27 F205V, dello Studio PROFESSIONALE PRO.GE.A. - PROGETTAZIONE E GESTIONE AMBIENTALE, Viale Riviera Berica 453, Vicenza, partita I.V.A. 03383960246;

La direzione dei lavori con Certificato del 22/05/2023 ha dichiarato ultimati i lavori medesimi; durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore né si sono resi necessari lavori in economia.

In data 22 maggio 2023 è stato redatto dal direttore dei lavori lo stato finale e riporta le seguenti annotazioni (importi da considerare al netto dell'IVA):

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2816

DETERMINA N. 2432 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO – ALBERATURE ANNO 2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE DALMAZIA - CAMPO MARZO. CUP B37H21006050004 - CIG 9069204FE2 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

a) Importo netto dei lavori eseguiti	€ 79 821,16
b) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all'impresa:	
1. Certificato in data 03/03/2022	€ 59 800,00
1. Certificato in data 03/01/2023	€ 11 700,00
Totale deduzioni	€ 71 500,00

Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 8 321,16
-----------------------------------------------	-------------------

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:	
a) Importo netto autorizzato per i lavori come da perizia approvata	€ 80 801,48
b) Importo netto dei lavori eseguiti risultanti dalla Stato finale	€ 79 821,16
Con un'economia di	€ 980,32

L'Impresa ha firmato gli atti contabili senza inserire riserve di sorta; nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo.

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Vicenza mediante posizione n. 001721880/32 continuativa presso l'INAIL di Vicenza; si precisa che durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Per quanto risulta dagli atti, i lavori si sono svolti, in generale, secondo le previsioni di progetto e degli ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione dei Lavori; si precisa, altresì, che non sono state apportate significative variazioni al progetto e alla variante approvati. Alcune modifiche di dettaglio sono state effettuate entro i limiti della facoltà della direzione lavori. A seguito dell'andamento stagionale sfavorevole si sono incrementate le irrigazioni di soccorso previste dal progetto e per far ciò si è individuata una voce di prezzo specifica.



Proposta N. 2816

DETERMINA N. 2432 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO – ALBERATURE ANNO 2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE DALMAZIA - CAMPO MARZO. CUP B37H21006050004 - CIG 9069204FE2 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

L'appaltatore ha prestato, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs 50/2016, apposita polizza *fidejussoria (definitiva)* n. 115532581 emessa il 09/03/2022 da ALLIANZ SPA: somma garantita € 7.291,15;

L'appaltatore ha prestato, ai sensi dell'art. 30 comma 3 della Legge n. 109/94, apposita polizza di *Copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civili terzi e garanzia di manutenzione* n. 115532810 emessa il 09/03/2022 da ALLIANZ SPA, come segue:

Sezione A

Partita 1 - somme assicurate alla stipula € 75.327,16;

Partita 2 - somme assicurate alla stipula € 20.000,00;

Partita 3 - somme assicurate alla stipula € 10.000,00.

Sezione B

massimale/sinistro alla stipula € 500.000,00.

Le funzioni Responsabile del Procedimento sono state svolte dal Geometra Stefano Nodari, mentre i lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dal Dott. For. Cesare Cariolato.

precisato che:

- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- che secondo quanto risulta dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 207/10, non si sono verificate occupazioni o danni durante l'esecuzione dei lavori;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;
- che l'Impresa ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserve;



Proposta N. 2816

DETERMINA N. 2432 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO –
ALBERATURE ANNO 2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE DALMAZIA - CAMPO
MARZO. CUP B37H21006050004 - CIG 9069204FE2 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

- che per quanto non è più ispezionabile, di difficile ispezione o non è stato ispezionato, la Direzione dei Lavori e l'Impresa hanno concordemente assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati.

Accertato che:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto regolarmente approvato, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti discrezionali della Direzione dei Lavori, ai sensi della normativa vigente;
- che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate negli atti contabili e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto e quelli successivamente concordati ed approvati a norma di legge;
- che l'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati, al netto, nel conto finale confermato, ed eseguiti a regola d'arte è pari a € 79.821,16 ed è inferiore alla somma autorizzata come da perizia approvata con DETERMINA N. 1651 del 24/08/2021 pari a € 80.801,48;
- che l'impresa ha ottemperato agli obblighi di legge relativamente alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e agli obblighi contributivi;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo contrattualmente assegnato.

richiamato il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 04/07/2023 dal Direttore dei Lavori Dott. For. Cesare Cariolato e sottoscritto rispettivamente in data 14/07/2023 dal D.L., in data 13/10/23 dal RUP Geometra Stefano Nodari e in data 06/10/23 dalla ditta MONDIN GIUSEPPE di Monte di Malo (VI) dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

considerato il credito dell'Impresa da liquidare come segue (importi da considerare al netto dell'I.V.A.):

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2816

DETERMINA N. 2432 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO – ALBERATURE ANNO 2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE DALMAZIA - CAMPO MARZO. CUP B37H21006050004 - CIG 9069204FE2 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

a) Importo netto dei lavori eseguiti	€ 79 821,16
b) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all'impresa:	
1. Certificato in data 03/03/2022	€ 59 800,00
1. Certificato in data 03/01/2023	€ 11 700,00
Totale deduzioni	€ 71 500,00
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 8 321,16

Pertanto, il credito ascende in € 8.321,16 che può essere corrisposto alla ditta MONDIN GIUSEPPE di Monte di Malo (VI) a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di che trattasi, dopo la superiore approvazione del presente atto e le rettifiche revisionali.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;



Proposta N. 2816

DETERMINA N. 2432 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO –
ALBERATURE ANNO 2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE DALMAZIA - CAMPO
MARZO. CUP B37H21006050004 - CIG 9069204FE2 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegata RELAZIONE SUL CONTO FINALE E IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI redatto in data 04/07/2022 dal Direttore dei Lavori Dott. For. Cesare Cariolato e sottoscritto rispettivamente in data 14/07/2023 dal D.L., in data 13/10/23 dal RUP Geometra Stefano Nodari e in data 06/10/23 dalla ditta MONDIN GIUSEPPE di Monte di Malo (VI) relativo a "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO – ALBERATURE ANNO 2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE DALMAZIA - CAMPO MARZO";
- 2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato, vista pure la relazione sul conto finale, alla ditta MONDIN GIUSEPPE di Monte di Malo (VI) Via Sella 3 - CF MNDGPP61P24E864A, il credito residuo pari a € 8.321,16 + I.V.A. rientrante nella spesa complessiva impegnata con determina n. 116 del 24/01/2022 sopraccitata;
- 3) di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria (definitiva) n. 115532581 emessa il 09/03/2022 da ALLIANZ ASSICURAZIONI fino alla concorrenza di € 7.291,15, a garanzia degli impegni assunti, citata nelle premesse;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 2816

DETERMINA N. 2432 DEL 17/10/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO**

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE URBANO –
ALBERATURE ANNO 2021 II° STRALCIO FUNZIONALE VIALE DALMAZIA - CAMPO
MARZO. CUP B37H21006050004 - CIG 9069204FE2 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)