



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 155

## **DETERMINA N. 101 DEL 19/01/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA'. TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

### **OGGETTO:**

MOBILITA' – RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASSI URBANI PRIMARI E ATTIVAZIONE PEBA TPL IN STRADA PASUBIO 1° STRALCIO. CUP B33D21015500004 - CIG 9329704B4A. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AGGIORNAMENTO PREZZI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17/05/2022



Proposta N. 155

**DETERMINA N. 101 DEL 19/01/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO  
**OGGETTO:** MOBILITA' – RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASSI URBANI PRIMARI E ATTIVAZIONE PEBA TPL IN STRADA PASUBIO 1° STRALCIO. CUP B33D21015500004 - CIG 9329704B4A. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AGGIORNAMENTO PREZZI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17/05/2022

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

- con determina dirigenziale n. 767 del 20/04/2021 è stato affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva per la "Riqualificazione e messa in sicurezza assi primari annualità 2021-22" all'Ing. Lorenzo Righela con studio a Malo (VI) per l'importo di € 20.194,98 (oneri previdenziali e IVA compresi);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 237 del 03/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo denominato "Riqualificazione e messa in sicurezza degli assi urbani primari e attivazione PEBA TPL in strada Pasubio 1° stralcio" dell'importo complessivo di € 300.000,00, IVA compresa - CUP B33D21015500004 finanziato con Mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- con determina dirigenziale n. 543 del 10/03/2022 è stato integrato l'incarico della progettazione ed affidata la direzione lavori, contabilità, redazione CRE e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Ing. Lorenzo Righela con studio a Malo (VI) per l'importo di € 13.677,66 (oneri previdenziali ed IVA comprese);
- con determina dirigenziale n. 1783 del 05/08/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla "Riqualificazione e messa in sicurezza degli assi urbani primari e attivazione PEBA TPL in strada Pasubio 1° stralcio" dell'importo complessivo di € 300.000,00 IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, il cui quadro economico risultava il seguente:



Proposta N. 155

**DETERMINA N. 101 DEL 19/01/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** MOBILITA' – RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASSI URBANI PRIMARI E ATTIVAZIONE PEBA TPL IN STRADA PASUBIO 1° STRALCIO. CUP B33D21015500004 - CIG 9329704B4A. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AGGIORNAMENTO PREZZI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17/05/2022

**A) Lavori in appalto:****Riqualificazione e messa in sicurezza assi primari e attivazione PEBA TPL in Strada Pasubio**

A.1.a Lavori a misura (iva 10%)	€	79 596,86
A.1.b Lavori a misura (iva 4%)	€	159 785,14
<b>Totale opere a base d'asta</b>	<b>€</b>	<b>239 382,00</b>
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	14 735,49
<b>Totale lavori a base d'appalto</b>	<b>€</b>	<b>254 117,49</b>

**B) Somme a disposizione**

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini comprensivi di IVA e contributi	€	1 500,00
B.2 Spostamenti/allacciamenti ai pubblici servizi	€	2 000,00
B.3 Imprevisti ed arrotondamenti comprensivi di IVA	€	7 797,85
B.4 Spese tecniche comprensive di contributi - parte progettuale in aggiornamento	€	3 316,20
Spese tecniche comprensive di contributi - parte direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione totale	€	7 895,00
B.5 Spese incentivo art. 113 c. 3 del D.Lgs 50/2016: 1,60%	€	4 065,88
Spese incentivo art. 113 c. 3 del D.Lgs 50/2016: 0,40%	€	1 016,47
B.6 IVA 10% su opere a base d'appalto	€	9 433,24
IVA 4% su opere a base d'appalto	€	6 391,41
IVA 22% su (B.4 - solo su spese tecniche)	€	2 466,46
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>45 882,51</b>

**C) Riepilogo**

- Somme a base d'appalto	€	254 117,49
- Somme a disposizione	€	45 882,51
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€</b>	<b>300 000,00</b>

- con il medesimo provvedimento si decideva di procedere all'affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del DL Semplificazioni (convertito in Legge 120/2020 e s.m.i.), mediante procedura negoziata, a cura della SUA – Provincia di Vicenza, senza bando previa consultazione di n. 5 operatori economici appartenenti alla categoria prevalente OG3 individuati dal Comune di Vicenza, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari;
- con determina dirigenziale n. 2452 del 31/10/2022, sulla base dei verbali redatti dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, agli atti con P.G.n. 151941/2022, si provvedeva ad aggiudicare alla ditta Escavazioni Picco S.r.l., di Sovizzo (VI) gli interventi relativi alla "Riqualificazione e messa in sicurezza degli assi urbani primari e attivazione PEBA TPL in strada Pasubio 1° stralcio" con un ribasso offerto del 5,636% sull'importo a base d'asta di € 239.382,00, oltre oneri di sicurezza pari ad € 14.735,49, pari ad € 240.625,92 compresi gli oneri di

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 155

**DETERMINA N. 101 DEL 19/01/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO  
**OGGETTO:** MOBILITA' – RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASSI URBANI PRIMARI E  
ATTIVAZIONE PEBA TPL IN STRADA PASUBIO 1° STRALCIO. CUP B33D21015500004 - CIG  
9329704B4A. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AGGIORNAMENTO  
PREZZI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17/05/2022

sicurezza + I.V.A. 4% e 10%, complessivamente € 255.624,35; a seguito dell'affidamento il quadro economico risultava pertanto il seguente:

**QUADRO ECONOMICO**

(Art. 16 D.P.R. 207 del 2010)

**A) Lavori in appalto:****Riqualificazione e messa in sicurezza assi primari e attivazione PEBA TPL in Strada Pasubio**

A.1.a Lavori a misura (iva 10%)	€	74.821,05
A.1.b Lavori a misura (iva 4%)	€	151.068,38
<b>Totale opere a base d'asta</b>	<b>€</b>	<b>225.889,43</b>
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	14.735,49
<b>Totale lavori a base d'appalto</b>	<b>€</b>	<b>240.625,92</b>

**B) Somme a disposizione**

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini comprensivi di IVA e contributi	€	1.500,00
B.2 Spostamenti/allacciamenti ai pubblici servizi	€	2.000,00
B.3 Imprevisti ed arrotondamenti comprensivi di IVA	€	8.067,68
B.4 Spese tecniche comprensive di contributi - parte progettuale in aggiornamento Con direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione totale iva compresa	€	13.677,66
B.5 Spese incentivo art. 113 c. 3 del D. Lgs 50/2016: 1,60%	€	3.850,01
B.6 Spese incentivo art. 113 c. 3 del D. Lgs 50/2016: 0,40%	€	962,50
B.7 Ribasso d'asta comprensivo di iva	€	14.317,79
B.8 IVA 10% su opere a base d'appalto	€	8.955,65
IVA 4% su opere a base d'appalto	€	6.042,78
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>59.374,08</b>

**C) Riepilogo**

- Somme a base d'appalto	€	240.625,92
- Somme a disposizione	€	59.374,08
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€</b>	<b>300.000,00</b>

- In data 22/12/2022 si è proceduto alla stipula del contratto registrato al n. 2.500 di Racc. e n. 28.944 Rep.S.
- Il lavori sono stati consegnati in data 06/02/2023 e il termine assegnato per l'ultimazione degli stessi è stato il 31/03/2023;

Premesso, inoltre, che,

con determina dirigenziale n. 1173 del 10/05/2023 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario dei lavori, per l'importo di € 19.000,00 oltre IVA di legge, per complessivi € 19.983,34, che lascia inalterato l'importo di progetto e che risulta così suddiviso:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 155

**DETERMINA N. 101 DEL 19/01/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** MOBILITA' – RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASSI URBANI PRIMARI E ATTIVAZIONE PEBA TPL IN STRADA PASUBIO 1° STRALCIO. CUP B33D21015500004 - CIG 9329704B4A. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AGGIORNAMENTO PREZZI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17/05/2022

**A) Lavori in appalto:****Riqualificazione e messa in sicurezza assi primari e attivazione PEBA TPL in Strada Pasubio**

	Progetto	Aggiudicazione	Variante	Variazione
A.1.a Lavori a misura (iva 10%)	€ 79 596,86	74 821,05	78 543,27	3 722,22
A.1.b Lavori a misura (iva 4%)	€ 159 785,14	151 069,38	166 347,16	15 277,78
<b>Totale opere a base d'asta</b>	<b>€ 239 382,00</b>	<b>225 890,43</b>	<b>244 890,43</b>	<b>19 000,00</b>
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 14 735,49	14 735,49	14 735,49	-
<b>Totale lavori a base d'appalto</b>	<b>€ 254 117,49</b>	<b>240 625,92</b>	<b>259 625,92</b>	<b>19 000,00</b>

**B) Somme a disposizione**

B.1 Rilievi, accertamenti, indagini comprensivi di IVA e contributi	€ 1 500,00	1 500,00	-	-	1 500,00
B.2 Spostamenti/allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00
B.3 Imprevisti ed arrotondamenti comprensivi di IVA	€ 7 797,85	7 797,85	814,17	-	6 983,68
B.4 Spese tecniche comprensive di contributi - parte progettuale in	€ 4 045,76	13 677,66	13 677,66	-	-
Spese tecniche comprensive di contributi - parte direzione lavori e sicurezza in fase di esecuzione totale	€ 9 631,90		4 415,42		4 415,42
B.5 Spese incentivo art. 113 c. 3 del D.Lgs 50/2016: 1,60%	€ 4 065,88	4 065,88	4 388,05		322,17
B.6 Spese incentivo art. 113 c. 3 del D.Lgs 50/2016: 0,40%	€ 1 016,47	1 016,47	1 097,01		80,54
B.7 Ribasso d'asta comprensivo di iva		14 317,79	-	-	14 317,79
B.8 IVA 10% su opere a base d'appalto	€ 9 433,24	8 955,65	9 327,88		372,23
IVA 4% su opere a base d'appalto	€ 6 391,41	6 042,78	6 653,89		611,11
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 45 882,51</b>	<b>59 374,08</b>	<b>40 374,08</b>	<b>-</b>	<b>61 993,88</b>

**C) Riepilogo**

- Somme a base d'appalto	€ 254 117,49	240 625,92	259 625,92	19 000,00
- Somme a disposizione	€ 45 882,51	59 374,08	40 374,08	- 19 000,00
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-</b>

Dato atto, inoltre, che,

si sono susseguite sospensioni e riprese dei lavori (verbali del 20/04/2023 – 03/05/2023 – 10/05/2023 – 24/05/2023 – 22/06/2023 – 31/07/2023) e sono state concesse n. 2 proroghe, una di 30 giorni al fine di

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 155

**DETERMINA N. 101 DEL 19/01/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO  
**OGGETTO:** MOBILITA' – RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASSI URBANI PRIMARI E  
ATTIVAZIONE PEBA TPL IN STRADA PASUBIO 1° STRALCIO. CUP B33D21015500004 - CIG  
9329704B4A. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AGGIORNAMENTO  
PREZZI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17/05/2022

consentire il completamento dell'opera (atto del RUP PGN 56796/2023) e una ulteriore di 16 giorni (atto del RUP PGN 98304/2023) con termine ultimo lavori fissato al 05/08/2023.

Con certificato di ultimazione lavori del 11/08/2023, a seguito del sopralluogo effettuato, il Direttore dei Lavori Dott. Ing. Lorenzo Righele ha concesso ulteriori 30 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità, marginali e non incidenti sulla funzionalità dell'opera e con verbale di constatazione del 11/09/2023 è stato accertato l'avvenuto completamento delle lavorazioni.

Rilevato il ritardo del termine delle lavorazioni di 5 giorni, il Direttore Lavori ha quantificato la penale maturata in € 908,70 corrispondente a 0,35% dell'importo netto di appalto, entro il limite del 10% conformemente a quanto previsto dall'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e smi e come previsto dall'art. 2.14 del Capitolato Speciale di Appalto.

Lo stato finale del 07/12/2023 ha, inoltre, individuato l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti in € 213.294,12 (compresi oneri per la sicurezza) + I.V.A., con la minore spesa di € 46.331,80 rispetto a quanto autorizzato e da cui va detratto l'importo di penale determinato dal Direttore Lavori in € 908,70, residuando un credito netto residuo, a fronte dei certificati di acconto n. 1 e 2 e dell'anticipazione emessa, pari ad € 2.320,12 + I.V.A. che si può liquidare all'impresa esecutrice. Con certificato di regolare esecuzione del 07/12/2023 sottoscritto dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Lorenzo Righele e dall'impresa Escavazioni Picco S.r.l. in data 07/12/2023, dal RUP dott. Marco Giovanni Bonafede in data 09/01/2024, è stato attestato che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali.

Dato atto che, pertanto, risulta necessario riportare la predetta minore spesa di € 46.331,80 nella disponibilità di progetto per il completamento dell'opera, (compreso il riconoscimento dell'aggiornamento prezzi richiesto dall'impresa), approvato con la sopraindicata determina dirigenziale n. 1783/2022;

Vista, infatti, l'istanza di compensazione per aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. n° 50 del 07/11/2023 acquisita agli atti al PGN 187917 del 09/11/2023 dall'impresa Escavazioni Picco S.r.l. con sede in Via Muzzi, 30, Sovizzo (VI) – C.F. e P.IVA 02985160247, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dovuti al fenomeno inflattivo e, in particolar modo, dovuti al costante e significativo aumento delle condizioni di mercato riguardanti l'acciaio, il cemento, i prodotti petroliferi, il rame, i materiali plastici e i loro derivati;

Vista l'unita attestazione del 07/12/2023 del Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Righele e del RUP, sull'entità delle lavorazioni come dall'allegato prospetto del maggior importo per aggiornamento dei prezzi da riconoscere all'impresa, secondo quanto stabilito dall'art. 26 del D.L. 50/2022 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", norma in vigore dal 18 maggio 2022;

Visto che l'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 prevede, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2022, in occasione dello stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, sia adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati, e che i maggiori importi, al netto dei ribassi formulati

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 155

**DETERMINA N. 101 DEL 19/01/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO  
**OGGETTO:** MOBILITA' – RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASSI URBANI PRIMARI E  
ATTIVAZIONE PEBA TPL IN STRADA PASUBIO 1° STRALCIO. CUP B33D21015500004 - CIG  
9329704B4A. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AGGIORNAMENTO  
PREZZI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17/05/2022

in sede di offerta, siano riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 80 per cento, con emissione di relativo certificato;

Visti, inoltre, gli uniti libretto misure SAL Finale, Registro di Contabilità del SAL Finale oltre al sommario del Registro di Contabilità e al SAL Finale sottoscritto dall'impresa;

Rilevato che, la Giunta della Regione del Veneto ha approvato il prezzario regionale 2023 con DGR n. 317 del 29/03/2023;

Considerato che, per quanto sopra esposto, all'impresa Escavazioni Picco S.r.l. con sede in Via Muzzi, 30, Sovizzo (VI) – C.F. e P.IVA 02985160247 sono dovuti all'impresa ulteriori € 14.854,89 IVA compresa, pari al 80% dell'importo accertato dal Direttore Lavori di € 18.568,61 compreso IVA;

Visto che, l'art 26 comma 1 del D.L. 50 del 17/05/2022 prevede altresì che, per far fronte a tali somme la stazione appaltante procede:

“...utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziante annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto”;

Dato atto che,

nel quadro economico di progetto rimodulato con la disponibilità di risorse derivanti dalla minore spesa risultano somme sufficienti a coprire tutto l'importo risultato dal calcolo della revisione. È stato utilizzato il 50% dell'importo relativo alla voce imprevisto, il ribasso d'asta e altre somme disponibili dal quadro.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

*“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”*



Proposta N. 155

**DETERMINA N. 101 DEL 19/01/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO  
**OGGETTO:** MOBILITA' – RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASSI URBANI PRIMARI E ATTIVAZIONE PEBA TPL IN STRADA PASUBIO 1° STRALCIO. CUP B33D21015500004 - CIG 9329704B4A. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AGGIORNAMENTO PREZZI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17/05/2022

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'allegata relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatti in data 07/12/2023 dal Direttore dei lavori, Dott. Ing. Lorenzo Righele, sottoscritti per accettazione dal RUP dott. Marco Giovanni Bonafede e dall'impresa Escavazioni Picco S.r.l., relativi agli interventi di "Riqualficazione e messa in sicurezza degli assi urbani primari e attivazione PEBA TPL in strada Pasubio 1° stralcio";
- 3) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo all'impresa Escavazioni Picco S.r.l. con sede in Via Muzzi, 30, Sovizzo (VI) – C.F. e P.IVA 02985160247 per € 2.320,12 + IVA come per legge, rientrante nella spesa complessiva impegnata con le determinazioni dirigenziali n. 2452 del 31/10/2022 e 1173 del 10/05/2023 citate in premessa;
- 4) di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n° 10013510000998 emessa in data 23/11/2022 da bene Assicurazioni S.p.A. – agenzia Brescia, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori;
- 5) di riportare la minore spesa di € 46.331,80 rendicontata per l'esecuzione dei lavori, come meglio indicato in premessa, come segue:
  - per € 19.983,34 dall'impegno codice 155337 (det. 1173/2023), nella disponibilità di progetto all'impegno codice 149094 del capitolo 1950304 "ATTIVAZIONE PEBA - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)", finanziato con risorse proprie generali, approvato con determina dirigenziale n. 1783/2022 citata nelle premesse;
  - per € 26.348,46 dall'impegno codice 149714 (det. 2452/2022), nella disponibilità di progetto all'impegno codice 149094 del capitolo 1950304 "ATTIVAZIONE PEBA - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)", finanziato con risorse proprie generali, di cui alla determina dirigenziale n. 1783/2022 citata nelle premesse;
- 6) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, in applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" la revisione dei prezzi in deroga alle specifiche clausole contrattuali della "Riqualficazione e messa in sicurezza degli assi urbani primari e attivazione PEBA TPL in strada Pasubio 1° stralcio", con l'impresa Escavazioni Picco S.r.l. con sede in Via Muzzi, 30, Sovizzo (VI) – C.F. e P.IVA 02985160247 per l'importo di € 14.854,89 IVA compresa;
- 7) di dare atto che, la spesa complessiva di € 14.854,89 (IVA compresa) per la revisione dei prezzi di cui al punto 6) del presente dispositivo trova copertura nell'impegno codice 149094 del capitolo 1950304

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 155

**DETERMINA N. 101 DEL 19/01/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** MOBILITA' – RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASSI URBANI PRIMARI E ATTIVAZIONE PEBA TPL IN STRADA PASUBIO 1° STRALCIO. CUP B33D21015500004 - CIG 9329704B4A. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AGGIORNAMENTO PREZZI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17/05/2022

“ATTIVAZIONE PEBA - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)” del bilancio del corrente esercizio, dove rientra nella spesa complessivamente vincolata con la determinazione dirigenziale n. 1783/2022 sopraindicata;

- 8) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 10) di accertare che, i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 11) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.1, comma 32 della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e degli artt. 20 e 28 del D.Lgs. 36/2023, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 155

**DETERMINA N. 101 DEL 19/01/2024**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** MOBILITA' – RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASSI URBANI PRIMARI E ATTIVAZIONE PEBA TPL IN STRADA PASUBIO 1° STRALCIO. CUP B33D21015500004 - CIG 9329704B4A. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AGGIORNAMENTO PREZZI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17/05/2022

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 155

## DETERMINA N. 101 DEL 19/01/2024

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA'. TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

**Oggetto:** MOBILITA' - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASSI URBANI PRIMARI E ATTIVAZIONE PEBA TPL IN STRADA PASUBIO 1° STRALCIO. CUP B33D21015500004 - CIG 9329704B4A. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E AGGIORNAMENTO PREZZI AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17/05/2022

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
158582	2024	ATTIVAZIONE PEBA - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL)	U	10052.02.1950304	14.854,89

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 22/01/2024

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 24d0a381915edd62ec0c0d0e54fc4637734413ec

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: -

Il Dirigente di Settore: Andriolo Carlo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"