



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2313

DETERMINA **N. 1943 DEL 11/09/2024**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Albanese Francesca

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

"MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI DEBBA" - EX C. 139, ART. 1 DELLA LEGGE N. 145/2018 - D.M. 08/11/2021 - CUP B37H20002010001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 95416903AE).



Proposta N. 2313

DETERMINA N. 1943 DEL 11/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI DEBBA" - EX C. 139, ART. 1 DELLA LEGGE N. 145/2018 - D.M. 08/11/2021 - CUP B37H20002010001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 95416903AE).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di Previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021, prevedono, tra l'altro, l'intervento denominato "*Messa in sicurezza degli edifici e del territorio: Ponte di Debba*";
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 08/11/2021, sono stati assegnati al Comune di Vicenza i contributi richiesti per l'annualità 2021 per "*Interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui al comma 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145*", per l'importo complessivo di € 3.450.000,00 (acc. n. 99150 cap. 131700/E) di cui € 200.000,00 per il progetto in argomento;
- a seguito della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, il citato contributo è confluito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, con successivo D.L. n. 152/2021 (art. 20), è stato disposto il passaggio delle risorse di cui comma 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (graduatoria 2021), relative ai contributi agli investimenti per gli enti locali destinati a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (cd. "*Medie opere*"), nell'ambito della misura M2C4 Investimento 2.2 "*Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni*" del PNRR;
- con Decreto Legge n. 19/2024 (cd. "*Decreto PNRR quater*"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024, è stato recepito l'aggiornamento del PNRR di cui alla decisione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, che ha comportato la fuoriuscita della linea M2C4 – Investimento 2.2 dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- con il suddetto Decreto sono state apportate modifiche alle previsioni di cui all'art. 1, comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, tra cui il comma 146, circa la previsione del monitoraggio e della rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni beneficiari del contributo da effettuare attraverso il sistema ReGiS;
- con decreto direttoriale del Ministero dell'Interno del 14 maggio 2024 è stato adottato il manuale "semplificato" di monitoraggio e rendicontazione del contributo per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- con Comunicato del 28/08/2024 il Ministero dell'Interno ha reso nota la migrazione degli interventi relativi alle "*Medie opere*" nel nuovo Piano denominato "*Investimenti Bilancio dello Stato*";

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2313

DETERMINA N. 1943 DEL 11/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI DEBBA" - EX C. 139, ART. 1 DELLA LEGGE N. 145/2018 - D.M. 08/11/2021 - CUP B37H20002010001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 95416903AE).

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 2613 del 17/11/2022 è stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a MIYAMOTO HERITAGE srl – via Pepoli 82 – 40123 Bologna - c.f./p.iva 04012681203, nella persona dell'ing. Devis Sonda, per l'importo di € 27.686,88 (oneri ed I.V.A. esclusi), in seguito al ribasso offerto del 24,727%, alle condizioni fissate con la TD n. 3166384/2022 su MEPA;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 286 del 12/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'opera in oggetto dell'importo complessivo di € 200.000,00 (I.V.A. compresa), di cui € 152.341,52 quale importo a base di gara + costi della sicurezza di € 6.553,47 (non soggetti a ribasso). Il quadro economico di progetto risulta articolato come segue:

		Definitivo-Esecutivo DGC. 286/2022
A) LAVORI		
A.1	Lavori	€ 152.341,52
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.553,47
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		€ 158.894,99
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche per DL-CSE	€ 14.871,58
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	
	IVA 22% su Spese tecniche e cassa previdenziale	
B.2	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 80%	€ 2.542,32
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 20%	€ 635,58
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
B.5	Imprevisti	€ 5.166,03
B.6	IVA 10% su A	€ 15.889,50
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 41.105,01
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 200.000,00

- con il suddetto provvedimento è stato nominato quale RUP dell'opera l'ing. Marco Sinigaglia, funzionario tecnico del Comune di Vicenza;
- con determinazione dirigenziale n. 2891 del 15/12/2022 si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.120 del 11/09/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di n.10 operatori economici individuati dal Comune di Vicenza tra soggetti qualificati per lavori di categoria OG2 classifica I, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base di offerta a prezzi unitari,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2313

DETERMINA N. 1943 DEL 11/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI DEBBA" - EX C. 139, ART. 1 DELLA LEGGE N. 145/2018 - D.M. 08/11/2021 - CUP B37H20002010001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 95416903AE).

trasmettendo il provvedimento, i relativi allegati e quant'altro ritenuto necessario per l'istruzione della procedura di gara, alla Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Vicenza per la procedura di aggiudicazione dei lavori;

- con determinazione dirigenziale n. 168 del 29/01/2023 è stato affidato l'incarico professionale per il servizio di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e redazione CRE alla società MIYAMOTO HERITAGE srl – via Pepoli 82 – 40123 Bologna - c.f./p.iva 04012681203, nella persona dell'ing. Devis Sonda, per un importo di € 11.720,98 + Inarcassa 4% + IVA 22%, complessivamente € 14.871,58;
- con determina dirigenziale n. 769 del 29/03/2023 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta BALZARIN LINO S.R.L. con sede legale in via Iago di Tovel, 33 – Altavilla Vicentina (VI) - p. IVA 03777250246, che ha offerto il ribasso del 11,020%, come risulta dal verbale redatto dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, acquisito al PGN 2536/2023. L'aggiudicazione è quindi avvenuta per l'importo di € 135.553,48 + € 6.553,47 per costi della sicurezza (per complessivi € 142.106,95) + IVA 10%, per totali € 156.317,65. Il quadro economico dell'opera risulta pertanto così rimodulato:

		Aggiudicazione Det. 769/2023
A) LAVORI		
A.1	Lavori	€ 135.553,48
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.553,47
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		€ 142.106,95
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Spese tecniche per DL-CSE	€ 11.720,98
	Cassa previdenziale 4% su spese tecniche	€ 468,84
	IVA 22% su Spese tecniche e cassa previdenziale	€ 2.681,76
B.2	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 80%	€ 2.542,32
B.3	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – art. 113 – quota 20%	€ 635,58
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00
B.5	Imprevisti	€ 5.166,03
B.6	IVA 10% su A	€ 14.210,70
B.7	Ribasso asta	€ 16.788,04
B.8	Recupero IVA	€ 1.678,80
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 57.893,05
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 200.000,00

- il contratto d'appalto tra il Comune di Vicenza e la società BALZARIN LINO S.R.L. è stato stipulato in data 10/05/2023 nella forma dell'atto pubblico amministrativo Rep.S. 28.998, n. 2.533 di Racc. per l'importo di € 142.106,95 + IVA 10%, per totali € 156.317,65;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2313

DETERMINA N. 1943 DEL 11/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI DEBBA" - EX C. 139, ART. 1 DELLA LEGGE N. 145/2018 - D.M. 08/11/2021 - CUP B37H20002010001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 95416903AE).

- con determinazione dirigenziale n. 1909 del 11/08/2023 è stato modificato il nominativo del RUP individuando come tale l'ing. Gianluca Mascellani, funzionario tecnico del Comune di Vicenza;
- con determinazione dirigenziale n. 1947 del 17/08/2023 è stata impegnata la somma di € 2.542,32 quale quota del 80% degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il giorno 26/02/2024 sono iniziati i lavori, come da verbale di consegna sottoscritto in pari data dal RUP, dal DL e dall'impresa, e da tale data decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori stabilito in 120 giorni naturali e consecutivi con ultimazione prevista il giorno 25/06/2024;
- i lavori sono stati sospesi dal 01/03/2024 e al 13/03/2024 e dal 16/05/2024 al 07/06/2024, come da relativi verbali sottoscritti dal RUP, dal DL e dall'impresa;
- in corso di esecuzione non sono state concesse proroghe dei lavori;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 19/07/2024 come risulta da relativo certificato, pertanto entro il termine utile contrattuale fissato per il giorno 29/07/2024.

Precisato che:

- durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni;
- l'impresa appaltatrice ha ottemperato in conformità agli accordi contrattuali e alle disposizioni impartite nel corso dell'esecuzione delle opere dalla Direzione Lavori;
- durante il corso dei lavori sono stati emessi in favore dell'impresa appaltatrice i seguenti certificati di pagamento:
 - Certificato di pagamento n.1 del 01/07/2024: € 89.154,43
- l'appaltatore ha firmato la contabilità finale senza apporre riserve.

Richiamato l'elaborato "*Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione*" del 02/09/2024 relativo ai lavori in oggetto, sottoscritto dal Direttore Lavori, dall'impresa BALZARIN LINO S.R.L. e dal RUP in data 05/09/2024 (PGN. 142750/2024), allegato al presente atto quale parte integrante, dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali per l'ammontare complessivo così risultante:

Ammontare lavori eseguiti (o.s. compresi): € 142.076,46

A dedurre i certificati emessi: € 89.154,43

RESIDUO NETTO da liquidare all'impresa: € 52.922,03

Ritenuto inoltre di poter procedere allo svincolo della garanzia definitiva e della polizza C.A.R.;

Tutto ciò premesso;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2313

DETERMINA N. 1943 DEL 11/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI DEBBA" - EX C. 139, ART. 1 DELLA LEGGE N. 145/2018 - D.M. 08/11/2021 - CUP B37H20002010001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 95416903AE).

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare l'elaborato "Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione" del 02/09/2024, allegato al presente atto quale parte integrante, relativo all'appalto dei lavori (CIG 95416903AE) dell'opera "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI DEBBA" - CUP B37H20002010001, sottoscritto dal Direttore Lavori, dall'impresa BALZARIN LINO S.R.L. e dal RUP in data 05/09/2024;
2. di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato alla ditta BALZARIN LINO S.R.L. con sede legale in via lago di Tovel, 33 – Altavilla Vicentina (VI) - p. IVA 03777250246, il credito residuo pari a € 52.922,03 + IVA 10%, per complessivi € 58.214,23 (IVA compresa), disponibile all'impegno 154925 del capitolo 1612909 "PNRRM2C4I2.2P CUP B37H20002010001 D. MINT 08.11.2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DEBBA", rientranti nelle somme vincolate con determina dirigenziale n. 769/2023 citata nelle premesse;
3. di procedere allo svincolo delle seguenti polizze:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2313

DETERMINA N. 1943 DEL 11/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI DEBBA" - EX C. 139, ART. 1 DELLA LEGGE N. 145/2018 - D.M. 08/11/2021 - CUP B37H20002010001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 95416903AE).

- n. 07870/34/49279970 emessa in Milano il 17/04/2023 da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA a titolo di garanzia definitiva dell'appalto;
 - n. 07870/11/49274703 emessa in Bressanvido (VI) il 21/04/2023 da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA a titolo di polizza C.A.R. dell'appalto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/12, n. 174;
5. di adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati e informazioni alla BDNCP, nonché di pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di trasparenza.



Proposta N. 2313

DETERMINA N. 1943 DEL 11/09/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Andriolo Carlo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE MOBILITA', TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

OGGETTO: "MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO: PONTE DI DEBBA" - EX C. 139, ART. 1 DELLA LEGGE N. 145/2018 - D.M. 08/11/2021 - CUP B37H20002010001. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (CIG 95416903AE).

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 11/09/2024 da Alberto Carretta con parere favorevole.

Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

CARLO ANDRIOLO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)