



Città di Vicenza

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2274

DETERMINA **N. 958 DEL 19/04/2026**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 -
“SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI
IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. APPROVAZIONE DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B37H21002870001 CIG 9745495CE0

Proposta N. 2274

DETERMINA N. 958 DEL 19/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B37H21002870001 CIG 9745495CE0

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- L'art. 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevedeva per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo « Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;
- con decreto del “Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali” n. 6132 del 20 giugno 2019 sono stati individuati i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento statale dei progetti, in base al quale il Comune di Vicenza ha presentato le domande di ammissione di tre progetti al Fondo progettazione Enti locali, attraverso l'applicativo informatico predisposto da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- con successivo decreto del “Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali” n. 15584 del 3/12/2019 è stata approvata la graduatoria, che vede il Comune di Vicenza ottenere il cofinanziamento, tra l'altro, per la progettazione degli interventi di adeguamento sismico della scuola materna San Rocco per un importo di € 40.000,00 (CUP B33H19000610001 di sola progettazione);
- con determinazione dirigenziale n. 1319 del 03/08/2020 è stato affidato all'ing. Franco Grazioli con studio in Vicenza, l'incarico della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo degli interventi di adeguamento sismico della scuola materna Palladio sita in Contra' Mure San Rocco n. 36 per € 17.650,00 + Inarcassa 4% + IVA 22%;
- con deliberazione n. 123/2021, la Giunta Comunale approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di miglioramento sismico della Scuola Materna Palladio in Contra' Mure San Rocco dell'importo complessivo di € 600.000,00 IVA ed oneri per la sicurezza compresi, intendendo partecipare al Bando “Rigenerazione e decoro urbano” di cui al D.P.C.M. 21/01/2021 per l'ottenimento di un finanziamento dell'intero importo dell'opera, ma comprensivo della sola progettazione esecutiva;
- con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 04/04/2022, sono state ammesse a finanziamento le proposte presentate dal Comune di Vicenza per “Progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” di cui al D.P.C.M. 21/01/2021, fra cui: “Scuola Materna Palladio – adeguamento sismico” - CUP B37H21002870001 – Atto d'obbligo sottoscritto in data 12/05/2022;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 2274

DETERMINA N. 958 DEL 19/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B37H21002870001 CIG 9745495CE0

- i progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale sono ora confluiti nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1.;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n.90 del 16/12/2021 e smi, prevedono, pertanto, interventi per "Scuola Materna Palladio – adeguamento sismico”, finanziati con contributo;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 03/08/2022 si approvava il progetto definitivo relativo a "Interventi di adeguamento sismico della scuola materna “Palladio” sita in Contra’ Mure San Rocco 36” dell’importo complessivo di € 600.000,00 IVA compresa.
- con determinazione dirigenziale n.123 del 23/01/2023 si integrava all’ing. Franco Grazioli l’incarico professionale precedentemente affidato per la predisposizione - con le indicazioni della Soprintendenza - della progettazione definitiva dell’opera “Scuola materna Palladio – via Mure San Rocco – Ristrutturazione edilizia di immobile pubblico per lo sviluppo di servizi educativi e didattici”- Next Generation EU – Bando PNRR M5C2 - Investimento 2.1.”;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 08/03/2023 è stato approvato il progetto definitivo aggiornato dell’opera de quo, dell’importo complessivo di € 600.000,00 IVA compresa finanziato con contributi PNRR, con quanto previsto dalla normativa PNRR per l’affidamento di appalto integrato nonché rivisto completamente per rispettare le prescrizioni ricevute dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ed espresse con il parere favorevole del 06/02/2023 acquisito al PGN 22138/2023.
- con determinazione dirigenziale n. 690 del 22/03/2023 è stata approvata la determina a contrarre per l’affidamento dell’appalto integrato relativo all’opera de quo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L.120 del 11/09/2020 e smi, mediante procedura negoziata senza bando previa consultazione di n. 6 operatori economici, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con una spesa complessiva di € 514.649,25 [per Lavori = € 451.714,59 + € 45.171,46 (IVA al 10%) = € 496.886,05] + {per Progettazione esecutiva = [€ 14.000,00 + € 560,00 (oneri previdenziali al 4%)] + € 3.203,20 (IVA al 22%) = € 17.763,20};
- con determinazione dirigenziale n. 1323 del 26/05/2023 è stato aggiudicato l’appalto congiunto all’impresa SICE Costruzioni e Restauri S.r.l. con sede ad Aragona (AG) per un importo contrattuale di € 437.817,94 (escluso IVA ed Inarcassa) e, quindi, per l’importo complessivo di € 483.817,35 [per Lavori = € 424.680,34 (oneri sicurezza compresi) + € 42.468,03 (IVA al 10%) = € 467.148,37] + {per Progettazione esecutiva = [€ 13.137,60 + € 525,50 (oneri previdenziali al 4%) + € 3.005,88 (IVA al 22%) = € 16.668,98]; Il quadro economico di progetto risultante è così composto:
- il contratto è stato stipulato in data 22/06/2023 con Rep.S. 29.023 n. 2.553 di Racc. con termine assegnato per l’esecuzione dei lavori pari a 150 giorni naturali e consecutivi;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 29/02/2024 è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato (a seguito dell’adeguamento al prezzario Regione Veneto 2023 e del necessario conseguente stralcio di alcune lavorazioni interessanti sia gli spazi interni che esterni che, comunque, mantengono la funzionalità dell’intervento) dell’importo complessivo di € 600.000,00 IVA compresa, il cui quadro economico è così ripartito:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città’ di Vicenza”

Proposta N. 2274

DETERMINA N. 958 DEL 19/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B37H21002870001 CIG 9745495CE0

		progetto aggiudicazione	progetto esecutivo al netto del ribasso
IMPORTO LAVORI			
A1	Lavori	411.833,47 €	449.568,79 €
A2	Oneri per la sicurezza	12.846,87 €	25.999,97 €
TOTALE LAVORI A)		424.680,34 €	475.568,76 €
SOMME A DISPOSIZIONE B)			
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	12.500,00 €	0,00 €
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	2.500,00 €	0,00 €
B3	allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	2.500,00 €	1.000,00 €
B4	imprevisti ed arrotondamenti	10.275,84 €	5.675,84 €
B5	fondo incentivante art.113 DLgs. 50/2016	7.227,43 €	7.227,43 €
B6	spese tecniche (progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza, Inarcassa)	45.000,00 €	45.000,00 €
B7	spese tecnico-amministrative	5.000,00 €	5.000,00 €
B8	spese pubblicità	1.000,00 €	100,00 €
B9	Iva 10% su lavori e oneri della sicurezza	42.468,03 €	48.107,97 €
B10	Iva 22% su spese tecniche - B6	9.900,00 €	9.900,00 €
B11	Iva 22% su B1+B2+B3+B4+B7	7.210,68 €	2.420,00 €
B12	ribasso iva inclusa	29.737,68 €	0,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)		175.319,66 €	124.431,24 €
TOTALE GENERALE A+B		600.000,00 €	600.000,00 €

- con determinazione dirigenziale n. 1195 del 06/06/2024 è stata approvata, conformemente a quanto previsto dal progetto esecutivo la perizia suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, e di modifica del contratto originario relativo all'opera de quo dell'importo complessivo € 37.735,32 oltre € 13.153,10 per incremento oneri per la sicurezza, pari ad € 50.888,42 + IVA 10% da riconoscere all'impresa SICE Costruzioni e Restauri srl con sede ad Aragona (AG), secondo quanto previsto dal quadro economico sopraindicato;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 06/06/2024 è stata approvata la variazione di bilancio d'urgenza, ai sensi dell'art. 175 cc. 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 09/07/2024 che prevede, tra l'altro, il cofinanziamento dell'opera *de quo* per € 280.000,00 al capitolo 1420100, finanziato con avanzo vincolato agli investimenti anno 2023 per spese PNRR;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2274

DETERMINA N. 958 DEL 19/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B37H21002870001 CIG 9745495CE0

- con determinazione dirigenziale n. 1219 del 11/06/2024 è stato affidato, ai sensi dell'art.50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'opera di cui al presente atto all'ing. Franco Grazioli con sede legale in Vicenza, per l'importo di € 29.917,19, oltre Inarcassa 4% e IVA 22%, complessivamente € 37.958,93, a tutti i patti e condizioni stabiliti nella procedura MEPA (RDO n. 43229567/2024);
- con determinazione dirigenziale n. 1221 del 11/06/2024 è stato creato un sub-impegno in favore dei soggetti coinvolti nella progettazione esecutiva dell'opera ricompresa nell'impegno complessivo di aggiudicazione dell'appalto integrato dei lavori e della progettazione dell'opera oggetto del presente atto di cui alla determinazione dirigenziale n. 1323/2023 sopraindicata, come precisato con la comunicazione PGN 95559/2024, per l'importo complessivo di € 16.668,98, in favore dell'arch. Elisa Ferro e dell'ing. Antonio Morbin, entrambi con sede legale in Vicenza ripartiti come segue:
 - € 12.862,58 – Ferro Elisa, corrisposti con mandato n. 14365/2024 del 15/10/2024;
 - € 3.086,40 – Morbin Antonio, corrisposti con mandato n. 16458/2024 del 26/11/2024
- con determinazione dirigenziale n. 1344 del 27/06/2024 è stata successivamente autorizzata l'impresa SICE Costruzioni e Restauri Srl al subappalto dei lavori di “Intonaci sismici, fornitura e posa intonaco avente spessore 2/3 cm”, per complessivi € 140.000,00 (compresi € 550,00 a titolo di oneri sicurezza) nell'ambito della categoria OG2 all'impresa Edilizia Olimpo Srl Unipersonale con sede legale a Schio (VI);
- con determinazione n. 2244 del 16/10/2024, precisata con successiva determinazione n. 2367 del 25/10/2024 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario n. 2 dei lavori afferenti “Scuola materna Palladio” per il maggior importo di € 142.567,78 per lavori ed € 5.593,84 per incremento degli oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%, rideterminando in € 623.730,38, oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA 10%, il nuovo importo contrattuale;

		progetto esecutivo al netto del ribasso	Perizia di variante
IMPORTO LAVORI			
A1	Lavori	449.568,79 €	592.136,57 €
A2	Oneri per la sicurezza	25.999,97 €	31.593,81 €
TOTALE LAVORI A)		475.568,76 €	623.730,38 €
SOMME A DISPOSIZIONE B)			
B1	Lavori in economia e lavori esclusi dall'appalto	0,00 €	21.346,59 €
B2	Rilievi, accertamenti, certificazioni tecnico-amministrative	0,00 €	0,00 €
B3	allacciamenti pubblici servizi ed arrotondamenti	1.000,00 €	1.000,00 €
B4	imprevisti ed arrotondamenti	3.592,84 €	3.592,84 €
B5	fondo incentivante art.113 DLgs. 50/2016	7.609,10 €	9.954,19 €
B6	spese tecniche (progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza, Inarcassa)	43.500,00 €	52.956,32 €

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 2274

DETERMINA N. 958 DEL 19/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B37H21002870001 CIG 9745495CE0

B7	spese tecnico-amministrative	8.600,00 €	8.600,00 €
B8	spese pubblicità	100,00 €	100,00 €
B9	Iva 10% su lavori e oneri della sicurezza	47.556,88 €	62.373,04 €
B10	Iva 22% su spese tecniche - B6	9.570,00 €	11.650,39 €
B11	Iva 22% su B1+B2+B3+B4+B7	2.902,42 €	4.696,25 €
B12	ribasso iva inclusa	0,00 €	0,00 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B)		124.431,24 €	176.269,62 €
TOTALE GENERALE A+B		600.000,00 €	800.000,00 €

Precisato che, trattandosi di appalto congiunto dei lavori e della programmazione esecutiva l'importo contrattuale risulta rideterminato, a seguito delle due perizie approvate e sopraindicate, come segue:

- perizia n. 1: maggior importo di € 50.888,42 oltre IVA – importo complessivo pari ad € 488.706,36 oltre IVA e oneri Inarcassa (di cui € 475.568,76 + IVA 10% per lavori ed € 13.137,60 + Inarcassa 4% + IVA 22% per progettazione), complessivamente € 539.794,63;
- perizia n. 2: maggior importo di € 148.161,62 (€ 142.567,78 per lavori ed € 5.593,84 per incremento oneri per la sicurezza) – importo complessivo pari ad € 636.867,98 oltre IVA e oneri Inarcassa (di cui € 623.730,38 + IVA 10% per lavori ed € 13.137,60 + Inarcassa 4% + IVA 22% per progettazione), complessivamente € 702.772,41;

Premesso, inoltre, che l'atto aggiuntivo di formalizzazione della perizia sopraindicata è stato sottoscritto con n. 29.175 di Rep. S. e n. 2.660 di Racc. del 29/10/2024;

Ricordato quanto previsto dalla sopracitata determinazione n. 2244/2024 relativa alla perizia n. 2 di modifica al contratto n. 29.023 di Rep. S. del 22/06/2023 stipulato con l'impresa SICE srl - P.IVA 02182210845, confermando la validità delle polizze già prestate dall'impresa SICE srl a garanzia della corretta esecuzione dell'intervento, n. 0895494633, emessa in Favara (Agrigento) il 25 maggio 2023 da HDI Assicurazioni S.p.A., Agenzia 0895/171 Favara (AG), fino alla concorrenza di € 17.600,00 e n. 0895494996, emessa dal medesimo operatore assicurativo sopraindicato HDI Assicurazioni S.p.A., Agenzia 0895/171 Favara (AG) per il massimale di € 437.817,94 per le opere oggetto di contratto, € 100.000,00 per le opere preesistenti ed € 50.000,00 per demolizioni e sgomberi – garanzia responsabilità civile conto terzi con massimale € 500.000,00, che si intendono pertanto confermate con il predetto atto nell'ammontare e considerate adeguate anche per le perizie sopraindicate;

Dato atto che:

- i lavori sono stati consegnati in via definitiva il giorno 01/03/2024 con termine ultimo accordato in 150 giorni naturali consecutivi;
- nelle more dell'approvazione della perizia di variante n. 2 sono stati sospesi i lavori dal 30/09/2024 al 16/10/2024;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"

Proposta N. 2274

DETERMINA N. 958 DEL 19/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B37H21002870001 CIG 9745495CE0

- è stata quindi autorizzata una proroga dei lavori di 79 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine previsto in virtù della perizia n. 2 approvata con determinazione dirigenziale n. 2244/2024 sopraindicata;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 30/10/2024 entro il termine contrattuale previsto;

Dato atto che:

- in data 29/03/2024 veniva emesso dal R.U.P. il certificato di pagamento per la rata di anticipazione netta del 20% dell'importo di contratto pari ad € 84.936,07 oltre IVA al 10% per complessivi € 93.429,68;
- seguivano certificati di acconto secondo lo stato di avanzamento lavori per l'importo complessivo di € 469.467,00 oltre IVA (Certificato di pagamento n. 1 del 19/07/2024 - € 78.620,00; Certificato di pagamento n. 2 del 19/07/2024 - € 76.647,00; Certificato di pagamento n. 3 del 08/08/2024 - € 132.000,00; Certificato di pagamento n. 4 del 19/10/2024 - € 100.900,00; Certificato di pagamento n. 5 del 18/11/2024 - € 81.300,00);
- i registri di contabilità sono stati controfirmati senza riserve dall'appaltatore;

I lavori sono stati, con certificato di ultimazione lavori del 30/10/2024, dichiarati dalla Direzione Lavori ultimati entro il termine contrattuale. Lo stato finale del 25/11/2024 ha, inoltre, confermato l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti di € 623.730,04 (inclusi oneri di sicurezza per € 31.593,81) + IVA con la minore spesa di € 0,34 rispetto alla somma autorizzata al netto della progettazione (€ 623.730,38) e residuando un credito netto residuo, a fronte di quanto corrisposto con i pagamenti sopraindicati, dell'importo di € 69.326,97 oltre IVA 10%. Con certificato di regolare esecuzione del 21/11/2024 sottoscritto dal Direttore Lavori ing. Franco Grazioli, controfirmato dal RUP viene certificata la regolare esecuzione dei lavori appaltati e l'agibilità dei locali della Scuola materna A. Palladio;

Precisato che il certificato riporta in allegato:

- dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico e di illuminazione;
- dichiarazione di corretta posa degli apparecchi sanitari;
- schede tecniche dei materiali utilizzati;
- la conformità del rispetto dei principi DNSH;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 137 del 22/12/2025 ad oggetto “Bilancio – Approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028, del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028 e suoi allegati”;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”

Proposta N. 2274

DETERMINA N. 958 DEL 19/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B37H21002870001 CIG 9745495CE0

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione P.I.A.O.” per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 26/03/2026, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2026 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione del 21/11/2024 sottoscritto dal Direttore dei lavori, ing. Franco Grazioli e controfirmato dal RUP ing. Paolo Gabbi relativo ai lavori “Edilizia Scolastica – Next Generation EU – Bando PNRR M5C2 - Investimento 2.1 - “Scuola materna Palladio – Via Mure San Rocco – Ristrutturazione edilizia di immobile pubblico per lo sviluppo di servizi educativi e didattici” CUP B37H21002870001”, comprensivo del verbale di accettazione materiali, attestazione del rispetto del principio DNSH e della Relazione Tecnica - Allegato A, relativa e l'allegata relazione sul conto finale;
- 3) di dare atto che sulla base di quanto indicato dal sopraindicato Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori integrativi di cui al punto 2) il credito residuo dell’impresa SICE S.r.l. unipersonale - C.F./P.IVA 02182210845 è pari ad € 69.326,97 oltre IVA 10%;
- 4) di dar atto che è possibile procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 0895494633, emessa in Favara (Agrigento) il 25 maggio 2023 da HDI Assicurazioni S.p.A., Agenzia 0895/171 Favara (AG) fino alla concorrenza di € 17.600,00;
- 5) di approvare l'allegato crono-programma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro a Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2274

DETERMINA N. 958 DEL 19/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B37H21002870001 CIG 9745495CE0

- 7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
- 8) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Città di Vicenza
Insignita di due Medaglie d'Oro a Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 2274

DETERMINA N. 958 DEL 19/04/2026

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;
SETTORE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA – NEXT GENERATION EU – BANDO PNRR M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - “SCUOLA MATERNA PALLADIO – VIA MURE SAN ROCCO – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI IMMOBILE PUBBLICO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI”. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP B37H21002870001 CIG 9745495CE0

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 17/04/2026 da Arch. Alessandro Carollo con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"