



Città di **Vicenza**

Insignita di due Medaglie d'Oro al Valore Militare
per il Risorgimento e la Resistenza

Proposta N. 3176

DETERMINA

N. 2705 DEL 21/11/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA EQ DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE – RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELL'AREA GIOCO PRESSO IL PALASCHERMA DI VIA RIELLO. CUP B32H22012010004 – CIG 9986375958. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.



Proposta N. 3176

DETERMINA N. 2705 DEL 21/11/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE – RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELL'AREA GIOCO PRESSO IL PALASCHERMA DI VIA RIELLO. CUP B32H22012010004 – CIG 9986375958. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2022, prevedono, tra l'altro, interventi di "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI GIOCO DEL PALASCHERMA IN VIA RIELLO" al fine di riqualificare la pavimentazione sportiva dell'area gioco sede della società "Circolo della Spada A.S.D.";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 23/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE AREA GIOCO PRESSO IL PALASCHERMA DI VIA RIELLO" dell'importo complessivo di € 140.000,00 (IVA compresa), finanziato mediante diverso utilizzo del mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, posizione n. 6202746/00, ferme restando le condizioni contrattuali;
- con determinazione dirigenziale n. 1960 del 21/08/2023 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi suddetti dell'importo di € 140.000,00 (IVA compresa), finanziato con devoluzione di mutuo. Col medesimo provvedimento si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i. mediante affidamento diretto. I lavori sono stati aggiudicati all'impresa EDILE RIVIERA S.A.S. di TREVISI SANDRO & C. con sede legale a Fiesso d'Artico (VE) in Vicolo I. Baldan 4, P.IVA 04157410277, per l'importo di € 120.494,04 + IVA 10% per complessivi € 132.543,44 (al netto del ribasso offerto del 1,355% sull'importo a base di gara di € 121.135,42 + € 1.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);
- in data 12/12/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep.S. 29.095 n. di Racc. 2.610 tra la società aggiudicatrice EDILE RIVIERA S.A.S. di TREVISI SANDRO & C. e il Comune di Vicenza per la realizzazione degli interventi di cui all'oggetto per l'importo di 120.494,04 + IVA 10%;
- con determinazione dirigenziale n. 815 del 24/04/2024 l'impresa EDILE RIVIERA S.A.S. di TREVISI SANDRO & C. è stata autorizzata a subappaltare le lavorazioni di "realizzazione di impianto elettrico per n. 12 pedane della scherma" appartenenti alla categoria OS30 nell'ambito della categoria principale OG1 per l'importo di € 13.218,43 (oneri di sicurezza di € 1.000,00 compresi) oltre IVA come per legge alla società GAMMA IMPIANTI S.R.L. con sede legale a Stra (VE) in Via Venezia 79, C.F. e P.IVA 04700540273;
- con determinazione dirigenziale n. 1542 del 24/07/2024 è stata approvata ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 la perizia suppletiva e di modifica del contratto concluso con l'appaltatore EDILE RIVIERA S.A.S. di TREVISI SANDRO & C. per l'importo aggiuntivo di 3.357,38 (di cui € 520,18 per ulteriori lavori + € 2.837,20 per ulteriori oneri di sicurezza) oltre IVA 10%, rideterminando l'importo contrattuale in € 123.851,42 (di cui € 120.014,22 per lavori + € 3.837,20 per oneri di sicurezza) oltre IVA 10% per complessivi € 136.236,56;

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati il 20/05/2024, come da verbale di pari data sottoscritto dal D.L./RUP e dall'impresa;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3176

DETERMINA N. 2705 DEL 21/11/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE – RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELL'AREA GIOCO PRESSO IL PALASCHERMA DI VIA RIELLO. CUP B32H22012010004 – CIG 9986375958. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

- per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti in sede di affidamento n. 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- in corso di esecuzione è stata concessa una sospensione dei lavori con verbale datato 15/07/2024;
- i lavori sono ripresi in data 05/09/2024 e sono stati ultimati il 09/09/2024, entro il termine contrattuale, come da certificato redatto dal Direttore Lavori in pari data;

Precisato che:

- durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni o danni;
- l'impresa appaltatrice ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori nel corso dell'esecuzione delle opere;
- l'appaltatore ha firmato la contabilità finale senza apporre riserve;

Richiamato il Certificato di Regolare Esecuzione datato 12/11/2024, sottoscritto dal D.L./RUP dell'opera – Ing. Paolo Gabbi, Direttore del Settore Lavori Pubblici, Prevenzione e Sicurezza– e dall'impresa in data 12/11/2024 e allegato al presente atto quale parte integrante, dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali per l'ammontare complessivo così risultante:

Importo netto lavori eseguiti (o.s. compresi) al netto dell'IVA € 123.787,78

A dedurre i seguenti pagamenti in acconto eseguiti in favore dell'appaltatore:

- | | |
|---|-------------|
| a) Certificato di pagamento n. 1 del 13/06/2024 (al netto dell'IVA) | € 35.590,00 |
| b) Certificato di pagamento n. 2 del 19/07/2024 (al netto dell'IVA) | € 39.200,00 |
| c) Certificato di pagamento n. 3 del 07/08/2024 (al netto dell'IVA) | € 35.560,00 |

Credito residuo netto dell'impresa € **9.437,78**

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 20/12/2023 che approva il Bilancio di Previsione 2024/2026;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2024/2026, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 27/3/2024, che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 29/2/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3176

DETERMINA N. 2705 DEL 21/11/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE – RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELL'AREA GIOCO PRESSO IL PALASCHERMA DI VIA RIELLO. CUP B32H22012010004 – CIG 9986375958. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

DETERMINA

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione datato 12/11/2024, allegato al presente atto quale parte integrante, sottoscritto in pari data dal Direttore Lavori nonché RUP dell'opera e dall'impresa EDILE RIVIERA S.A.S. di TREVISI SANDRO & C. di Fiesso d'Artico (VE), relativo agli interventi di "VERDE PUBBLICO – RIQUALIFICAZIONE PARCHI GIOCO ANNO 2019. CUP B39E19002680004 – CIG 9388254848";
2. di dare atto che, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori, il credito residuo vantato dall'impresa EDILE RIVIERA S.A.S. di TREVISI SANDRO & C. di Fiesso d'Artico (VE) nei confronti del Comune di Vicenza è pari a € 9.437,78 oltre IVA 10% per complessivi € 10.381,56;
3. di dare atto che può essere liquidato all'impresa EDILE RIVIERA S.A.S. di TREVISI SANDRO & C. con sede legale a Fiesso d'Artico (VE) in Vicolo I. Baldan 4 – P.IVA 04157410277, il credito residuo di € 10.381,56 (IVA 10% compresa), disponibile agli impegni 156309 e 163605 al capitolo 1400200 "PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI PER STRAORDINARIA MANUTENZIONE COMPRESI IMPIANTI TECNOLOGICI C.P.I. E D.LGS 81/2008 E VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA" del bilancio del corrente esercizio, finanziato con devoluzione di mutuo, rientranti nelle somme vincolate con le determinazioni dirigenziali n. 1960 del 21/08/2023 e n. 1542 del 24/07/2024, richiamate nelle premesse;
4. di autorizzare lo svincolo delle polizze fideiussorie emesse da Cattolica Assicurazioni – agenzia Vigonovo a garanzia dell'esecuzione dei lavori in oggetto e, in particolare, della polizza n. 732076579 del 05/12/2023 a titolo di cauzione definitiva e della polizza n. 732077693 del 04/12/2023 per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/12, n. 174;
6. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, co. 32, della L. 06/11/2012 n. 190, secondo quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, attraverso le piattaforme digitali, e dall'art. 37 della L. 14/03/2013 n. 33 sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 3176

DETERMINA N. 2705 DEL 21/11/2024

RESPONSABILE DEL SETTORE: Gabbi Paolo;

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI, PREVENZIONE E SICUREZZA

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE – RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELL'AREA GIOCO PRESSO IL PALASCHERMA DI VIA RIELLO. CUP B32H22012010004 – CIG 9986375958. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)