



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2447

DETERMINA N. 2107 DEL 07/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2019 - CUP B37B19000000004 - CIG 9019256D7E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.



Proposta N. 2447

DETERMINA N. 2107 DEL 07/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2019 - CUP B37B19000000004 - CIG 9019256D7E
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.**IL DIRIGENTE****Premesso** quanto segue:

- con delibera della Giunta Comunale n. 208 del 04/12/2019 è stato approvato il progetto definitivo con CUP B37B19000000004 relativo agli interventi per manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica sul territorio comunale dell'importo complessivo di € 350.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- con determina Dirigenziale n. 1185 del 14/06/2021 è stato affidato, ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, controllo contabilità, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per intervento di "manutenzione straordinaria di impianti di illuminazione pubblica – anno 2019", al RTP composto dal P.I. Crestale Vittorio, Via Calliana n.8, Agugliaro (VI), codice fiscale CRSVTR64H08F964A e partita I.V.A. 03029310244, (mandatario) e dall'Arch. Stefano Valdisolo, Via Umberto I n. 21, Agugliaro (VI), codice fiscale VLDSFN65T30L840P e partita I.V.A. 04255050249 per il prezzo di € 19.000,00 + INARCASSA 4% + IVA 22%, complessivamente € 24.107,20;
- con determina Dirigenziale n. 1355 del 08/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 350.000,00, IVA compresa. Con il medesimo provvedimento si è inoltre stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020, come modificato dal DL 77/2021, con procedura negoziata senza bando previa consultazione di n. 5 operatori economici appartenenti alla categoria OG10 individuati dal Comune di Vicenza, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari.
- con determina Dirigenziale n. 2703 del 12/12/2021 è stato sostituito il CIG 8824616F7B indicato nella determina Dirigenziale n. 1355 del 08/07/2021, cancellato d'ufficio dall'ANAC nelle more del procedimento (così come previsto dalla Delibera ANAC n.1/2017), con il nuovo CIG 9019256D7E;
- con delibera Consiliare n. 56 del 25/11/2019 è stata approvata la Convenzione per l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza per i

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2447

DETERMINA N. 2107 DEL 07/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2019 - CUP B37B19000000004 - CIG 9019256D7E
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

lavori e per le forniture dei beni e servizi e delega delle funzioni di autorità espropriante, successivamente stipulata in data 27/12/2019 PGN 205004/19; conseguentemente e secondo quanto previsto dal punto 7) del dispositivo della determina dirigenziale n. 2037 del 08/11/2019 sopracitata, le procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto sono state espletate da tale stazione appaltante;

- con determina Dirigenziale n. 738 del 04/04/2022 sono stati aggiudicati alla ditta SIE IMPIANTI ELETTRICI S.R.L., Via Arre, 125 – Conselve (PD) – codice fiscale e p. IVA IT01655340287, gli interventi relativi alla MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2019, con un ribasso offerto del 15,220% sull'importo a base d'asta di € 270.338,04 e quindi per il prezzo di € 242.816,51, (compresi gli oneri per la sicurezza di € 13.623,92) + I.V.A. 10%, complessivamente € 267.098,16;
- con medesimo provvedimento la ditta SIE IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni così come descritte nel DGUE allegato all'offerta: "SCAVI E REINTERRI, POSA CAVIDOTTI E CAVI NEL RISPETTO DELLE PERCENTUALI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO";
- con determina Dirigenziale n. 2063 del 01/09/2023 è stato approvato, ai sensi del comma, 2 lett. c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il compenso relativamente ai maggiori oneri conseguenti alla direzione lavori per dei lavori di realizzazione di NUOVE LINEE E INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - CUP B37B19000000004 al R.T.P. costituito dal P.I. Crestale Vittorio, Via Calliana n.8, Agugliaro (VI), codice fiscale CRSVTR64H08F964A e partita I.V.A. 03029310244, (mandatario) e dall'Arch. Stefano Valdisolo, Via Umberto I n. 21, Agugliaro (VI), codice fiscale VLDSFN65T30L840P e partita I.V.A. 04255050249 (mandante), per l'importo di € 1.300,00 + oneri previdenziali 5% + I.V.A., ossia per complessivi € 1.665,30 (oneri previdenziali ed I.V.A. 22% compresi);

Il contratto d'appalto nr 2.462, n. 28.856 di rep.S è stato sottoscritto tra le parti in data 07 Giugno 2022.

L'impresa ha prestato, ai sensi dell'art. 30 comma 3 della Legge n. 109/94 e dell'art. 123 del D. Lgs n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., la copertura assicurativa per danni di esecuzione, per

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2447

DETERMINA N. 2107 DEL 07/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO****OGGETTO:** ILLUMINAZIONE PUBBLICA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2019 - CUP B37B19000000004 - CIG 9019256D7E
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione – data copertura assicurativa dal 08/04/2022
al 08/12/2022 - come segue:

SEZIONE A	Somme assicurate alla stipula	SCOPERTO			
		%	Minimo	Massimo	Franchigia
Partita 1 - Opere	242.816,51	10	5.000,00	===	===
Partita 2 - Opere preesistenti	50.000,00	10	5.000,00	===	===
Partita 3 - Demolizione e sgombero	30.000,00	===	===	===	===
SEZIONE B	Massimale per sinistro alla stipula				
Massimale R.C.T.	500.000,00	10	5.000,00	===	===

L'appaltatore ha prestato, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs 50/2016, apposita polizza fidejussoria (definitiva) n. 40094291005468 emessa il 11/04/2022 da TUA ASSICURAZIONI SPA, fino alla concorrenza di € 18.479,00, a garanzia degli impegni assunti;

Con determinazione dirigenziale n. 1087 del 13/05/2022 è stato autorizzato il subappalto alla ditta Zampini Carlo S.r.l.s di Caprino Veronese (VR) di lavorazioni conducibili alla categoria OG10 per l'importo di Euro 70.000,00 (oneri della Sicurezza Compresi).

I lavori sono stati consegnati il giorno 09/06/2022, come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Le funzioni Responsabile del Procedimento sono state svolte da Ing.Marco Sinigaglia, mentre i lavori sono stati diretti per tutta la loro durata da Crestale P.I.Vittorio e dall'architetto Valdisolo Stefano in qualità COORDINATORE DELLA SICUREZZA.

Il tempo utile per la completa esecuzione dei lavori, in base all'articolo 14 del Capitolato Speciale D'appalto, è stato fissato in giorni 180 naturali e consecutivi di cui sopra e l'ultimazione dei lavori doveva avvenire entro il giorno 05/12/2022.

Con verbale di sospensione del giorno 30/11/2022 i lavori furono sospesi a seguito della RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERE B), C) ed E) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. del 17.10.2022 nella quale si

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2447

DETERMINA N. 2107 DEL 07/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2019 - CUP B37B19000000004 - CIG 9019256D7E
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

ordinava di valutare tutte le opere previste in modifica e variante al contratto originario al fine di determinarne l'incidenza rispetto all'importo di contratto.

In corso d'opera non vi sono state perizie di variante e suppletive, ma una compensazione tra aumenti e diminuzioni tra gruppi di lavorazioni omogenee, come gli scavi in Via Rolle e Scavi in Strada Padana Superiore e Via Simonetti e Ruspoli.

La ripresa dei lavori è avvenuta il giorno 20/04/2023, in quanto le ragioni per le quali gli interventi sono stati sospesi sono venute a cessare. Nella stessa data fu concessa una proroga di 30 gg per l'acquisizione dei materiali necessari a terminare i lavori in Via Simonetti e Ruspoli.

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe il nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori venne fissato per il giorno 25/05/2023.

A seguito della comunicazione di ultimazione dei lavori della SIE Impianti Elettrici Srl del 22/05/2023, il Direttore dei Lavori Crestale Per Ind Vittorio in data 23/05/2023 ne accertava l'ultimazione in tempo utile.

Si precisa, altresì, che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore né sono occorsi lavori in economia.

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, e agli ordini e disposizioni del Rup e del Direttore dei lavori.

Non si sono verificate variazioni "Importanti" tali da giustificare Perizie di variante e/o Suppletive. Quelle minori, entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori, hanno riguardato:

- modifica corpi illuminanti di progetto marca Aec Italo 02 con apparecchi similari tipo Iguzzini modello Street in conformità alle richieste del Gestore Impianti Illuminazione Pubblica "CityGreenLight";
- modifiche alle quantità degli scavi in Via Simonetti - Ruspoli e Strada Padana Superiore in quanto è stato possibile recuperare cavidotti esistenti.

constatato che lo Stato Finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 25/07/2023 e riporta le seguenti annotazioni:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2447

DETERMINA N. 2107 DEL 07/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2019 - CUP B37B19000000004 - CIG 9019256D7E
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

Importo netto dei lavori eseguiti oneri Sicurezza compresi:	242.606,02 €
A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa con nr 03 Sal per complessivi:	241.392,97 €
Resta il credito netto dell'Impresa in:	1.213,05 €

precisato che:

- agli atti non risulta alcuna comunicazione o notifica relativamente alla cessione dei crediti da parte dell'Impresa;
- durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo;
- l'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 18/08/2023 e oltre al Direttore dei Lavori sono intervenuti alla stessa il Sig Franzolin Marco in qualità di legale rappresentante dell'Impresa esecutrice dei lavori e l'Ing. Marco Sinigaglia in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Accertato che:

- le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali;
- nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto;
- la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

richiamato il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 18/08/2023 dal DL dal RUP Ing. Marco Sinigaglia, e dall'impresa SIE IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;

considerato che l'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati nel conto finale confermato al netto è pari a € 242.606,02 e risulta inferiore alle somme autorizzate di € 242.816,51 per cui si è avuta una economia pari a € 210,49; precisato quanto segue:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2447

DETERMINA N. 2107 DEL 07/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2019 - CUP B37B19000000004 - CIG 9019256D7E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

- Ammontare del conto finale		242.606,02 €
- A dedurre:		
a) per penale di ritardo	- €	
b) per detrazioni	- €	
c) per n.3 acconti già corrisposti	241.392,97 €	
Sommano le detrazioni		241.392,97 €
Resta il credito dell'Impresa		1.213,05 €

Pertanto, il credito dell'Impresa ascende in nette € 1.213,05 che possono essere corrisposte all'Impresa SIE Impianti Elettrici Srl, con sede in Via Arre 125, Conselve (PD) a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);



Proposta N. 2447

DETERMINA N. 2107 DEL 07/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2019 - CUP B37B19000000004 - CIG 9019256D7E
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 18/08/2023 dal Direttore dei Lavori Crestale Per. Ind .Vittorio, dal RUP Ing. Marco Sinigaglia e dall'impresa SIE IMPIANTI ELETTRICI S.R.L relativo a “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2019”;
- 2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato, vista pure la relazione sul conto finale, alla ditta SIE IMPIANTI ELETTRICI S.R.L., Via Arre, 125 – Conselve (PD) – codice fiscale e p. IVA IT01655340287 il credito residuo pari a € 1.213,05 + I.V.A. 10% pari a complessivi € 1.334,36 rientrante nella spesa complessiva impegnata con determina n. 738 del 04/04/2022 sopracitata;
- 3) di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria (definitiva) n. 40094291005468 emessa il 11/04/2022 da TUA ASSICURAZIONI SPA, fino alla concorrenza di € 18.479,00, a garanzia degli impegni assunti, citata nelle premesse;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 2447

DETERMINA N. 2107 DEL 07/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO**

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2019 - CUP B37B19000000004 - CIG 9019256D7E
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.



Proposta N. 2447

DETERMINA N. 2107 DEL 07/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO**

OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ANNO 2019 - CUP B37B19000000004 - CIG 9019256D7E
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE LAVORI.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)