



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2449

DETERMINA N. 2108 DEL 07/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI DI COMPLETAMENTO BLOCCO SUD DEL CENTRO AD USO COLLETTIVO DEL PEEP DI S. PIO X. CUP B39H19000490004 – CIG Z893634103. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



Proposta N. 2449

DETERMINA N. 2108 DEL 07/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI DI COMPLETAMENTO BLOCCO SUD DEL CENTRO AD USO COLLETTIVO DEL PEEP DI S. PIO X. CUP B39H19000490004 – CIG Z893634103. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**IL DIRIGENTE**

Premesso che,

- il programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e l'elenco annuale 2019, approvati unitamente al bilancio di previsione 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12.12.2018 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi di manutenzione straordinaria di impianti sportivi;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 23/10/2019 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di blocco sud del centro ad uso collettivo PEEP San Pio X dell'importo complessivo di € 58.000,00 I.V.A. compresa finanziato con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti, il cui quadro economico risulta così composto:

	IMPORTO DEI LAVORI	IMPORTO €
A.1	Lavori e corpo e a misura	38.583,42
A.2	Oneri sicurezza	700,00
A	TOTALE LAVORI a corpo e a misura (inclusi oneri sicurezza)	39.283,42
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Lavori in economia ed imprevisti	6.550,00
B.2	Spese per allacciamenti	400,00
B.3	Spese tecniche art.113, c.3 <u>D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.</u>	565,68
B.4	Spese tecniche art.113, c.4 <u>D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.</u>	141,42
B.5	Spese tecniche per progettazione esecutiva (impianti, <u>coord.sicurezza</u>)	2.000,00
B.6	Spese tecniche coordinatore sicurezza in fase di esecuzione e DL	3.000,00
B.7	I.V.A. 10% e 4% su lavori (A e B.1)	4.623,34
B.8	I.V.A. (22%) su B.2, B.5, CNPAIA e arrotondamenti	1.436,14
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	18.716,58
	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	58.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 1025 del 09/05/2022 sono stati affidati i lavori dell'opera de quo, alla ditta ICA CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI con Sede legale in ISOLA VICENTINA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2449

DETERMINA N. 2108 DEL 07/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI DI COMPLETAMENTO BLOCCO SUD DEL CENTRO AD USO COLLETTIVO DEL PEEP DI S. PIO X. CUP B39H19000490004 – CIG Z893634103. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(VI) per l'importo di € 37.933,00 corrispondente al ribasso offerto del 3,50%, + € 700,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 37.933,00 + IVA 10%, alle condizioni del progetto approvato;

Considerato che:

- con lettera del 06/03/2023 è stato sottoscritto il contratto mediante lettera commerciale PGN 39463 del 07/03/2023;
- in data 20/07/2022 è stata effettuata con verbale la consegna dei lavori parziale e in data 13/10/2022 è stato redatto verbale di consegna definitiva dei lavori;
- la durata dei lavori è stata prevista per 75 giorni solari consecutivi e, a seguito di sospensione dei lavori e riprese è stata concessa una proroga per n. 66 giorni naturali consecutivi, con nuova scadenza di ultimazione lavori fissata 03/03/2023;
- non sono stati autorizzati subappalti;

I lavori sono stati, con certificato di ultimazione lavori del 07/03/2023, dichiarati dalla Direzione Lavori ultimati entro il termine contrattuale e sono stati assegnati 30 giorni per la realizzazione delle lavorazioni di piccole entità, marginali e non incidenti nell'uso e nella funzionalità dell'opera e dallo stesso risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, confermando l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti di € 37.930,03 (compresi oneri per la sicurezza di importo pari ad € 700,00), + I.V.A., rispetto alla somma autorizzata di € 37.933,00 con una minore spesa di € 2,97 e residuando un credito netto residuo, a fronte del 1° SAL corrisposto con certificato del 27/02/2023 di € 30.401,39, pari ad € 7.528,64 + I.V.A. che si può liquidare all'impresa esecutrice.

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2449

DETERMINA N. 2108 DEL 07/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI DI COMPLETAMENTO BLOCCO SUD DEL CENTRO AD USO COLLETTIVO DEL PEEP DI S. PIO X. CUP B39H19000490004 – CIG Z893634103. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 13/06/2023 dal Direttore dei lavori, Ing. Giovanni Fichera dell'Ufficio Manutenzioni, Prevenzione e Sicurezza, sottoscritto dalla ditta esecutrice I.C.A. CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI, relativo agli interventi di "Lavori di completamento del blocco sud del centro ad uso collettivo del PEEP di San Pio X";
- 2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo alla ditta I.C.A CONSORZIO ARTIGIANI ASSOCIATI con sede legale in Via Marotti, 8, ISOLA VICENTINA (VI) – P.IVA 03353360245 per € € 7.528,64 + I.V.A. come per legge, rientrante nella spesa complessiva impegnata con la determinazione dirigenziale n. 1025/2022 citata in premessa;
- 3) di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n° 585.01.27.2799837385 emessa in data 06/06/2022 dalla Compagnia di Assicurazione SACE BT S.p.a. dell'importo di € 1.896,65, a garanzia dell'esecuzione dei lavori;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 2449

DETERMINA N. 2108 DEL 07/09/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI DI COMPLETAMENTO BLOCCO SUD DEL CENTRO AD USO COLLETTIVO DEL PEEP DI S. PIO X. CUP B39H19000490004 – CIG Z893634103. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)