



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2428

## **DETERMINA** **N. 2089 DEL 06/09/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

### **OGGETTO:**

PATRIMONIO COMUNALE – PROGETTO PARTECIPATO 2018 “CORRERE CON LA MENTE: UN PERCORSO DI CONDIVISIONE CON LA CITTA’ TRA SCUOLA E APPRENDIMENTO DIGITALE” - CUP B35B18010340004 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI CIG 9074612EB5



Proposta N. 2428

**DETERMINA N. 2089 DEL 06/09/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – PROGETTO PARTECIPATO 2018 “CORRERE CON LA MENTE: UN PERCORSO DI CONDIVISIONE CON LA CITTA' TRA SCUOLA E APPRENDIMENTO DIGITALE” - CUP B35B18010340004 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI CIG 9074612EB5****IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- il programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l'elenco annuale 2018 approvati unitamente al bilancio di previsione 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/174362 del 19/12/2017, prevedono, tra l'altro, lo stanziamento per lo svolgimento del bilancio partecipativo, e la Giunta comunale, con deliberazione n. 229 del 29.12.2017, in adempimento del “Regolamento per la disciplina del Bilancio Partecipativo del Comune di Vicenza” - art. 5, comma 2, ha definito il limite minimo e massimo di spesa di ciascun progetto ed i tempi di svolgimento del processo partecipativo;
- con determina dirigenziale 2036 del 9.10.2018, a seguito di procedura comparativa, è stato affidato al geom. Simone Bernardi di Rosà (VI), codice fiscale BRN SMN 74S08 A703G, partita I.V.A.02518510249, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'incarico della progettazione definitiva dei lavori relativi al progetto partecipativo 2018 “Correre con la mente: un percorso di condivisione con la città tra scuola e apprendimento digitale”, rinviando ad un successivo provvedimento il conferimento dell'incarico per quanto riguarda le successive prestazioni professionali ricomprese nella procedura comparativa. Il professionista ha offerto il ribasso del 25,50%;
- il progetto definitivo degli interventi di cui sopra è stato approvato con delibera della Giunta comunale n. 203/179978 del 5.12.2018 per l'importo complessivo di € 150.000,00 finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- con determina dirigenziale n. 2112 del 15/11/2019 è stato affidato ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'incarico della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e CRE dei lavori relativi al progetto partecipativo 2018 “Correre con la mente: un percorso di condivisione con la città tra scuola e apprendimento digitale”, al geom. Simone Bernardi, Via Campagnola 15/B - Rosà (VI), codice fiscale BRN SMN 74S08 A703G, partita I.V.A.02518510249, complessivo di € 10.988,14 che trovava copertura all'impegno n. 125679 del Cap. n. 1400202 "Progetto partecipativo patrimonio comunale";
- con determina dirigenziale n. 1604 del 07/08/2021 veniva approvato il progetto esecutivo e determina a contrarre relativo al progetto partecipativo 2018 “Correre con la mente: un

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 2428

**DETERMINA N. 2089 DEL 06/09/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** PATRIMONIO COMUNALE – PROGETTO PARTECIPATO 2018 “CORRERE CON LA MENTE: UN PERCORSO DI CONDIVISIONE CON LA CITTA' TRA SCUOLA E APPRENDIMENTO DIGITALE” - CUP B35B18010340004 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI CIG 9074612EB5

percorso di condivisione con la città tra scuola e apprendimento digitale” dell'importo complessivo di € 150.000,00 (I.V.A. compresa), con CIG 8826007B60, che nelle more della procedura di affidamento veniva annullato d'ufficio da A.N.A.C. ex delibera 1/2017; il quadro economico risultava il seguente:

<b>IMPORTO LAVORI</b>	
Lavori	116.721,70
Oneri per la sicurezza	3.300,00
<b>Totale importo lavori</b>	<b>120.021,70</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
Lavori in economia ed esclusi dall'appalto (iva inclusa)	2.587,56
Imprevisti (iva inclusa)	2.000,00
Spese Tecniche	9.006,67
Fondo incentivante art. 113 DLgs 50/2016 per funzioni tecniche e risorse finanziarie	1.920,35
Fondo incentivante art. 113 DLgs 50/2016 per risorse finanziarie	480,08
IVA 10% su lavori	12.002,17
IVA 22% su spese tecniche	1.981,47
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>29.978,30</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO</b>	<b>150.000,00</b>

- con il medesimo provvedimento si decideva di affidare i lavori, ai sensi dell'art.1 comma 2 D.L. “Semplificazioni” (convertito in Legge 120/2020), con procedura semplificata mediante affidamento diretto, anche previa valutazione comparativa di almeno 2 preventivi di spesa, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 95 comma 6 del medesimo D.Lgs. 50/2016 e s.m.i:

a) Percentuale di ribasso sull'importo a base di gara	Max 30
b) n. giorni di anticipo sul termine di ultimazione dei lavori	Max 30

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2428

**DETERMINA N. 2089 DEL 06/09/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** PATRIMONIO COMUNALE – PROGETTO PARTECIPATO 2018 “CORRERE CON LA MENTE: UN PERCORSO DI CONDIVISIONE CON LA CITTA' TRA SCUOLA E APPRENDIMENTO DIGITALE” - CUP B35B18010340004 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI CIG 9074612EB5

c) n. mesi manutenzione straordinaria opere realizzate	Max 15
d) n. ore per assistenza edile per ripristini e rifiniture	Max 20
e) pulizia finale del cantiere	Max 5
TOT. MAX	100

- con determina dirigenziale n. 312 del 11/02/2022 sono stati affidati i lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 2 DL Semplificazioni (convertito in Legge 120/2020) e s.m.i., **alla ditta SOFIA Costruzioni S.r.l.** con sede legale in Via Matteotti, 92 – 92020 Grotte (AG), C.F. e P. IVA 04713650820, per l'importo di € 106.391,82 corrispondente al ribasso offerto del 8,85 % + 3.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 109.691,82 + IVA 10%, **alle condizioni del progetto approvato con determina dirigenziale n. 1604 del 07/08/2021**, con CIG 9074612EB5;

In data 01/04/2022 è stato sottoscritto il contratto d'appalto N. 28.830 di Rep.S. e N. 2.448 di Racc.; l'importo contrattuale, ammonta a netti € 109.691,82 + IVA al 10%, comprensivo degli oneri di sicurezza.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa ha regolarmente presentato polizza fideiussoria n. 1854551 emessa il 03/03/2022 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.a., Agenzia Assistudio – Palermo, a copertura della somma garantita dell'importo di € 10.969,18.

- Con determina dirigenziale n. 2112 del 15/11/2019 è stato affidato l'incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al geom. Simone Bernardi di Rosà per l'importo di € 8.660,26 + Oneri previdenziali e IVA.

In data 19/09/2022 è stato redatto il Verbale di Consegna dei Lavori parziale mentre quello definitivo è stato redatto in data 05/12/2022.

Per l'esecuzione dei lavori erano stati stabiliti, dall'articolo 14 del Capitolato Speciale d'Appalto e da quanto offerto in fase di gara, giorni 60 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori scadeva quindi il 02/02/2023. Il Contratto d'Appalto all'art.



Proposta N. 2428

**DETERMINA N. 2089 DEL 06/09/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – PROGETTO PARTECIPATO 2018 “CORRERE CON LA MENTE: UN PERCORSO DI CONDIVISIONE CON LA CITTA' TRA SCUOLA E APPRENDIMENTO DIGITALE” - CUP B35B18010340004 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI CIG 9074612EB5**

18, in applicazione di quanto offerto in sede di gara, stabiliva una penale del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine contrattuale.

Nel corso dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- con determina dirigenziale n. 1429 del 22/06/2022 è stato autorizzato il subappalto alla ditta PROTECNA SRL di Bracciano (RM) per l'importo di € 14.268,12 + IVA 10%;
- con determina dirigenziale n. 2221 del 07/10/2022 è stato autorizzato il subappalto alla ditta BEDIN STRADE Srl di Vicenza (VI) per l'importo di € 25.000,00.

Durante l'esecuzione dei lavori non sono sopravvenute circostanze tali da prevedere modifiche e/o interventi aggiuntivi finalizzati al miglioramento e completamento dell'opera e della sua funzionalità, pertanto non è stata redatta alcuna perizia di variante. Al fine di completare l'opera e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, sono stati concordati n. 5 Nuovi Prezzi con verbali in data 20/10/2022 e 25/01/2023.

I lavori non sono stati sospesi e non è stata richiesta alcuna proroga; durante il sopralluogo per la redazione del verbale di ultimazione lavori è stato solamente assegnato il termine di 30 giorni per completare la posa dei tendaggi nell'aula magna della scuola V. da Feltre (lavorazione marginale e di modesta entità).

Per effetto di quanto sopracitato, l'ultimazione dei lavori per la posa dei soli tendaggi dell'aula magna della scuola V. da Feltre risulta essere il 04/03/2023.

La direzione dei lavori con Certificato del 02/02/2023 ha dichiarato ultimati gli interventi alla medesima data, quindi entro il tempo utile contrattuale, se non per la posa dei soli tendaggi installati in tempo utile.

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore e non sono occorse anticipazioni in denaro.

Lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 12/04/2023 e riporta le seguenti annotazioni (importi da considerare al netto dell'IVA):



Proposta N. 2428

**DETERMINA N. 2089 DEL 06/09/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – PROGETTO PARTECIPATO 2018 “CORRERE CON LA MENTE: UN PERCORSO DI CONDIVISIONE CON LA CITTA’ TRA SCUOLA E APPRENDIMENTO DIGITALE” - CUP B35B18010340004 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI CIG 9074612EB5**

a) Importo netto dei lavori eseguiti	€	109.255,98
b) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all'impresa: Acconto del 13/01/2023	€	88.700,00
<b>Resta il credito netto dell'Impresa in</b>	<b>€</b>	<b>20.555,98</b>
<b>Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:</b>		
a) Importo netto autorizzato per i lavori	€	109.691,82
b) Importo netto dei lavori eseguiti risultanti dalla Stato finale con un'economia di	€	109.255,98
	€	<u>435,84</u>

L'Impresa ha firmato gli atti contabili senza inserire riserve di sorta e nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Agrigento mediante polizza assicurativa n. 1142232 con decorrenza a carattere continuativo; durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Per quanto risulta dagli atti, i lavori si sono svolti, in generale, secondo le previsioni di progetto e degli ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione dei Lavori, si precisa, altresì, che non sono state apportate significative variazioni al progetto. Alcune modifiche di dettaglio sono state effettuate entro i limiti della facoltà della direzione lavori previo confronto con il RUP quali ad esempio la mancata realizzazione delle contro pareti in cartongesso nell'aula magna della scuola V. da Feltre.

**Ciò premesso**, considerato che per lo svolgimento dei lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo i progetti regolarmente approvati, salvo lievi modifiche rientranti entro i limiti discrezionali della Direzione dei Lavori, ai sensi della normativa vigente;
- che per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate negli atti contabili e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto o quelli successivamente concordati ed approvati a norma di legge;
- che l'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati, al netto, nel conto finale confermato, ed eseguiti a regola d'arte è pari a € 109.255,98 ed è inferiore alla somma autorizzata pari a € 109.691,82 per cui si è avuta un economia pari a € 435,84;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2428

**DETERMINA N. 2089 DEL 06/09/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** PATRIMONIO COMUNALE – PROGETTO PARTECIPATO 2018 “CORRERE CON LA MENTE: UN PERCORSO DI CONDIVISIONE CON LA CITTA' TRA SCUOLA E APPRENDIMENTO DIGITALE” - CUP B35B18010340004 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI CIG 9074612EB5

- e) che l'impresa, secondo quanto sopra riportato ha ottemperato agli obblighi di legge relativamente alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e agli obblighi contributivi;
- f) che i lavori sono stati ultimati entro il tempo contrattualmente assegnato;
- g) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;
- h) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;
- i) che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserve;
- j) che per quanto non è più ispezionabile, di difficile ispezione o non è stato ispezionato, la Direzione dei Lavori e l'Impresa hanno concordemente assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati.

**Richiamato** il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 31/05/2023 dal DIRETTORE DEI LAVORI geom. Simone Bernardi, dal RUP, Ing. Giovanni Fichera, e dall'impresa SOFIA COSTRUZIONI SRL, dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte; viene indicato il credito dell'Impresa da liquidare come segue (importi da considerare al netto di IVA):

a) Importo netto dei lavori eseguiti	€	109.255,98
b) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto all'impresa:		
1. Certificato in data 13/01/2023	€	88.700,00
<b>Resta il credito netto dell'Impresa in</b>	<b>€</b>	<b>20.555,98</b>

precisando che e si potrà corrispondere all'Impresa SOFIA Costruzioni S.r.l. di Grotte (AG), a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di che trattasi, dopo la superiore approvazione del presente atto e le rettifiche revisionali, o previa presentazione della polizza fideiussoria a copertura della rata a saldo, ai sensi dell'art. 103 comma 6 del D.Lgs 50/2016.

L'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria per la rata di saldo n. PC6ZDM01 emessa il 24/05/2023 da ZURICH, fino alla concorrenza di € 328,89, ai sensi dell'art 103 comma 1 del D. Lgs 50/2016.



Proposta N. 2428

**DETERMINA N. 2089 DEL 06/09/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – PROGETTO PARTECIPATO 2018 “CORRERE CON LA MENTE: UN PERCORSO DI CONDIVISIONE CON LA CITTA' TRA SCUOLA E APPRENDIMENTO DIGITALE” - CUP B35B18010340004 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI CIG 9074612EB5**

L'appaltatore ha prestato apposita polizza fidejussoria (definitiva) n. 1003413795 emessa il 04/08/2023 da HDI ASSICURAZIONI, fino alla concorrenza di € 3.600,00, a garanzia dei 36 mesi offerti per la manutenzione straordinaria degli interventi realizzati.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**



Proposta N. 2428

**DETERMINA N. 2089 DEL 06/09/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – PROGETTO PARTECIPATO 2018 “CORRERE CON LA MENTE: UN PERCORSO DI CONDIVISIONE CON LA CITTA' TRA SCUOLA E APPRENDIMENTO DIGITALE” - CUP B35B18010340004 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI CIG 9074612EB5**

- 1) di approvare l'allegata Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione datata 31/05/2023 sottoscritta dal DIRETTORE DEI LAVORI geom. Simone Bernardi, dal RUP, Ing. Giovanni Fichera, e dall'impresa SOFIA COSTRUZIONI SRL, relativamente al PROGETTO PARTECIPATO 2018 “CORRERE CON LA MENTE: UN PERCORSO DI CONDIVISIONE CON LA CITTA' TRA SCUOLA E APPRENDIMENTO DIGITALE”;
- 2) di dare atto che, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori, può essere liquidato all'impresa SOFIA COSTRUZIONI SRL con sede legale in Via Matteotti, 92 – 92020 Grotte (AG) CF/Partita I.V.A. P. IVA 04713650820 il credito residuo di € 20.555,98 oltre I.V.A. 10%, complessivamente € 22.611,58 (I.V.A. compresa), rientrante nella somma impegnata con la determina dirigenziale n. 312 del 11/02/2022 richiamata in premessa, a saldo di ogni avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi;
- 3) di autorizzare lo svincolo della polizza fideiussoria n. 1854551 emessa il 03/03/2022 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.a., Agenzia Assistudio – Palermo, a garanzia dell'esecuzione dei lavori;
- 4) di dare atto che, il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della Legge 6.11.2012 n.190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2428

**DETERMINA N. 2089 DEL 06/09/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO**

**OGGETTO: PATRIMONIO COMUNALE – PROGETTO PARTECIPATO 2018 “CORRERE CON LA MENTE: UN PERCORSO DI CONDIVISIONE CON LA CITTA' TRA SCUOLA E APPRENDIMENTO DIGITALE” - CUP B35B18010340004 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI CIG 9074612EB5**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)