

Data 23 APR. 201331629

DETERMINA

 PROTOCOLLO GENERALE : N. DEL 23 APR. 2013
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) S (CATEGORIA);

CODICE UFFICIO: 23 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 23 ; CENTRO DI COSTO: 23 ;

FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;

TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione del quadro economico definitivo finale dei lavori di riqualificazione di Strada Bertesina, Quintarello e laterali e utilizzo ulteriori economie per interventi di asfaltatura Strada Caveggiara.

CUP B37H12001740004

4023.DOCP

**IL DIRETTORE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE,
GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE**


Premesso quanto segue:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 321/57793 del 8.8.2012 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione di Strada Bertesina, Quintarello e laterali, dell'importo complessivo di € 300.000,00, IVA compresa, sulla base del seguente quadro economico:

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
Lavori a misura	165.933,49
Lavori a corpo	1.351,50
Lavori in economia	25.772,00
Oneri per la Sicurezza esclusi dall'appalto	7.000,00
Totale importo lavori	200.056,99
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Lavori in economia esclusi dall'appalto	20.000,00
Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/06	3.000,85
Spese tecniche:	
Progettazione, direzione lavori, assistenza, contabilità e CRE	15.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	15.554,19
Spese per pubblicità	500,00
I.V.A. 21% su spese tecniche	3.276,00
I.V.A. 21% su lavori	42.011,97
INARCASSA 4%	600,00
Totale somme a disposizione	99.943,01
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	300.000,00

A seguito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale PGN 65081 del 7.9.2012 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Battaglin Costruzioni srl di Molvena (VI) con un

(firma)





DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. ³¹⁶²⁰ DEL **23 APR. 2013**
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 23 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 23 ; CENTRO DI COSTO: 23 ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione del quadro economico definitivo finale dei lavori di riqualificazione di Strada Bertesina, Quintarello e laterali e utilizzo ulteriori economie per interventi di asfaltatura Strada Caveggiara.

CUP B37H12001740004

ribasso del 34,48% sui lavori a base d'asta, pari a un importo contrattuale di € 133.490,94 + IVA 21% e alle condizioni del progetto posto a base di gara.

A seguito delle economie di spesa conseguenti al ribasso d'asta, con determinazione dirigenziale PGN 81497 del 5.11.2012 sono rilevate delle economie di spesa sulle opere previste nel programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014 ed elenco annuale 2012 finanziate con ricavi derivanti dalla vendita di azioni Autostrada, tra cui l'importo di € 70.000,00 relativamente al progetto di riqualificazione di Strada Bertesina, Quintarello e alterali.

Conseguentemente il quadro economico dei lavori sopraccitati, è stato così rideterminato:

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
Lavori	126.490,94
Oneri per la Sicurezza	7.000,00
Totale importo lavori	133.490,94
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Lavori in economia esclusi dall'appalto	20.000,00
Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/06	3.000,85
Spese tecniche:	
Progettazione, direzione lavori, assistenza, contabilità e CRE	15.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	16.054,19
Spese per pubblicità	0,00
I.V.A. 21% su spese tecniche	3.276,00
I.V.A. 21% su lavori	28.033,10
INARCASSA 4%	600,00
Ribasso d'asta	10.544,92
Totale somme a disposizione	96.509,06
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	230.000,00

Essendo i lavori in fase di ultimazione, con determinazione dirigenziale PGN 88338 del 29.11.2012 è stato approvato il seguente quadro economico finale, riducendo conseguentemente di € 25.000,00 l'importo complessivo di progetto:

(firma)  AMM_M10 R_00



DETERMINA

31620

23 APR. 2013

PROTOCOLLO GENERALE : N. DEL CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 23 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 23 ; CENTRO DI COSTO: 23 ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione del quadro economico definitivo finale dei lavori di riqualificazione di Strada Bertesina, Quintarello e laterali e utilizzo ulteriori economie per interventi di asfaltatura Strada Caveggiara.

CUP B37H12001740004

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
Lavori	126.490,94
Oneri per la Sicurezza	7.000,00
Totale importo lavori	133.490,94
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Lavori in economia esclusi dall'appalto	0,00
Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/06	3.000,85
Spese tecniche:	
Progettazione, direzione lavori, assistenza, contabilità e CRE	15.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	21.599,11
Spese per pubblicità	0,00
I.V.A. 21% su spese tecniche	3.276,00
I.V.A. 21% su lavori	28.033,10
INARCASSA 4%	600,00
Ribasso d'asta	0,00
Totale somme a disposizione	71.509,06
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	205.000,00

Con provvedimento dirigenziale PGN 14113 del 19.2.2013 è stata approvata la spesa di € 4.356,00, IVA compresa, per gli interventi aggiuntivi relativi al prolungamento del tombotto di Via Bertesinella, nell'ambito dei lavori di riqualificazione di Strada Bertesina, Quintarello e laterali.

Con provvedimento dirigenziale PGN 29967 del 16.4.2013 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione di Strada Bertesina, Quintarello e laterali, dal quale risulta che essi sono stati eseguiti per un ammontare pari a € 133.117,02 + IVA, oneri per la sicurezza compresi. E' pertanto ora possibile determinare il quadro economico definitivo finale dell'opera, così suddiviso:

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
Lavori	126.117,02
Oneri per la Sicurezza	7.000,00
Totale importo lavori	133.117,02
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro

(firma)

AMM. MIOR



DETERMINA

23 APR. 2013

PROTOCOLLO GENERALE: N. 316200 DEL 23 (TITOLO) 5 CATEGORIA);
 CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 5 CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 23 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 23 ; CENTRO DI COSTO: 23 ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione del quadro economico definitivo finale dei lavori di riqualificazione di Strada Bertesina, Quintarello e laterali e utilizzo ulteriori economie per interventi di asfaltatura Strada Caveggiara.

CUP B37H12001740004

Lavori in economia esclusi dall'appalto	0,00
Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/06	3.000,85
Spese tecniche:	
Progettazione, direzione lavori, assistenza, contabilità e CRE	15.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	4.356,00
Spese per pubblicità	0,00
I.V.A. 21% su spese tecniche	3.276,00
I.V.A. 21% su lavori	27.954,57
INARCASSA 4%	600,00
Ribasso d'asta	0,00
Totale somme a disposizione	54.187,42
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	187.304,44

A seguito del quadro economico definitivo finale, risulta un costo complessivo dell'opera pari a € 187.304,44, determinando un'economia di € 17.695,56 che comporta una ulteriore riduzione pari a € sull'impegno codice 80919 n. 3075/12 del capitolo 1940901 "Strade, marciapiedi e piste ciclabili: riqualificazione e manutenzione straordinaria finanziate con vendita azioni Autostrada" del bilancio del corrente esercizio gestione competenza finanziato con ricavi.

Visto che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013 – 2015 e l'elenco annuale 2013 approvati unitamente al bilancio di previsione 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 2.4.2013 prevedono, tra l'altro, interventi di manutenzione stradale e relative pertinenze, segnaletica, marciapiedi e piste ciclabili, si ritiene opportuno utilizzare le economie sopraevidenziate per la realizzazione dell'asfaltatura di Strada Caveggiara, particolarmente deteriorata a seguito di sopralluoghi eseguiti dai tecnici comunali.

In considerazione della tipologia dei lavori e dell'entità della spesa, si ritiene opportuno procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/06, alla ditta Costruzioni Generali Girardini spa di Sandrigo (VI), in possesso degli adeguati requisiti, la quale con nota in data 16.4.2013, acquisita al PGN 31541 del 16.4.2013, si è dichiarata disposta ad eseguire gli interventi richiesti per l'importo complessivo di € 17.690,20, IVA 21% compresa. L'importo è ritenuto congruo.

Tutto ciò premesso:

(firma)

MM_M10 R_00



DETERMINA

31620
 PROTOCOLLO GENERALE: N. DEL 23 APR. 2013
 CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 23 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 23 ; CENTRO DI COSTO: 23 ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione del quadro economico definitivo finale dei lavori di riqualificazione di Strada Bertesina, Quintarello e laterali e utilizzo ulteriori economie per interventi di asfaltatura Strada Caveggiara.

CUP B37H12001740004

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/26033 del 2 aprile 2013 che approva il Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013 – 2015;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 167/36951 del 23.5.2012 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2012-2014 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza;

DETERMINA

- 1) di approvare il quadro economico definitivo finale dei lavori di riqualificazione di Strada Bertesina, Quintarello e laterali, che comporta un'ulteriore economia di € 17.695,56 sull'importo complessivo previsto con deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 8.8.2012 e che viene così rideterminato:

IMPORTO DEI LAVORI	Euro
Lavori	126.117,02
Oneri per la Sicurezza	7.000,00
Totale importo lavori	133.117,02
SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Lavori in economia esclusi dall'appalto	0,00
Incentivi art. 92 D. Lgs. 163/06	3.000,85
Spese tecniche:	
Progettazione, direzione lavori, assistenza, contabilità e CRE	15.000,00
Imprevisti e arrotondamenti	4.356,00
Spese per pubblicità	0,00
I.V.A. 21% su spese tecniche	3.276,00

(firma)

AMM_M10 R/00



DETERMINA


PROTOCOLLO GENERALE : N. 31620 DEL 23 APR. 2013
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 23 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 23 ; CENTRO DI COSTO: 23 ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione del quadro economico definitivo finale dei lavori di riqualificazione di Strada Bertesina, Quintarello e laterali e utilizzo ulteriori economie per interventi di asfaltatura Strada Caveggiara.

CUP B37H12001740004

I.V.A. 21% su lavori	27.954,57
INARCASSA 4%	600,00
Ribasso d'asta	0,00
Totale somme a disposizione	54.187,42
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	187.304,44

- 17.243,12 22/4/13*
- 2) di ridurre, conseguentemente, di € ~~17.695,56~~ l'impegno codice 80919 n. 3075/12 del capitolo 1940901 "Strade, marciapiedi e piste ciclabili: riqualificazione e manutenzione straordinaria finanziate con vendita azioni Autostrada" del bilancio 2013 finanziato con ricavi di € 947,08 l'impegno codice 81326 n. 3303/12; *22/4/13*
 - 3) di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse, alla ditta Costruzioni Generali Girardini spa – Via Astico – 36066 Sandrigo (VI) - P. IVA 03276730243 i lavori di asfaltatura di Stada Caveggiara, per l'importo complessivo di € 17.690,20, IVA 21% compresa, alle condizioni del preventivo in data 16.4.2013, acquisito al PGN 31541 (CIG Z700998AC9);
 - 4) di impegnare la spesa complessiva di € 17.690,20, IVA compresa, al capitolo⁰ 1940901 "Strade, marciapiedi e piste ciclabili: riqualificazione e manutenzione straordinaria finanziate con vendita azioni Autostrada" del bilancio 2013;
 - 5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

(firma)  AMM_M10 R_00



DETERMINA

PROTOCOLLO GENERALE : N. ³¹⁶²⁸ DEL ²³ APR. 2013
 CLASSIFICAZIONE : 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
 CODICE UFFICIO: 23 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 23 ; CENTRO DI COSTO: 23 ;
 FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
 TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE – Approvazione del quadro economico definitivo finale dei lavori di riqualificazione di Strada Bertesina, Quintarello e laterali e utilizzo ulteriori economie per interventi di asfaltatura Strada Caveggiara.

CUP B37H12001740004

Registrazione:

Impegno di spesa

Accertamento di entrata

Tot.€ 17.690,20

N.:

Data:

Cap. n.:

Anno di imputazione		€	Anno di pagamento / riscossione		€	Controllo di cassa
1	2013	17.690,20	2013	17.690,20		OK
2	2014		2014			OK
3	2015		2015			OK
4	2016		2016			OK
5	2017		2017			OK
6	2018		2018			OK
7	2019		2019			OK
8	2020		2020			OK
9	2021		2021			OK
10	2022		2022			OK

- 6) di stabilire che il contratto con la ditta Costruzioni Generali Girardini spa di Sandrigo (VI) verrà stipulato per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, in applicazione dell'art. 19 del vigente regolamento dei contratti, previa verifica della regolarità contributiva;
- 7) di stabilire che il pagamento alla ditta Costruzioni Generali Girardini spa di Sandrigo (VI) avverrà in un'unica soluzione a lavori ultimati e riconosciuti regolarmente eseguiti dagli uffici comunali, previa verifica della regolarità contributiva;
- 8) di dare atto che la ditta Costruzioni Generali Girardini spa di Sandrigo (VI), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- 9) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;

(firma)



AMM_M10 R_00



DETERMINA

31620
23 APR. 2013

PROTOCOLLO GENERALE: N. DEL 23 APR. 2013
CLASSIFICAZIONE: 6 (TITOLO) 5 (CATEGORIA);
CODICE UFFICIO: 23 ; CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA': 23 ; CENTRO DI COSTO: 23 ;
FUNZIONARIO ESTENSORE: PIVOTTO PAOLA;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: GALIAZZO DIEGO;
TIPO ATTO: DET. DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO

OGGETTO: STRADE - Approvazione del quadro economico definitivo finale dei lavori di riqualificazione di Strada Bertesina, Quintarello e laterali e utilizzo ulteriori economie per interventi di asfaltatura Strada Caveggiara.

CUP B37H12001740004

10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio Preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 102/09.

22/04/2013

Vicenza, Parere favorevole: La P.O./A.P.
arch. Raffaella Gianello

Vicenza, 22/04/13' IL DIRIGENTE
ing. Diego Galiazzo

Vicenza, IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Caporrino

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267,

CAPITOLO: 1940801 IMPEGNO N. 90803 DEL / € 17.243,12
FINANZIAMENTO

CAPITOLO: 1940801 IMPEGNO N. 90804 DEL / € 447,08
FINANZIAMENTO

Vicenza, 4/7/13 Visto: la P.O./A.P. (Lorella Sorgato)

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Addì 8/7/13 il Responsabile del Servizio (dott. Mauro Bellesia)

Copia conforme all'originale

Vicenza 23 LUG 2013



Il Funzionario incaricato dal Sindaco
Mauro Bellesia

(firma) AMM_M10 R_00