



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 580

DETERMINA N. 558 DEL 14/04/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

BENI CULTURALI - SUBAPPALTO DI LAVORAZIONI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OS21 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO PGN 15864/2014. PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE DITTA NEGROPAL SRL E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0049006/2015 del 12/05/2015

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 580

DETERMINA N. 558 DEL 14/04/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: BENI CULTURALI - SUBAPPALTO DI LAVORAZIONI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OS21 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO PGN 15864/2014. PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE DITTA NEGROPAL SRL E PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 112/29598 del 24.4.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione funzionale dell'ala novecentesca del Museo Civico Pinacoteca di Palazzo Chiericati dell'importo complessivo di € 2.645.181,20, IVA compresa, finanziato in parte con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona e, in parte, con fondi POR (Programma Operativo Regionale) CRO FESR 2007-2013 e contributo regionale.

Con la medesima deliberazione sono stati approvati anche gli elaborati costituenti il progetto esecutivo, comprendenti, tra gli altri, il capitolato speciale d'appalto (parte I e parte II). Con atto del Direttore del Settore Lavori Pubblici e Grandi Opere PGN 91355 del 10.12.2012 sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara stabilendo altresì di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto indicati mediante procedura aperta di cui all'art. 55, comma 1, del D. Lgs. 163/06, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122, comma 9 e 253 comma 20-bis del D. Lgs. 163/6.

Con il medesimo provvedimento, a seguito di considerazioni sopravvenute in ordine alle necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e dell'assistenza archeologica da comprendersi nell'appalto e compensate dal prezzo offerto, sono state approvate delle modifiche al capitolato speciale d'appalto (parte I), allegato alla sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 112/29598 del 24.4.2012.

Con determinazione dirigenziale PGN 36089 del 10/05/2013 i lavori sono stati aggiudicati, in via definitiva, all'Associazione Temporanea di Imprese tra la ditta COIMA srl – Via Sant'Elena 1 – Chirignago-Mestre (VE) – P. IVA 01997840275 (mandataria) e la ditta SO.GE.DI.CO. srl – Via Selvanese 22/b2 - Zelarino (VE) – P. IVA 03309320277 (mandante), per il prezzo di € 1.474.098,75 pari ad un ribasso del 22,1260%, più € 54.072,00. per oneri di sicurezza, per un

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 580

DETERMINA N. 558 DEL 14/04/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

**OGGETTO: BENI CULTURALI - SUBAPPALTO DI LAVORAZIONI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OS21
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO
CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO PGN 15864/2014.
PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE DITTA NEGROPAL SRL E PROVVEDIMENTI
CONSEQUENTI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.**

totale di € 1.528.170,75 cui vanno ulteriormente aggiunti € 152.817,07 per IVA al 10% per un importo totale complessivo di € 1.680.987,83. In data 19/09/2013 è stato sottoscritto il contratto d'appalto registrato al N. 1.601 di Racc. e N. 27.873 di Rep. S. n. di PGN 68689 del 19/09/2013.

I lavori sono attualmente in corso.

Al fine di poter rendicontare alla Regione Veneto la spesa per l'erogazione del contributo POR CRO FESR 2007-2013, entro la fine dell'anno 2013, utile per il raggiungimento della soglia di spesa imposta dal Ministero dello Sviluppo Economico, con Atto del Direttore del Settore Lavori Pubblici e Grandi Opere PGN 86627 del 19/11/2013 è stato necessario modificare il testo del comma 1) dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto (parte I), aggiornato e allegato all'Atto dirigenziale PGN 91355 del 10.12.2012, e relativo ai lavori in oggetto nel modo seguente:

- Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2 e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 200.000,00 (duecentomila);
- Per il primo SAL l'ammontare dei lavori eseguiti dovrà raggiungere l'importo di € 60.000,00 (sessantamila) al netto dell'eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute, così come previsto dalla vigente normativa.

A seguito della demolizione dell'edificio novecentesco, sotto lo strato di macerie che caratterizzava tutta l'area occupata dallo stesso, sono emerse strutture murarie appartenenti ad epoche diverse, per le quali è stata avviata una campagna di indagini archeologiche estese finalizzate alla Verifica di Interesse Culturale.

Alla luce di quanto sopra esposto, in previsione della tempistica fissata dalla Regione Veneto per le rendicontazioni periodiche, considerato il rallentamento subito dal cantiere nell'avanzamento dei lavori a seguito della campagna di scavi, con provvedimento dirigenziale PGN 24433 del 27/3/2014 è stata autorizzata la riduzione dell'importo dell'ammontare della rata del secondo SAL



Proposta N. 580

DETERMINA N. 558 DEL 14/04/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: BENI CULTURALI - SUBAPPALTO DI LAVORAZIONI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OS21 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO PGN 15864/2014. PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE DITTA NEGROPAL SRL E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.

da riconoscere all'ATI tra la ditta COIMA srl di Mestre (VE) e la ditta SO.GE.DI.CO. srl di Zelarino (VE), a € 75.000,00 (settantacinquemila).

L'avvio della Verifica di Interesse Culturale ha comportato la sospensione di tutte le lavorazioni (verbale di sospensione del 7/6/2014). A seguito della comunicazione di insussistenza di interesse culturale, in data 3/9/2014 la direzione lavori ha ordinato la ripresa delle lavorazioni. Come da cronoprogramma è stato dato avvio alla demolizione di parte delle strutture antiche e successivamente all'esecuzione dei micropali.

In vista della tempistica fissata dalla Regione e in considerazione del permanere delle situazioni di rallentamento del cantiere e delle tempistiche di rendicontazione periodica, con provvedimento dirigenziale n. 1502, PGN 84539 del 28/10/2014 è stato modificato ulteriormente il testo del comma 1) dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto (parte I), aggiornato e allegato all'Atto dirigenziale PGN 91355 del 10.12.2012, e relativo ai lavori in oggetto nel modo seguente:

- Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2 e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila).

In sede di gara l'ATI tra la ditta COIMA srl di Mestre (VE) e la ditta SO.GE.DI.CO. Srl di Zelarino (VE) ha indicato, tra le opere da subappaltare, anche quelle relative alle categorie OG1 e OS21.

Con atto del Direttore del settore lavori Pubblici e Grandi Opere PGN 91984 del 4/12/2013 è stata autorizzata, nell'ambito dei lavori in oggetto, l'ATI tra la ditta COIMA srl di Mestre (VE) e la ditta SO.GE.DI.CO. srl di Zelarino (VE), a subappaltare alla ditta Sartorello Escavazioni srl di Vicenza l'esecuzione delle opere rientranti nella categoria OG1 per l'importo presunto di € 42.500,00.

Con provvedimento del Direttore del Settore Lavori Pubblici e Grandi Opere PGN 15864 del 27/02/2014, l'ATI tra la ditta COIMA srl di Mestre (VE) e la ditta SO.GE.DI.CO. srl di Zelarino (VE) è stata autorizzata a subappaltare all'Impresa NEGROPAL srl di Chiampo (VI) l'esecuzione delle



Proposta N. 580

DETERMINA N. 558 DEL 14/04/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: BENI CULTURALI - SUBAPPALTO DI LAVORAZIONI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OS21 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO PGN 15864/2014. PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE DITTA NEGROPAL SRL E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.

opere rientranti nella categoria OS21 per l'importo presunto di € 96.000,00 (oneri per la sicurezza compresi).

Con nota in data 23/1/2015, acquisita al PGN 13233/15, la ditta COIMA srl (capogruppo mandataria) ha richiesto l'estensione dell'esecuzione delle opere rientranti nella categoria OG1 alla ditta Sartorello Escavazioni srl per l'importo di € 15.000,00.

Successivamente l'impresa COIMA srl (capogruppo mandataria) con nota del 13/2/2015, acquisita al PGN 15632/15, ha evidenziato l'attuale situazione dell'azienda che versa in difficoltà finanziaria e di liquidità, tali da renderla impossibilitata a rispettare le tempistiche di ultimazione lavori entro i termini previsti, richiedendo il pagamento diretto di tale importo al subappaltatore, secondo quanto contenuto nell'articolo 20 comma 4 del contratto di appalto N. 27873 di Rep. S. del 19/9/2013, in accordo con il subappaltatore.

Con determina dirigenziale n. 252 del 24/2/2015, PGN 26300/2015, è stata autorizzata l'estensione del subappalto per l'importo di € 15.000,00 alla ditta Sartorello Escavazioni srl, con pagamento dell'importo direttamente al subappaltatore, ai sensi dell'art. 118 comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06.

Successivamente l'impresa COIMA srl (capogruppo mandataria) con nota del 23/3/2015, acquisita al PGN 30192/2015 ha richiesto il pagamento diretto del subappaltatore Negropal srl per un importo pari a € 80.000,00. L'impresa COIMA srl ha ribadito l'attuale situazione dell'azienda (già evidenziata con la precedente nota del 13/2/2015, acquisita al PGN 15632/2015) che versa in difficoltà finanziaria e di liquidità, tali da renderla impossibilitata a rispettare le tempistiche di ultimazione lavori entro i termini previsti, richiedendo pertanto il pagamento diretto di tale importo al subappaltatore, secondo quanto contenuto nell'articolo 20 comma 4 del contratto di appalto N. 27873 di Rep. S. del 19/9/2013, in accordo con il subappaltatore.

La possibilità di provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori (principali attuatori delle lavorazioni mancanti) da parte della stazione appaltante, consente di poter garantire le tempistiche di ultimazione dei lavori.

Sulla base delle previsioni di cui all'art. 118, comma 3 ultimo periodo del D. Lgs. 163/06, considerati i numerosi incontri tra l'amministrazione comunale, la direzione lavori e l'ATI

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 580

DETERMINA N. 558 DEL 14/04/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: BENI CULTURALI - SUBAPPALTO DI LAVORAZIONI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OS21 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO PGN 15864/2014. PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE DITTA NEGROPAL SRL E PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.

rapresentata dalla ditta capogruppo mandataria COIMA srl e visto che nonostante ripetuti solleciti agli atti, alla data attuale non sono ancora state trasmesse all'amministrazione copia delle fatture quietanzate relative al pagamento corrisposto al subappaltatore Negropal srl, sono state quindi effettivamente accertate delle condizioni di difficoltà finanziaria che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei subappaltatori e conseguente rallentamento dei tempi di esecuzione dei lavori e rispetto della tempistica prevista per la consegna dei lavori

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06, si ritiene pertanto di provvedere direttamente al pagamento dell'importo di € 80.000,00 + IVA a favore del subappaltatore, riducendo contestualmente l'importo contrattuale all'ATI appaltatrice dei lavori. I pagamenti alla ditta subappaltatrice avverranno su comunicazione dell'ATI appaltatrice secondo quanto previsto dall'art. 118 comma 3, terzo periodo, del D. Lgs. 163/06.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, (regime esercizio provvisorio);

Visto il p. 8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

Visto il D.M.I. 24 dicembre 2014 che sposta il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2015 al 31 marzo 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6/5/2014 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2014/2016;

Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 117/47367 del 17/6/2014 e n. 238/88038 del 11/11/14 che approvano il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2014/2016 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 288/102209 del 19/12/2014 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2014-2016 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 580

DETERMINA N. 558 DEL 14/04/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

**OGGETTO: BENI CULTURALI - SUBAPPALTO DI LAVORAZIONI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OS21
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO
CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO PGN 15864/2014.
PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE DITTA NEGROPAL SRL E PROVVEDIMENTI
CONSEQUENTI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.**

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di autorizzare, nell'ambito dei lavori di riqualificazione funzionale dell'ala novecentesca del Museo Civico Pinacoteca di Palazzo Chiericati, il pagamento diretto del subappaltatore ditta Negropal srl – Via dell'Artigianato 2 – 36072 Chiampo (VI) - P. IVA 03259770240, di cui al subappalto di parte dei lavori rientranti nella categoria OS21, autorizzato con provvedimento dirigenziale PGN 15864 del 27/2/2014, per l'importo di € 80.000,00 + IVA 10%, ai sensi dell'art. 118 comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/06 e nel rispetto delle disposizioni di regolamentazione del subappalto previste dal medesimo art. 118 del D. Lgs. 163/06. I pagamenti alla ditta subappaltatrice avverranno su comunicazione dell'ATI appaltatrice secondo quanto previsto dall'art. 118 comma 3, terzo periodo, del D. Lgs. 163/06;
- 2) di ridurre, per le motivazioni riportate nelle premesse, l'importo contrattuale di affidamento all'ATI tra le imprese COIMA srl di Mestre (VE) (capogruppo mandataria) e la ditta SO.GE.DI.CO. srl di Zelarino (VE) (mandante) dei lavori di riqualificazione funzionale dell'ala novecentesca del Museo Civico Pinacoteca di Palazzo Chiericati, di cui alla determina dirigenziale n. 36089 del 10/5/2013, per l'importo di € 88.000,00, IVA compresa, riducendo conseguentemente per tale importo l'impegno codice 90334 al capitolo 1600500



Proposta N. 580

DETERMINA N. 558 DEL 14/04/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

**OGGETTO: BENI CULTURALI - SUBAPPALTO DI LAVORAZIONI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OS21
 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO
 CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO PGN 15864/2014.
 PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE DITTA NEGROPAL SRL E PROVVEDIMENTI
 CONSEGUENTI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.**

“Musei civici – manutenzione straordinaria e restauro conservativo” del bilancio del corrente esercizio finanziato con fondi POR;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 88.000,00, IVA compresa, relativa al pagamento alla ditta Negropal srl di Chiampo (VI), trova copertura nell'impegno codice 90334 al capitolo 1600500 “Musei civici – manutenzione straordinaria e restauro conservativo” del bilancio del corrente esercizio finanziato con fondi POR;

4) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;

5) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:

Registrazione:

 Impegno di spesa Accertamento di entrataTot.€ **88.000,00**

N.:

Data:

Cap. n.:

	Anno di imputazione	€	Anno di pagamento / riscossione	€	Controllo di cassa
1	2015	88.000,00	2015	88.000,00	OK
2	2016		2016		OK
3	2017		2017		OK
4	2018		2018		OK
5	2019		2019		OK
6	2020		2020		OK
7	2021		2021		OK
8	2022		2022		OK
9	2023		2023		OK
10	2024		2024		OK
11	2025		2025		OK
	OK	88.000,00	OK	88.000,00	

,
c
f



Proposta N. 580

DETERMINA N. 558 DEL 14/04/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: BENI CULTURALI - SUBAPPALTO DI LAVORAZIONI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OS21 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO PGN 15864/2014. PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE DITTA NEGROPAL SRL E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.

- 6) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio Preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 102/09;
- 7) di dare atto che gli stanziamenti di spesa effettivi, validi per l'anno 2015, verranno definiti nel bilancio di previsione e nel P.E.G. 2015 in corso di approvazione.



Proposta N. 580

DETERMINA N. 558 DEL 14/04/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

OGGETTO: BENI CULTURALI - SUBAPPALTO DI LAVORAZIONI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OS21 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO PGN 15864/2014. PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE DITTA NEGROPAL SRL E PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 08/04/2015 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 580

DETERMINA N. 558 DEL 14/04/2015

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

Oggetto: BENI CULTURALI - SUBAPPALTO DI LAVORAZIONI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OS21 NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO PGN 15864/2014. PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE DITTA NEGROPAL SRL E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
104320	2015	MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO	U	05012.02.1600500	88.000,00

La presente determinazione per quanto concerne i riflessi sul bilancio è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 11/05/2015

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : a70a1b1f5d477255da767f9a2bb9198ddeceaf8e

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"