



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1017

DETERMINA N. 867 DEL 29/04/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RATA DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO A VICENZA. CUP B33F11000020002 CIG 25481228C9.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0057367/2016 del 02/05/2016
Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1017

DETERMINA N. 867 DEL 29/04/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RATA DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO A VICENZA. CUP B33F11000020002 CIG 25481228C9.

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 25.3.2009 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione e ampliamento di edifici ex IPAB in Viale San Lazzaro, 79 dell'importo di € 2.816.000,00, IVA compresa.

Con determinazione dirigenziale PGN 39479 del 7.6.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e ampliamento degli edifici ex IPAB in Viale San Lazzaro 79, finalizzato alla realizzazione di alloggi di edilizia convenzionata, dell'importo complessivo di € 3.160.0000,00, IVA compresa, (finanziato per € 2.900.000,00 con contributo concesso dalla Fondazione Cariverona e per € 260.000,00 con ricavi).

Nell'ambito del progetto, è stata prevista la demolizione di un fabbricato esistente propedeutica alla realizzazione e al recupero dell'intero complesso edilizio.

Pertanto, con determinazione dirigenziale PGN 48502 del 13.7.2011 sono stati approvati:

- l'affidamento dei lavori di demolizione del fabbricato ad AIM Vicenza SpA per l'importo complessivo di € 31.500,00 + IVA 10%, complessivamente € 34.650,00 con imputazione della spesa al capitolo 1653900, finanziato con contributo Cariverona (impegno codice 56368 n. 2879/10);
- gli interventi di spostamento dell'impianto telefonico conseguente all'abbattimento dell'edificio e da eseguirsi tramite Telecom Italia spa per l'importo di € 4.764,78 + IVA 10%, complessivamente € 5.241,26 con imputazione della spesa al capitolo 1653900, finanziato con contributo Cariverona (impegno codice 56369 n. 2880/10);
- gli interventi di interrimento della linea di bassa tensione conseguente all'abbattimento dell'edificio e da eseguirsi tramite AIM Servizi a rete spa per l'importo di € 10.402,03, IVA inclusa, con imputazione della spesa al capitolo 1653900, finanziato con contributo Cariverona (impegno codice 56371 n. 2882/10);
- il riconoscimento ad AIM Vicenza spa delle spese tecniche di progettazione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento degli edifici ex IPAB in Viale San Lazzaro per l'importo di €



Proposta N. 1017

DETERMINA N. 867 DEL 29/04/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RATA DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO A VICENZA. CUP B33F11000020002 CIG 25481228C9.

60.000,00 + IVA 20%, con imputazione al capitolo 1649700, finanziato con ricavi (impegno codice 47345 n. 3128/07);

- l'affidamento all'ing. Franco Grazioli dello Studio Life Engineering srl di Vicenza dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di demolizione del fabbricato, per l'importo di € 1.600,00 + CNPAIA 4% + IVA 20%, pari a complessivi € 1.996,80, con imputazione al capitolo 1649700, finanziato con ricavi (impegno codice 44210 n. 3236/06).

Con altra determinazione dirigenziale PGN 20484 del 21/03/2012 è stato approvato l'adeguamento dell'aliquota IVA dal 20 al 21% conseguente al D.L. 138/11 conv. in L. 148/11, pari a € 600,00 relativamente alle spese tecniche della progettazione dei lavori da riconoscere ad AIM Vicenza SpA, pari a € 16,64 da riconoscere al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e pari a € 51,84 da riconoscere a Telecom Italia SpA.

Con provvedimento dirigenziale PGN 81830 del 06/11/2012 l'appalto dei lavori è stato aggiudicato in via definitiva, all'impresa Costruzioni Miotti SpA di Pianezze San Lorenzo (VI), per il prezzo offerto di € 1.935.362,36, pari a un ribasso del 20,81% più € 83.504,58 per oneri per la sicurezza, per un totale di € 2.018.866,94, cui vanno ulteriormente aggiunti € 201.886,69 per IVA al 10%, per un importo totale complessivo di € 2.220.753,63, alle condizioni del progetto posto a base di gara, con le proposte di miglioramento delle componenti impiantistiche offerte, con la minimizzazione degli impianti di cantiere offerta, con la riduzione di 390 giorni sul tempo di esecuzione dei lavori previsto dal progetto e con l'estensione del periodo di garanzia degli impianti di dieci anni oltre i due anni di legge.

I lavori sono stati assunti dall'impresa Costruzioni Miotti spa con contratto in data 7/2/2013 n. 27795 di Rep. S.

Con provvedimento dirigenziale PGN 88882 del 30/11/2012 è stato affidato all'ing. Franco Grazioli dello Studio LIFE ENGINEERING di Vicenza l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei suddetti lavori per l'importo presunto di € 14.400,00 + oneri previdenziali 4% € 576,00 + IVA 21% € 3.144,96, complessivamente € 18.120,96.

Con successivo provvedimento dirigenziale PGN 91071 del 07/12/2012 è stato istituito l'Ufficio di Direzione dei Lavori dei suddetti lavori e impegnata la spesa complessiva di € 45.000,00 (IVA 21%

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1017

DETERMINA N. 867 DEL 29/04/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RATA DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO A VICENZA. CUP B33F11000020002 CIG 25481228C9.

compresa) da riconoscere ad AIM Vicenza SpA, la quale ha individuato nel proprio dipendente, arch. Enzo Leggi, il direttore dei lavori in oggetto.

Con provvedimento dirigenziale PGN 5996 del 24.1.2013, nell'ambito del progetto, sono stati approvati:

- i lavori per lo spostamento degli allacciamenti alla rete gas metano dell'importo di € 992,10 (IVA 21% compresa) da eseguirsi tramite AIM Energy srl,
- i lavori di allacciamento alla rete idrica dell'importo € 6.316,20 (IVA 10% compresa) da eseguirsi tramite Acque Vicentine SpA,
- gli allacciamenti alla rete gas metano e alla rete idrica dello stabile da eseguirsi tramite AIM Servizi a Rete srl dell'importo di € 7.960,39 (IVA 21 compresa).

Con successiva determinazione dirigenziale PGN 20574 del 13/03/2013 è stato affidato all'ing. Franco Dalla Massara l'incarico di collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera dei lavori dell'importo di € 11.891,88 (INARCASSA 4% e IVA 21% compresa).

Con determina dirigenziale n. 833, PGN 97118 del 23/12/2013 è stata approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto per l'importo di € 27.623,26, compresi oneri per la sicurezza + IVA al 10% pari a complessivi € 30.385,59, finanziata con i ribassi contrattuali, affidandone l'esecuzione alla medesima ditta appaltatrice, rideterminando in € 2.046.485,85 + IVA 10%, complessivamente € 2.251.134,44, il nuovo importo contrattuale.

Con nota in data 20/6/2014 della dr.ssa Marilì Lunardello è stata comunicata la messa in liquidazione della società Costruzioni Miotti spa con nomina della medesima dr.ssa Lunardello quale liquidatore della società.

Successivamente, con provvedimento dirigenziale PGN 55345 del 10/7/2014, vista la proposta del RUP in data 13/6/2014, considerato grave inadempimento contrattuale la mancata ripresa dei lavori dopo la sospensione avvenuta il 17/12/2013, con conseguente grave ritardo nell'esecuzione dell'opera e abbandono del cantiere, nonostante la formale messa in mora ai sensi dell'art. 136, commi 4-5-6 del D. Lgs. 163/06, è stato risolto il contratto d'appalto in data 7/2/2013 N. 27795 di Rep. S. con l'impresa Costruzioni Miotti spa in liquidazione, ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 163/06, dell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 15 del contratto.



Proposta N. 1017

DETERMINA N. 867 DEL 29/04/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RATA DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO A VICENZA. CUP B33F11000020002 CIG 25481228C9.

Con il medesimo provvedimento sono stati stabiliti l'incameramento della cauzione definitiva prestata mediante garanzia fidejussoria n. 1994650 emessa il 7/12/2012 da Coface S.A. E la richiesta del rimborso dei danni alle opere ed impianti sia eseguiti che preesistenti e dei danni ai terzi confinanti, in fase di quantificazione, per i quali l'appaltatore aveva stipulato polizza n. 0245.5106359.42 emessa il 12/12/2012 da Gruppo SAI Fondiaria di Vicenza.

Il cantiere, però, non veniva liberato dall'impresa Costruzioni Miotti spa e con nota PGN 79383 del 13/10/2014 veniva chiesto al liquidatore la possibilità di accedere al cantiere per effettuare lavori di messa in sicurezza dell'edificio.

In tal senso, al fine di procedere all'aggiornamento della quantificazione dei danni alle opere ed impianti sia eseguiti che preesistenti e dei danni ai terzi confinanti, è risultato necessario procedere all'esecuzione di specifiche indagini, prove di carico sulle strutture in ca. e analisi sul degrado degli orizzontamenti lignei.

A seguito di procedura negoziata svolta ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 52 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, con determina dirigenziale n. 278 del 26/2/2015, PGN 26292/2015, è stato affidato l'incarico di esecuzione delle indagini, prove di carico e analisi sul degrado degli orizzontamenti lignei alla ditta Technoprove srl di Vicenza, alle condizioni dell'offerta in data 13/2/2015 agli atti e per l'importo presunto di € 4.435,00 + IVA 22%. Successivamente a completamento delle analisi, con determina dirigenziale n. 773 del 19/5/2015, Pgn 61582/15 è stata estesa alla medesima ditta Technoprove srl di Vicenza l'esecuzione delle indagini sugli acciai del cantiere per l'importo di € 1.352,90 + IVA 22%, in estensione al contratto sottoscritto e di cui alla determina dirigenziale n. 278 del 26/2/2015, PGN 26292/2015.

Con verbale di presa in consegna notificato il 20/7/2015 è stato posto a carico della ditta Miotti Costruzioni in concordato, l'onere di liberare il cantiere, al fine di consentire la presa in consegna del cantiere a favore del Comune di Vicenza.

Con nota via mail del 4/8/2015 la ditta Costruzioni Miotti in concordato ha comunicato l'inizio dei lavori di smobilizzo del cantiere con lo smontaggio del ponteggio e della gru.

Considerato che la rimozione del ponteggio comporta problemi di sicurezza del cantiere, è risultato necessario procedere con urgenza a nuove misure di messa in sicurezza del cantiere.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1017

DETERMINA N. 867 DEL 29/04/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RATA DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO A VICENZA. CUP B33F11000020002 CIG 25481228C9.

Con determina dirigenziale n. 1387 del 10/8/2015 è stata approvata la spesa complessiva di € 28.100,00 + IVA 10% per gli interventi urgenti di messa in sicurezza del cantiere dei lavori di ristrutturazione e ampliamento degli edifici ex IPAB in Viale San Lazzaro, affidandone l'esecuzione, ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 57 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, alla ditta SICE srl di Aragona (AG).

Con determina dirigenziale n. 1796 del 20/10/2015, ai sensi di quanto previsto dall'art. 140 del D. Lgs. 163/06, è stato stabilito di proseguire i lavori in oggetto avvalendosi della ditta Sice srl di Aragona (AG), ditta seconda classificata in esito alla procedura di gara per l'appalto dei lavori in oggetto, alle condizioni del progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale PGN 39479 del 7/6/2011, della perizia suppletiva approvata con determina dirigenziale PGN 97118 del 23/12/2013 e alle condizioni già proposte dall'aggiudicatario, per l'importo di € 1.531.327,29, oneri per la sicurezza compresi, + IVA 10%, fatte salve le revisioni tecnico-contabili e dettagliata quantificazione dei danni per fermo cantiere.

Secondo quanto previsto dal punto 3) del dispositivo del provvedimento sopracitato, è stato inoltre stabilito di procedere all'esecuzione dei lavori urgenti relativi al completamento delle opere strutturali per la messa in sicurezza dell'edificio quantificati in € 188.092,32, oneri per la sicurezza compresi, + IVA 10%, suddivisi in € 145.204,00 + IVA 10% per lavori e in € 42.888,32 + IVA 10% per parziale ripristino dei danni conseguenti al fermo cantiere, subordinando l'efficacia dell'affidamento delle opere residuali pari a € 1.386.123,29 oneri per la sicurezza compresi, + IVA 10%, alla verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e ad un aggiornamento grafico degli elaborati progettuali.

Con determina dirigenziale n. 13 del 5/1/2016 si è provveduto all'impegno della spesa complessiva di € 1.524.735,62, IVA compresa, a favore della ditta SICE srl di Aragona, approvando contestualmente gli elaborati grafici aggiornati relativi alle opere residuali, compreso il capitolato speciale d'appalto.

In data 26/1/2016 è stato sottoscritto il contratto di appalto n. 28.146 di Rep. S.

Secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto parte I art. 27 comma 1: "Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1017

DETERMINA N. 867 DEL 29/04/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RATA DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO A VICENZA. CUP B33F11000020002 CIG 25481228C9.

sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2 e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 190.000,00 (centonovantamila)".

Con nota in data 22/4/2016, acquisita al PGN 54732/16, la ditta SICE srl ha richiesto al responsabile del procedimento la possibilità di rivedere la soglia minima di emissione degli Stati di Avanzamento Lavori, a causa della situazione economica attuale.

Alla luce di quanto sopra esposto, sentito il responsabile del procedimento, riconoscendo come valida la motivazione presentata, si ritiene opportuno ridurre l'importo dell'ammontare delle rate di SAL portandolo a € 125.000,00 (centoventicinquemila) da riconoscere alla ditta SICE srl di Aragona (AG), appaltatrice dei lavori in oggetto.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 8/7/2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DETERMINA

- 1) di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, la riduzione dell'importo dell'ammontare della rata di SAL portandolo a € 125.000,00 (centoventicinquemila), al netto del ribasso d'asta, comprensiva della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto delle ritenute, anziché € 190.000,00 (centonovantamila) come previsto dall'art. 27 comma 1 nel Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con determina dirigenziale n. 13 del 5/1/2016, dei lavori di ristrutturazione e ampliamento degli edifici ex IPAB in Viale San Lazzaro, aggiudicati, con determina dirigenziale n. 1796 del 20/10/2015 alla ditta SICE srl di Aragona (AG);



Proposta N. 1017

DETERMINA N. 867 DEL 29/04/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RATA DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO A VICENZA. CUP B33F11000020002 CIG 25481228C9.

- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 1017

DETERMINA N. 867 DEL 29/04/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: EDILIZIA RESIDENZIALE - APPROVAZIONE DELLA RIDUZIONE DELL'AMMONTARE DELLA RATA DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DEGLI EDIFICI EX IPAB IN VIALE SAN LAZZARO A VICENZA. CUP B33F11000020002 CIG 25481228C9.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 28/04/2016 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)