



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 399

## DETERMINA N. 315 DEL 24/02/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

### OGGETTO:

BENI CULTURALI - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DELLA DITTA ZCR, AL NETTO DEGLI ONERI, IN DISTACCO PRESSO LA DITTA CAPOGRUPPO MANDATARIA COIMA SRL E IMPIEGATI NEL CANTIERE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B1000160004 CIG 45625829C4.

Comune di Vicenza  
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0034119/2016 del 15/03/2016

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 399

**DETERMINA N. 315 DEL 24/02/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: BENI CULTURALI - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DELLA DITTA ZCR, AL NETTO DEGLI ONERI, IN DISTACCO PRESSO LA DITTA CAPOGRUPPO MANDATARIA COIMA SRL E IMPIEGATI NEL CANTIERE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 112/29598 del 24.4.2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione funzionale dell'ala novecentesca del Museo Civico Pinacoteca di Palazzo Chiericati dell'importo complessivo di € 2.645.181,20, IVA compresa, finanziato in parte con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona e, in parte, con fondi POR (Programma Operativo Regionale) CRO FESR 2007-2013 e contributo regionale.

Con la medesima deliberazione sono stati approvati anche gli elaborati costituenti il progetto esecutivo, comprendenti, tra gli altri, il capitolato speciale d'appalto (parte I e parte II). Con atto del Direttore del Settore Lavori Pubblici e Grandi Opere PGN 91355 del 10.12.2012 sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara stabilendo altresì di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto indicati mediante procedura aperta di cui all'art. 55, comma 1, del D. Lgs. 163/06, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 122, comma 9 e 253 comma 20-bis del D. Lgs. 163/6.

Con il medesimo provvedimento, a seguito di considerazioni sopravvenute in ordine alle necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e dell'assistenza archeologica da comprendersi nell'appalto e compensate dal prezzo offerto, sono state approvate delle modifiche al capitolato speciale d'appalto (parte I), allegato alla sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 112/29598 del 24.4.2012.

Con determinazione dirigenziale PGN 36089 del 10/05/2013 i lavori sono stati aggiudicati, in via definitiva, all'Associazione Temporanea di Imprese tra la ditta COIMA srl – Via Sant'Elena 1 – Chirignago-Mestre (VE) – P. IVA 01997840275 (mandataria) e la ditta SO.GE.DI.CO. srl – Via Selvanese 22/b2 - Zelarino (VE) – P. IVA 03309320277 (mandante), per il prezzo di € 1.474.098,75 pari ad un ribasso del 22,1260%, più € 54.072,00. per oneri di sicurezza, per un

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 399

**DETERMINA N. 315 DEL 24/02/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: BENI CULTURALI - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DELLA DITTA ZCR, AL NETTO DEGLI ONERI, IN DISTACCO PRESSO LA DITTA CAPOGRUPPO MANDATARIA COIMA SRL E IMPIEGATI NEL CANTIERE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.**

totale di € 1.528.170,75 cui vanno ulteriormente aggiunti € 152.817,07 per IVA al 10% per un importo totale complessivo di € 1.680.987,83.

In data 19/09/2013 è stato sottoscritto il contratto d'appalto registrato al N. 1.601 di Racc. e N. 27.873 di Rep. S. n. di PGN 68689 del 19/09/2013.

I lavori sono attualmente in corso.

Al fine di poter rendicontare alla Regione Veneto la spesa per l'erogazione del contributo POR CRO FESR 2007-2013, entro la fine dell'anno 2013, utile per il raggiungimento della soglia di spesa imposta dal Ministero dello Sviluppo Economico, con Atto del Direttore del Settore Lavori Pubblici e Grandi Opere PGN 86627 del 19/11/2013 è stato necessario modificare il testo del comma 1) dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto (parte I), aggiornato e allegato all'Atto dirigenziale PGN 91355 del 10.12.2012, e relativo ai lavori in oggetto nel modo seguente:

- Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2 e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 200.000,00 (duecentomila);
- Per il primo SAL l'ammontare dei lavori eseguiti dovrà raggiungere l'importo di € 60.000,00 (sessantamila) al netto dell'eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute, così come previsto dalla vigente normativa.

A seguito della demolizione dell'edificio novecentesco, sotto lo strato di macerie che caratterizzava tutta l'area occupata dallo stesso, sono emerse strutture murarie appartenenti ad epoche diverse, per le quali è stata avviata una campagna di indagini archeologiche estese finalizzate alla Verifica di Interesse Culturale.

Alla luce di quanto sopra esposto, in previsione della tempistica fissata dalla Regione Veneto per le rendicontazioni periodiche, considerato il rallentamento subito dal cantiere nell'avanzamento dei lavori a seguito della campagna di scavi, con provvedimento dirigenziale PGN 24433 del 27/3/2014 è stata autorizzata la riduzione dell'importo dell'ammontare della rata del secondo SAL

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 399

**DETERMINA N. 315 DEL 24/02/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: BENI CULTURALI - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DELLA DITTA ZCR, AL NETTO DEGLI ONERI, IN DISTACCO PRESSO LA DITTA CAPOGRUPPO MANDATARIA COIMA SRL E IMPIEGATI NEL CANTIERE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.**

da riconoscere all'ATI tra la ditta COIMA srl di Mestre (VE) e la ditta SO.GE.DI.CO. srl di Zelarino (VE), a € 75.000,00 (settantacinquemila).

L'avvio della Verifica di Interesse Culturale ha comportato la sospensione di tutte le lavorazioni (verbale di sospensione del 7/6/2014). A seguito della comunicazione di insussistenza di interesse culturale, in data 3/9/2014 la direzione lavori ha ordinato la ripresa delle lavorazioni. Come da cronoprogramma è stato dato avvio alla demolizione di parte delle strutture antiche e successivamente all'esecuzione dei micropali.

In vista della tempistica fissata dalla Regione e in considerazione del permanere delle situazioni di rallentamento del cantiere e delle tempistiche di rendicontazione periodica, con provvedimento dirigenziale n. 1502, PGN 84539 del 28/10/2014 è stato modificato ulteriormente il testo del comma 1) dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto (parte I), aggiornato e allegato all'Atto dirigenziale PGN 91355 del 10.12.2012, e relativo ai lavori in oggetto nel modo seguente:

- Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2 e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila).

In sede di gara l'ATI tra la ditta COIMA srl di Mestre (VE) e la ditta SO.GE.DI.CO. Srl di Zelarino (VE) ha indicato, tra le opere da subappaltare, quelle relative alle categorie OG1, OS21, OS28, OS6, OS7, OS30, noli a caldo.

Con atto del Direttore del settore lavori Pubblici e Grandi Opere PGN 91984 del 4/12/2013 è stata autorizzata, nell'ambito dei lavori in oggetto, l'ATI tra la ditta COIMA srl di Mestre (VE) e la ditta SO.GE.DI.CO. srl di Zelarino (VE), a subappaltare alla ditta Sartorello Escavazioni srl di Vicenza l'esecuzione delle opere rientranti nella categoria OG1 per l'importo presunto di € 42.500,00.

Con provvedimento del Direttore del Settore Lavori Pubblici e Grandi Opere PGN 15864 del 27/02/2014, l'ATI tra la ditta COIMA srl di Mestre (VE) e la ditta SO.GE.DI.CO. srl di Zelarino (VE) è stata autorizzata a subappaltare all'Impresa NEGROPAL srl di Chiampo (VI) l'esecuzione delle



Proposta N. 399

**DETERMINA N. 315 DEL 24/02/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: BENI CULTURALI - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DELLA DITTA ZCR, AL NETTO DEGLI ONERI, IN DISTACCO PRESSO LA DITTA CAPOGRUPPO MANDATARIA COIMA SRL E IMPIEGATI NEL CANTIERE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.**

opere rientranti nella categoria OS21 per l'importo presunto di € 96.000,00 (oneri per la sicurezza compresi).

Con nota in data 23/1/2015, acquisita al PGN 13233/15, la ditta COIMA srl (capogruppo mandataria) ha richiesto l'estensione dell'esecuzione delle opere rientranti nella categoria OG1 alla ditta Sartorello Escavazioni srl per l'importo di € 15.000,00.

Successivamente l'impresa COIMA srl (capogruppo mandataria) con nota del 13/2/2015, acquisita al PGN 15632/15, ha evidenziato l'attuale situazione dell'azienda che versa in difficoltà finanziaria e di liquidità, tali da renderla impossibilitata a rispettare le tempistiche di ultimazione lavori entro i termini previsti, richiedendo il pagamento diretto di tale importo al subappaltatore, secondo quanto contenuto nell'articolo 20 comma 4 del contratto di appalto N. 27873 di Rep. S. del 19/9/2013, in accordo con il subappaltatore.

Con determina dirigenziale n. 252 del 24/2/2015, PGN 26300/2015, è stata autorizzata l'estensione del subappalto per l'importo di € 15.000,00 alla ditta Sartorello Escavazioni srl, con pagamento dell'importo direttamente al subappaltatore, ai sensi dell'art. 118 comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. 163/06.

Con provvedimento dirigenziale n. 558 del 14/4/2015 è stato autorizzato il pagamento diretto del subappaltatore ditta Negropal srl, autorizzato con provvedimento dirigenziale PGN 15864 del 27/2/2014, per l'importo di € 80.000,00 + IVA 10%.

Con provvedimento dirigenziale n. 715 del 22/4/2015 è stato autorizzato il pagamento diretto del subappaltatore ditta Siro Marin per l'importo di € 20.000,00 + IVA 10%.

Con provvedimento dirigenziale n. 716 del 22/4/2015 è stato autorizzato il pagamento diretto del subappaltatore ditta R.S. Costruzioni per l'importo di € 90.000,00 + IVA 10%.

Con provvedimento dirigenziale n. 1220 del 29/5/2015 è stato autorizzato il pagamento diretto del subappaltatore ATI costituita tra le imprese Europlan srl di Thiene (capogruppo mandataria), Arredo e Montaggi snc di Midena Emanuele & Francesco di San Donà di Piave (VE) e S.M. Montaggi di Sartori Maurizio & C. snc di Sarego (VI) (mandanti) per l'importo di € 31.000,00 + IVA 10%, successivamente revocato.



Proposta N. 399

**DETERMINA N. 315 DEL 24/02/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: BENI CULTURALI - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DELLA DITTA ZCR, AL NETTO DEGLI ONERI, IN DISTACCO PRESSO LA DITTA CAPOGRUPPO MANDATARIA COIMA SRL E IMPIEGATI NEL CANTIERE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.**

Con provvedimento dirigenziale n. 857 del 29/5/2015 è stato autorizzato il pagamento diretto del subappaltatore ditta Des per l'importo di € 95.000,00 + IVA 10%.

Con determina dirigenziale n. 963 del 15/6/2015, PGN 76338 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori dell'importo di € 226.198,00, oneri per la sicurezza compresi, lasciando inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 2.645.181,20.

Con provvedimento dirigenziale n. 973 del 15/6/2015 è stato autorizzato il pagamento diretto del subappaltatore ditta Gonzato per l'importo di € 35.000,00 + IVA 10%.

Con provvedimento dirigenziale n. 1383 del 1/8/2015 è stato autorizzato il pagamento diretto del subappaltatore ditta Punto Parquet per l'importo di € 32.000,00 + IVA 10%.

Con provvedimento dirigenziale n. 1384 del 1/8/2015 è stato autorizzato il pagamento diretto del subappaltatore ditta Mason Asfalti per l'importo di € 4.500,00 + IVA 10%.

Con provvedimento dirigenziale n. 1343 del 5/8/2015 è stato autorizzato il pagamento diretto del subappaltatore ditta Intonaci VM per l'importo di € 11.000,00 + IVA 10%.

Con provvedimento dirigenziale n. 1386 del 10/8/2015 è stato autorizzato il subappalto alla ditta Opere Idrosanitarie srl per l'importo di € 15.000,00.

Con provvedimento dirigenziale n. 1391 del 10/8/2015 è stato autorizzato il subappalto alla ditta Zago Power srl per l'importo di € 22.000,00.

Con provvedimento dirigenziale n. 1492 del 1/9/2015 è stato autorizzato il subappalto alla ditta Area Legno srl per l'importo di € 65.000,00.

Con provvedimento dirigenziale n. 1552 del 3/9/2015 è stato autorizzato il pagamento diretto del subappaltatore ditta Cregeo srl per l'importo di € 24.000,00 + IVA 10%.

Con provvedimento dirigenziale n. 1556 del 10/9/2015 è stato autorizzato il pagamento diretto del subappaltatore ditta Novaedil srl per l'importo di € 15.000,00 + IVA 10%.

Con determina dirigenziale n. 1644 del 30/9/2015 è stato revocato il provvedimento dirigenziale n. 1120 del 17/7/2015 di autorizzazione al subappalto all'ATI tra le ditte COIMA srl e SO.GE.DI.CO. Srl di lavorazioni rientranti nella categoria OS6 nell'ambito dei lavori in oggetto, a favore dell'ATI tra le imprese Europlan srl, Arredo e Montaggi snc e S.M. Montaggi per l'importo presunto di € 31.000,00 + IVA 10%, complessivamente € 34.100,00 con pagamento diretto al subappaltatore ai

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 399

**DETERMINA N. 315 DEL 24/02/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: BENI CULTURALI - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DELLA DITTA ZCR, AL NETTO DEGLI ONERI, IN DISTACCO PRESSO LA DITTA CAPOGRUPPO MANDATARIA COIMA SRL E IMPIEGATI NEL CANTIERE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.**

sensi dell'art. 118 comma 3, ultimo periodo del D. Lgs. 163/06. Con il medesimo provvedimento è stata autorizzata l'appaltatrice, ATI tra le imprese COIMA srl e SO.GE.DI.CO. Srl, a subappaltare alla ditta TuttoTetto srl l'esecuzione di lavorazioni rientranti nelle categorie scorporabili OS6 e OS/ per l'importo presunto di € 23.000,00 + IVA 10%, complessivamente € 25.300,00 con pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 118 comma 3, ultimo periodo del D. lgs. 163/06.

Con il medesimo provvedimento è stato ripristinato per € 8.800,00 l'importo di affidamento all'ATI tra le imprese COIMA srl e SO.GE.DI.CO. Srl, appaltatrice dei lavori (impegno codice 105741 al capitolo 1600500 "Musei civici – manutenzione straordinaria e restauro conservativo" finanziato con fondi Cariverona.

Con determina dirigenziale n. 1827 del 23/10/2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 del DPR 207/10, dell'art. 17 del contratto d'appalto e dell'art. 52 del capitolato speciale d'appalto, è stato stabilito di procedere al pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della ditta COIMA srl, capogruppo mandataria dell'ATI appaltatrice, impiegato nell'appalto dei lavori di restauro e riqualificazione dell'ala novecentesca di Palazzo Chiericati.

In data 17/9/2015 è stato notificato al Comune il pignoramento in qualità di terzo nei confronti di COIMA srl da parte di ZCR srl di Mirano (VE). La ditta ZCR srl ha fornito personale in distacco presso la ditta capogruppo mandataria COIMA srl, da impiegarsi nel cantiere relativo ai lavori di riqualificazione funzionale dell'ala novecentesca di Palazzo Chiericati, previo rimborso da parte di COIMA srl a ZCR srl delle retribuzioni del personale distaccato, rimborso non avvenuto.

A seguito di successivi incontri, dell'atto di transazione in data 21/5/2015, della successiva integrazione del 25/9/2015 e da ultimo dall'incontro in data 6/10/2015, COIMA srl ha manifestato e confermato l'impossibilità a procedere al pagamento degli stipendi arretrati dei dipendenti ZCR in comando presso il cantiere in oggetto a causa di una temporanea carenza di liquidità che investe la società, richiedendo l'intervento sostitutivo della stazione appaltante secondo quanto previsto dall'art. 5 del DPR 207/10. La ditta COIMA srl ha inviato le dichiarazioni dei singoli dipendenti e copie dei cedolini paga di ciascun dipendente, indicando l'importo totale delle mensilità dello

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 399

**DETERMINA N. 315 DEL 24/02/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: BENI CULTURALI - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DELLA DITTA ZCR, AL NETTO DEGLI ONERI, IN DISTACCO PRESSO LA DITTA CAPOGRUPPO MANDATARIA COIMA SRL E IMPIEGATI NEL CANTIERE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.**

stipendio da pagare, al netto degli oneri contributivi, come di seguito indicato e per un importo complessivo di € 36.468,91:

- NUZI SALI – Via Monte Popera 12 - Mestre (VE) – C.F. NZUSLA75B24Z100M  
retribuzioni periodo dal 4/12/2014 al 25/3/2015 per complessivi € 4.671,51  
IBAN IT47D0306902120074000236670
- NUZI RESMI – Via Amerigo Vespucci 48/1B – Mestre (VE) – C.F. NZURSM79M07Z100H  
retribuzioni periodo da ottobre 2014 a marzo 2015 per complessivi € 7.016,00  
IBAN IT47D0306902120074000236670
- LUMI ILIR – Via Del Bosco 20 – Marghera (VE) – C.F. LMULRI78D22Z100U  
retribuzioni periodo da dicembre 2014 a marzo 2015 per complessivi € 3.832,00  
IBAN IT14V0572802001131320330673
- KALESHI ARJAN – Via Luigi Capuana 6 - Mestre (VE) – C.F. KLSRJN73B01Z100S  
retribuzioni periodo da dicembre 2014 a marzo 2015 per complessivi € 3.499,00  
IBAN IT72S0760102000000001408514
- LUMI ROLAND – Via Delle Rubinie 3 – Marghera (VE) – C.F. LMURND90C07Z100L  
retribuzioni periodo da ottobre 2014 a aprile 2015 per complessivi € 6.755,00  
IBAN IT8400760102000000088864665
- LUMI XHEVAHIR – Via XXIV Maggio 7 – Marghera (VE) – C.F. LMUXVH71D19Z100P  
retribuzioni periodo da dicembre 2014 a aprile 2015 per complessivi € 10.695,40  
IBAN IT24F0760102000000068371228

Pertanto, in osservanza delle prescrizioni dell'art. 5 del DPR 207/10, dell'art. 17 del contratto d'appalto e dell'art. 52 del capitolato speciale d'appalto, occorre provvedere al pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della ditta ZCR srl in distacco presso la ditta COIMA srl, capogruppo mandataria dell'ATI appaltatrice, impiegato nell'appalto dei lavori di restauro e riqualificazione dell'ala novecentesca di Palazzo Chiericati, rivalendosi sugli importi a qualunque





Proposta N. 399

**DETERMINA N. 315 DEL 24/02/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: BENI CULTURALI - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DELLA DITTA ZCR, AL NETTO DEGLI ONERI, IN DISTACCO PRESSO LA DITTA CAPOGRUPPO MANDATARIA COIMA SRL E IMPIEGATI NEL CANTIERE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.**

titolo spettanti all'impresa appaltatrice in dipendenza dei lavori eseguiti, procedendo, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

In data 25/6/2015 è stato emesso il certificato di pagamento n. 5 di € 163.300,00 + IVA, di cui € 104.034,46 + IVA relativi all'importo spettante alla ditta COIMA srl, capogruppo mandataria per i lavori eseguiti.

Sulla base della documentazione agli atti è necessario quindi procedere al pagamento della somma complessiva di € 36.468,91 relativa alle retribuzioni dovute al personale dipendente della ditta ZCR srl in distacco presso la ditta COIMA srl, decurtando tale importo dalle spettanze relative al 5° certificato di pagamento da riconoscere alla ditta COIMA srl.

La ditta ZCR srl con nota del 5/2/2016, acquisita al PGN 15464/16, ha dichiarato di aver provveduto ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali e fiscali, in funzione agli adempimenti e agli obblighi nei confronti dei propri dipendenti in distacco presso la ditta COIMA srl.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 5 del DPR 207/10;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 5/11935 del 28 gennaio 2016 e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2016/2018;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26/5/2015 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 8/7/2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;



Proposta N. 399

**DETERMINA N. 315 DEL 24/02/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: BENI CULTURALI - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DELLA DITTA ZCR, AL NETTO DEGLI ONERI, IN DISTACCO PRESSO LA DITTA CAPOGRUPPO MANDATARIA COIMA SRL E IMPIEGATI NEL CANTIERE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.**

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

- 1) di procedere, ai sensi dell'art. 5 del DPR 207/10, dell'art. 17 del contratto d'appalto e dell'art. 52 del capitolato speciale d'appalto, alla liquidazione della spesa complessiva di € 36.468,91, al netto degli oneri, per il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della ditta ZCR srl in distacco presso la ditta COIMA srl, capogruppo mandataria dell'ATI appaltatrice, impiegato nell'appalto dei lavori di restauro e riqualificazione dell'ala novecentesca di Palazzo Chiericati, per l'importo a fianco di ciascuno indicato, così come segue:

- NUZI SALI – Via Monte Popera 12 - Mestre (VE) – C.F. NZUSLA75B24Z100M  
retribuzioni periodo dal 4/12/2014 al 25/3/2015 per complessivi € 4.671,51  
IBAN IT47D0306902120074000236670

- NUZI RESMI – Via Amerigo Vespucci 48/1B – Mestre (VE) – C.F. NZURSM79M07Z100H  
retribuzioni periodo da ottobre 2014 a marzo 2015 per complessivi € 7.016,00  
IBAN IT47D0306902120074000236670

- LUMI ILIR – Via Del Bosco 20 – Marghera (VE) – C.F. LMULRI78D22Z100U  
retribuzioni periodo da dicembre 2014 a marzo 2015 per complessivi € 3.832,00  
IBAN IT14V0572802001131320330673

- KALESHI ARJAN – Via Luigi Capuana 6 - Mestre (VE) – C.F. KLSRJN73B01Z100S  
retribuzioni periodo da dicembre 2014 a marzo 2015 per complessivi € 3.499,00  
IBAN IT72S0760102000000001408514

- LUMI ROLAND – Via Delle Rubinie 3 – Marghera (VE) – C.F. LMURND90C07Z100L  
retribuzioni periodo da ottobre 2014 a aprile 2015 per complessivi € 6.755,00  
IBAN IT8400760102000000088864665

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 399

**DETERMINA N. 315 DEL 24/02/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;  
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: BENI CULTURALI - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DELLA DITTA ZCR, AL NETTO DEGLI ONERI, IN DISTACCO PRESSO LA DITTA CAPOGRUPPO MANDATARIA COIMA SRL E IMPIEGATI NEL CANTIERE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.**

- LUMI XHEVAHIR – Via XXIV Maggio 7 – Marghera (VE) – C.F. LMUXVH71D19Z100P  
retribuzioni periodo da dicembre 2014 a aprile 2015 per complessivi € 10.695,40  
IBAN IT24F0760102000000068371228

2) di prendere atto della dichiarazione resa dalla ditta ZCR srl con nota del 5/2/2016, acquisita al PGN 15464/16, in merito ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali e fiscali, in funzione agli adempimenti e agli obblighi nei confronti dei propri dipendenti in distacco presso la ditta COIMA srl;

3) di ridurre, per le motivazioni riportate nelle premesse, l'importo di affidamento all'ATI tra le imprese COIMA srl di Mestre (VE) (capogruppo mandataria) e la ditta SO.GE.DI.CO. srl di Zelarino (VE) (mandante) dei lavori di riqualificazione funzionale dell'ala novecentesca del Museo Civico Pinacoteca di Palazzo Chiericati, di cui alle determine dirigenziali PGN 36089 del 10/5/2013 e n. 963 del 15/6/2015, per l'importo di € 36.468,91 nel seguente modo:

- per € 3.200,40 l'impegno codice 90335 al capitolo 1600500 "Musei civici – manutenzione straordinaria e restauro conservativo" del bilancio del corrente esercizio finanziato con fondi Cariverona;

- per € 8.800,00 l'impegno codice 105741 al capitolo 1600500 "Musei civici – manutenzione straordinaria e restauro conservativo" del bilancio del corrente esercizio finanziato con fondi Cariverona;

- per € 24.468,51 l'impegno codice 104896 al capitolo 1600500 "Musei civici – manutenzione straordinaria e restauro conservativo" del bilancio del corrente esercizio finanziato con fondi POR;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 36.468,91 relativa al pagamento delle retribuzioni di cui al punto 1) del dispositivo, trova copertura:

- per € 3.200,40 l'impegno codice 90335 al capitolo 1600500 "Musei civici – manutenzione straordinaria e restauro conservativo" del bilancio del corrente esercizio finanziato con fondi Cariverona;



Proposta N. 399

**DETERMINA N. 315 DEL 24/02/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: BENI CULTURALI - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DELLA DITTA ZCR, AL NETTO DEGLI ONERI, IN DISTACCO PRESSO LA DITTA CAPOGRUPPO MANDATARIA COIMA SRL E IMPIEGATI NEL CANTIERE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.**

- per € 8.800,00 l'impegno codice 105741 al capitolo 1600500 "Musei civici – manutenzione straordinaria e restauro conservativo" del bilancio del corrente esercizio finanziato con fondi Cariverona;

- per € 24.468,51 l'impegno codice 104896 al capitolo 1600500 "Musei civici – manutenzione straordinaria e restauro conservativo" del bilancio del corrente esercizio finanziato con fondi POR;

5) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12 n. 174;

6) di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:



Proposta N. 399

**DETERMINA N. 315 DEL 24/02/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;  
 RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;  
 DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
 TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG  
 L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: BENI CULTURALI - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DELLA DITTA ZCR, AL NETTO DEGLI ONERI, IN DISTACCO PRESSO LA DITTA CAPOGRUPPO MANDATARIA COIMA SRL E IMPIEGATI NEL CANTIERE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.**

		SPESA			
		CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011			
		IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )			
CAPITOLO	IMPEGNO	2016	2017	2018	
1600500	90335	competenza: 3.200,40			
		cassa: 3.200,40			
1600500	105741	competenza: 8.800,00			
		cassa: 8.800,00			
1600500	104896	competenza: 24.468,51			
		cassa: 24.468,51			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
		competenza:			
		cassa:			
<b>TOTALE</b>		<b>competenza: 36.468,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>cassa: 36.468,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 399

**DETERMINA N. 315 DEL 24/02/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: BENI CULTURALI - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DELLA DITTA ZCR, AL NETTO DEGLI ONERI, IN DISTACCO PRESSO LA DITTA CAPOGRUPPO MANDATARIA COIMA SRL E IMPIEGATI NEL CANTIERE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.**

7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio Preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1.7.2009 n. 78 convertito nella L. 102/09.



Proposta N. 399

**DETERMINA N. 315 DEL 24/02/2016**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: BENI CULTURALI - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DELLA DITTA ZCR, AL NETTO DEGLI ONERI, IN DISTACCO PRESSO LA DITTA CAPOGRUPPO MANDATARIA COIMA SRL E IMPIEGATI NEL CANTIERE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 22/02/2016 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni: .**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 399

## DETERMINA N. 315 DEL 24/02/2016

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

**Oggetto:** BENI CULTURALI - INTERVENTO SOSTITUTIVO PER PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI DELLA DITTA ZCR, AL NETTO DEGLI ONERI, IN DISTACCO PRESSO LA DITTA CAPOGRUPPO MANDATARIA COIMA SRL E IMPIEGATI NEL CANTIERE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'ALA NOVECENTESCA DEL MUSEO CIVICO PINACOTECA DI PALAZZO CHIERICATI. CUP B34B10000160004 CIG 45625829C4.

### VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

### IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
107628	2016	MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO	U	05012.02.1600500	24.468,51
107627	2016	MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO	U	05012.02.1600500	3.200,40
107455	2016	MUSEI CIVICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO	U	05012.02.1600500	8.800,00

La presente determinazione è: **Regolare** .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 14/03/2016

Mauro Bellesia / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : cf855ffca437844b550e7b1f1b6a8aa3a8305e63

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: ing. Giovanni Fichera

Il Dirigente di Settore: ing. Diego Galiazzo

La PO di Ragioneria: Lorella Sorgato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"