



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1294

DETERMINA N. 1089 DEL 27/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DELLA ROGGIA SERIOLA PRESSO I GIARDINI SALVI. CUP B39H13000010004 - CC.II.GG. Z04141C1EA - Z4214CB20.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0070941/2016 del 30/05/2016
Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 1294

DETERMINA N. 1089 DEL 27/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DELLA ROGGIA SERIOLA PRESSO I GIARDINI SALVI. CUP B39H13000010004 - CC.II.GG. Z04141C1EA - Z4214CB20.**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 217/79903 del 29.10.2013 è stato approvato il progetto definitivo del sistema di sollevamento delle acque bianche in sinistra e destra idraulica del fiume Bacchiglione tra la passerella delle piscine e il ponte di Viale D'Alviano dell'importo complessivo di € 1.300.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla C.D.P.

Nell'ambito dello sviluppo della progettazione, è stata rilevata la necessità di effettuare uno studio di fattibilità per la riqualificazione della roggia Seriola, in quanto l'andamento della roggia condiziona l'attività idraulica nella zona in prossimità di Porta Santa Croce e a valle di Viale Diaz, nonché possono esistere eventuali promiscuità tra la roggia Seriola e la fognatura mista di Viale Trento.

Inoltre è stata evidenziata la necessità di indagare la fattibilità e la convenienza della riqualificazione idraulica della roggia Seriola, con il ripristino dell'antico tracciato a cielo aperto in vicinanza delle mura e della funzione di alimentazione del fossato dei Giardini Salvi, anche al fine di ridurre gli attuali elevati costi di gestione per il mantenimento del flusso nel fossato dei Giardini Salvi e per definire gli interventi per risolvere i problemi estivi.

Con determina dirigenziale PGN 9470 del 6/02/2014 n. 112, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/06, è stato incaricato della redazione dello studio di fattibilità per la riqualificazione idraulica della roggia Seriola e del progetto preliminare dell'intervento presso i Giardini Salvi l'ing. Andrea Mori di B&M Ingegneria Associazione Professionale di Treviso, particolarmente qualificato, in quanto risultava affidatario, con determina dirigenziale PGN 51086 del 4.7.2013 dell'incarico della progettazione definitiva per la realizzazione del sistema di sollevamento delle acque bianche in sinistra e destra idraulica del fiume Bacchiglione tra la passerella della zona Piscine e il ponte di Viale D'Alviano.

Tale studio di fattibilità è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 236/87987 del 12/11/2014.



Proposta N. 1294

DETERMINA N. 1089 DEL 27/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DELLA ROGGIA SERIOLA PRESSO I GIARDINI SALVI. CUP B39H13000010004 - CC.II.GG. Z04141C1EA - Z4214CB20.

Il progetto preliminare è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 8/01/2015, per l'importo di € 50.000,00 IVA compresa, finanziato con fondi PRUSST.

Con delibera di Giunta Comunale n. 52/31115 del 31/03/2015 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori ritenuti prioritari necessari per la vivificazione della fossa presso i Giardini Salvi, dell'importo di € 50.000,00 IVA compresa, così suddiviso:

LAVORI:

Interventi Loggia del Longhena:

Interventi di riqualificazione Loggia

con rimozione tubi in PVC	€	500,00
rimozione depositi sul fondo e allestimento cantiere	€	6.000,00
TOTALE INTERVENTI LOGGIA LONGHENA	€	6.500,00

Interventi Loggia Valmarana:

Rimozione depositi sul fondo e allestimento cantiere € 9.500,00

Interventi di riqualificazione € 8.600,00

Opere su fognatura rete acque bianche e miste,

allaccio alla rete dell'edificio € 3.500,00

TOTALE INTERVENTI LOGGIA VALMARANA € 21.600,00**TOTALE LAVORI (soggetti a ribasso d'asta) € 28.100,00**

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 702,50

TOTALE LAVORI € 28.802,50**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

Lavori in economia, previsti in progetto

ed esclusi dall'appalto, imprevisti e arrotondamenti:

Opere su fognatura rete acque bianche e miste su P.le

Giusti e Mutilato IVA compresa € 5.000,00

Imprevisti ed arrotondamento € 2.776,17

Rilievi, accertamenti, indagini:

Indagine ambientale sulle terre € 1.250,00

Videospesione rete fognaria in p.le Mutilato

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 1294

DETERMINA N. 1089 DEL 27/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DELLA ROGGIA SERIOLA PRESSO I GIARDINI SALVI. CUP B39H13000010004 - CC.II.GG. Z04141C1EA - Z4214CB20.

e p.le Giusti ed eventuali interventi di risanamento	€	1.500,00
Spese tecniche:		
relazioni specialistiche, D.LL., assistenza indagini		
e prove	€	5.800,00
oneri previdenziali	€	232,00
Incentivo art. 93 D. lgs. 163/2006	€	432,04
IVA 10% su lavori	€	2.880,25
Iva 22% su spese tecniche	€	1.327,04
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	21.197,50
TOTALE GENERALE	€	50.000,00

Con determina dirigenziale n. 684 del 5/05/2015 sono stati affidati per l'importo di € 19.503,00, IVA compresa, i lavori di rimozione e smaltimento fanghi alla ditta Vallortigara Servizi Ambientali s.p.a. resasi disponibile ad effettuare i lavori ai prezzi dell'elenco prezzi di offerta e per l'importo giornaliero di € 2.660,00, allestimento cantiere pari a € 1.000,00 e per €/t 175,00 per lo smaltimento, oltre all'IVA 10%.

Con determina n. 1490 del 1/09/2015 è stata impegnata la maggiore spesa di € 2.426,88 IVA e oneri per la sicurezza compresi, a favore della ditta Vallortigara Servizi Ambientali s.p.a., in quanto a seguito dell'esecuzione dell'intervento, è risultato un importo a consuntivo pari a € 19.936,25, oneri per la sicurezza compresi + IVA 10%, complessivamente € 21.929,88.

I lavori effettuati dalla ditta Vallortigara Servizi Ambientali s.p.a. sono stati ultimati in data 15/05/2016 e dallo Stato finale risulta che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte per l'importo di € 19.936,25, oneri per la sicurezza inclusi, oltre all'IVA.

Con successiva determina dirigenziale n. 694 del 7/05/2016 sono stati affidati ulteriori lavori di rimozione e smaltimento fanghi alla ditta C.F.P. s.r.l. - via Giroto, 11 Vicenza P.IVA 02305710242 per l'importo di € 9.492,97 più € 351,25 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi € 9.844,22 più IVA 10% e quindi € 10.828,64.

Con successiva determina dirigenziale n. 318 del 24/02/2016 sono stati affidati alla medesima ditta C.F.P. s.r.l di Vicenza i lavori aggiuntivi di risanamento del quadro che ospita i quadri elettrici,



Proposta N. 1294

DETERMINA N. 1089 DEL 27/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DELLA ROGGIA SERIOLA PRESSO I GIARDINI SALVI. CUP B39H13000010004 - CC.II.GG. Z04141C1EA - Z4214CB20.

i quadri comando delle pompe e delle paratoie a sfioro del canale per l'importo di € 8.850,00 + IVA 10%.

I lavori, complessivamente, sono stati ultimati in data 31/03/2016 e il Direttore dei Lavori, ing. Andrea Mori ha redatto l'allegata Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione in data 19/04/2016, dal quale risulta che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e secondo gli importi del quadro economico di spesa allegato al predetto documento.

Tutto ciò premesso;

- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 8/7/2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- Visti gli artt. 215 e 237 del DPR 207/10;

DETERMINA

1. di approvare l'allegata Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione redatto in data 19/04/2016 dal direttore dei lavori, ing. Andrea Mori di Treviso e relativo ai lavori di riqualificazione della roggia Seriola al Giardino Salvi-Valmarana ed il relativo quadro di spesa a consuntivo;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 1294

DETERMINA N. 1089 DEL 27/05/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Scarso Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DELLA ROGGIA SERIOLA PRESSO I GIARDINI SALVI. CUP
B39H13000010004 - CC.II.GG. Z04141C1EA - Z4214CB20.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
25/05/2016 da PAOLA PIVOTTO con parere favorevole.
Eventuali motivazioni: .**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)