



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 3352

DETERMINA N. 2839 DEL 19/12/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE LAVORI PUBBLICI e MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RIPRISTINO LOCALI ALLUVIONATI DEL TEATRO OLIMPICO - COD. 1909_1. CUP B39H14000080001.

Comune di Vicenza
Protocollo Generale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0161416/2016 del 20/12/2016

Firmatario: DIEGO GALIAZZO



Proposta N. 3352

DETERMINA N. 2839 DEL 19/12/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA
RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RIPRISTINO LOCALI ALLUVIONATI DEL
TEATRO OLIMPICO - COD. 1909_1. CUP B39H14000080001.**

IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Veneto nei giorni 31 ottobre – 2 novembre 2010, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2595 del 30/12/2013 si è provveduto a definire il piano di assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, co. 290 della Legge 24/12/2012, n. 228, ripartire con D.P.C.M. 23/03/2013. In particolare, come comunicato con nota n. 56666 del 7/02/2014 della Regione Veneto, sono state assegnate e impegnate per il Comune di Vicenza ulteriori risorse per € 1.394.775,00 per vari interventi, tra cui il ripristino dei locali alluvionati del Teatro Astra per un finanziamento pari a € 267.500,00 e del Teatro Olimpico per un finanziamento pari a € 100.000,00.

Il programma triennale dei lavori pubblici 2014 – 2016 e l'elenco annuale approvati unitamente al bilancio di previsione 2014 con deliberazione del Consiglio comunale n. 21/35750 del 6 maggio 2014 hanno previsto l'inserimento delle risorse.

Lo stabile, inoltre, è coperto da specifica assicurazione e la compagnia assicurativa ha comunicato la liquidazione del risarcimento dei danni conseguenti all'allagamento dei locali per l'importo di € 36.287,58.

Al fine di avviare gli interventi di ripristino dei locali alluvionati, a seguito di procedura di gara, con determina dirigenziale n. 250 del 24/2/2015, PGN 31483/2015 e n. 562 del 14/4/2015, PGN 50293/2015 è stata approvata la spesa complessiva di € 15.833,41, INARCASSA, INPS e IVA compresa, per l'incarico all'ing. Paolo Botton di Carmignano di Brenta dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere indifferibili e urgenti al Teatro Astra (per complessivi € 8.866,71) e al Teatro Olimpico (per complessivi € 6.966,70) a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 31 ottobre-2 novembre 2010.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 117/75085 del 14/7/2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di ripristino dei locali alluvionati del Teatro Olimpico dell'importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 71.524,66 per opere a base d'appalto + € 4.897,08 per oneri

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 3352

DETERMINA N. 2839 DEL 19/12/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA
RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RIPRISTINO LOCALI ALLUVIONATI DEL
TEATRO OLIMPICO - COD. 1909_1. CUP B39H14000080001.**

per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA, finanziato in parte con contributo statale e in parte con risarcimenti da polizza assicurativa, sulla base del seguente quadro economico:

A Lavori a base d'appalto	
A1) Opere	€ 71.524,66
A2) Oneri per la sicurezza	€ 4.897,08
TOTALE Lavori	€ 76.421,74
Somme a disposizione della stazione appaltante	
B1) IVA sui lavori 10%	€ 7.642,17
B2) Spese tecniche progettazione DL CSP e CSE Contabilità Assistenza Collaudo strutturale	€ 8.000,00
B3) IVA e contributo previdenziale su B2	€ 2.556,42
B4) Fondo art. 93 D. Lgs. 163/06	€ 1.528,43
B5) Rilievi indagini e accertamenti	€ 500,00
B6) Lavori in economia e imprevisti	€ 3.351,24
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 23.578,26
TOTALE GENERALE	€ 100.000,00

Con determina dirigenziale n. 1222 del 17/7/2015 sono state avviate le procedure per l'appalto dei lavori di ripristino dei locali alluvionati del Teatro Olimpico e con determina dirigenziale n. 1494 del

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 3352

DETERMINA N. 2839 DEL 19/12/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA
RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RIPRISTINO LOCALI ALLUVIONATI DEL
TEATRO OLIMPICO - COD. 1909_1. CUP B39H14000080001.**

1/9/2015, PGN 101419/15 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Costruzioni F.Ili Lorandi srl di Villaverla (VI) per il prezzo offerto di € 59.552,87 pari al ribasso del 16,738% + € 4.897,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA 10%.

Il contratto di appalto dei lavori è stato sottoscritto in data 12/11/2015 PGN 127386/15.

Con successiva determina dirigenziale n. 1214 del 13/6/2016 è stata approvata la perizia di variante dei lavori dell'importo di € 14.389,48, oneri per la sicurezza compresi + IVA, affidando l'esecuzione dei lavori di perizia alla medesima ditta appaltatrice, Costruzioni F.Ili Lorandi srl, rideterminando in € 78.839,41 + IVA 10% il nuovo importo contrattuale.

La perizia non ha comportato aumenti di spesa rispetto al progetto esecutivo approvato, il cui quadro economico è stato così riformulato:

A Lavori a base d'appalto	
A1) Opere	€ 73.942,33
A2) Oneri per la sicurezza	€ 4.897,08
TOTALE Lavori	€ 78.839,41
Somme a disposizione della stazione appaltante	
B1) IVA sui lavori 10%	€ 7.883,94
B2) Spese tecniche progettazione DL CSP e CSE Contabilità Assistenza Collaudo strutturale	€ 7.279,60
B3) IVA e contributo previdenziale su B2	€ 2.326,21
B4) Fondo art. 93 D. Lgs. 163/06	€ 468,38
B5) Rilievi indagini e accertamenti	€ 0,00
B6) Lavori in economia e imprevisti	€ 3.202,46

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3352

DETERMINA N. 2839 DEL 19/12/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA
RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RIPRISTINO LOCALI ALLUVIONATI DEL
TEATRO OLIMPICO - COD. 1909_1. CUP B39H14000080001.**

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.160,59
------------------------------------	--------------------

TOTALE GENERALE	€ 100.000,00
------------------------	---------------------

Con determina dirigenziale n. 2223 del 19/10/2016 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione redatto in data 3/10/2016 dal direttore dei lavori, ing. Paolo Botton, dal quale risulta che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto e la perizia approvati.

Per la rendicontazione della spesa sostenuta finalizzata all'erogazione del contributo concesso dalla Regione Veneto, si rende necessario approvare con il presente atto la contabilità finale del progetto di seguito indicata:

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVOA) Lavori eseguiti e liquidati (oneri sicurezza compresi)

A1	Lavori liquidati SAL 1	58.174,41	euro
A2	Lavori liquidati saldo	20.664,59	euro

TOTALE LAVORI (A)	78.839,00	euro
--------------------------	------------------	-------------

B) Somme a disposizioni dell'Amministrazione

B1	Iva 10% sui lavori	7.883,90	euro
B2	Spese tecniche di progettazione, DL e Sic. (IVA ed oneri compresi)	9.605,80	euro
B3	Quota fondo art. 93 D. Lgs 163/06	468,38	euro
B4	Lavori aggiuntivi (IVA compresa)	917,40	euro
B5	Economie	2.285,52	euro

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	21.161,00	euro
--	------------------	-------------

TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)	100.000,00	euro
---	-------------------	-------------

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 3352

DETERMINA N. 2839 DEL 19/12/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA
RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RIPRISTINO LOCALI ALLUVIONATI DEL
TEATRO OLIMPICO - COD. 1909_1. CUP B39H14000080001.**

di cui € 63.712,42 finanziati con contributo regionale ed € 36.287,58 finanziati con rimborso assicurativo.

Totale lavori liquidati (oneri sicurezza compresi):	€ 78.839,00
Somme a disposizione	€ <u>21.161,00</u>
TOTALE	€ 100.00,00
Totale speso a dedurre	€ 97.714,48
Economie di spesa	€ 2.285,52

Tutto ciò premesso;

- Vista la nota della Regione Veneto Unità di Progetto Sicurezza e Qualità, sulle modalità di esecuzione e rendicontazione prot. 171599 del 22/04/2013;
- Vista la relazione del RUP in data 15/12/2016 riportante le spese complessive effettivamente sostenute;
- Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 133/73102 dell' 8 luglio 2015 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2015-2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, e successive modificazioni;
- Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DETERMINA

1. di approvare la contabilità finale a consuntivo dei lavori di ripristino locali alluvionati del teatro Olimpico cod. 1909_1, così come sopra riportato rispetto all'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 63.712,42 finanziati con contributo regionale ed € 36.287,58 finanziati con rimborso assicurativo:

Totale lavori liquidati (oneri sicurezza compresi):	€ 78.839,00
Somme a disposizione	€ <u>21.161,00</u>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 3352

DETERMINA N. 2839 DEL 19/12/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gializzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RIPRISTINO LOCALI ALLUVIONATI DEL TEATRO OLIMPICO - COD. 1909_1. CUP B39H14000080001.

TOTALE	€ 100.00,00
Totale speso a dedurre	€ 97.714,48
Economie di spesa	€ 2.285,52

2. di dare atto che, sulla base di tale contabilità finale, sussiste un'economia di spesa di € 2.285,52;
3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;

di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 32 comma 1 della Legge 6/11/2012 n. 190, 37 della Legge 14/3/2013 n. 33 e 29 del D. Lgs. 50/2016, sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 3352

DETERMINA N. 2839 DEL 19/12/2016

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Pivotto Paola;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

**OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE A CONSUNTIVO PER LA
RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RIPRISTINO LOCALI ALLUVIONATI DEL
TEATRO OLIMPICO - COD. 1909_1. CUP B39H14000080001.**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
19/12/2016 da Raffaella Gianello con parere favorevole.
Eventuali motivazioni: .**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)