



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1377

DETERMINA N. 1134 DEL 13/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

CIMITERI - PROROGA TERMINI PER ULTIMAZIONE LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE.CUP B37H16002050004 - CIG 7164134E63.



Proposta N. 1377

DETERMINA N. 1134 DEL 13/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: CIMITERI - PROROGA TERMINI PER ULTIMAZIONE LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMiato NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE.CUP B37H16002050004 - CIG 7164134E63.**IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1601 del 09/08/2017 PGN. 0110040/2017 del 17/08/2017 è stato approvato il progetto esecutivo del 2° stralcio dei lavori per la realizzazione della Sala del Commiato nei pressi del Cimitero Maggiore Monumentale dell'importo complessivo di € 430.000,00 (iva compresa) di cui € 323.500,00 per lavori;
- con determinazione n. 37 dell'11.01.2018, P.G.N. 7.403 del 16.01.2018, l'appalto per l'affidamento dei lavori di realizzazione della Sala del Commiato nei pressi del Cimitero Maggiore Monumentale è stato aggiudicato in via definitiva al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Impresa formato dalla ditta Trentin & Franzoso s.r.l. (mandataria) con sede in Rovigo, e dalla ditta Atheste Costruzioni s.r.l. (mandante) con sede legale in Este (Padova) per il prezzo offerto di € 258.719,09 pari al ribasso del 17.785% sul prezzo posto a base di gara, oltre € 8.814,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 267.533,09, oltre all'I.V.A. di legge;
- il contratto d'appalto è stato stipulato a mezzo di scrittura privata in data 16.03.2018 -PGN. 28398/2018;
- i lavori sono stati consegnati in via parziale l'11.04.2018, ed in via definitiva il giorno 28.06.2018 e dovevano concludersi entro il termine contrattuale di giorni 210 naturali e consecutivi e pertanto entro il giorno 24/01/2019;
- a seguito di circostanze sopravvenute in fase di esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità di procedere con la stima di alcune nuove lavorazioni non previste nel progetto appaltato, nonché di prevedere delle modifiche tecnico/funzionali a quelle già previste; trattasi di accorgimenti finalizzati al miglioramento generale dell'opera e della sua funzionalità. Tali opere hanno dato origine ad una spesa aggiuntiva rispetto all'importo iniziale dell'appalto, da ricondursi alle modifiche del contratto di cui all'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, trattandosi inoltre di interventi non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., motivati anche da obiettive esigenze riscontrate durante i lavori stessi, e sono state oggetto della perizia suppletiva che ha comportato una modifica al contratto, approvata con atto del Dirigente in data 03/05/2019, n. 828. I lavori dovevano concludersi il 2.6.2019;
- il Direttore dei lavori con nota del 15/05/2019 ha segnalato la necessità di concedere una proroga per il completamento della lavorazioni, interrotte a causa delle avverse condizioni climatiche, ritenendo sufficiente una proroga di 15 giorni per l'ultimazione delle stesse;
- con nota del 27/05/2019 il Raggruppamento Temporaneo di Impresa formato dalla ditta Trentin & Franzoso s.r.l. (mandataria) con sede in Rovigo, e dalla ditta Atheste Costruzioni s.r.l. (mandante) con sede legale in Este (Padova) ha chiesto una proroga di 15 giorni sul



Proposta N. 1377

DETERMINA N. 1134 DEL 13/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: CIMITERI - PROROGA TERMINI PER ULTIMAZIONE LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMiato NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE.CUP B37H16002050004 - CIG 7164134E63.

termine di ultimazione, motivando la richiesta per il maltempo che non ha consentito il completamento di alcune lavorazioni.

In merito alle motivazioni espresse dall'impresa, e recepite dalla Direzione lavori, considerato che i lavori sono in fase di ultimazione, il Responsabile del procedimento si è dichiarato disponibile a concedere una proroga di giorni 15 (quindici) consecutivi, al termine per l'esecuzione dei lavori in oggetto, che dovranno pertanto essere ultimati entro il 17/06/2019.

Tutto ciò premesso,

- vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;
- vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2018-2020 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;
- visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D.Lgs. 118/11;
- visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera C.C. n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di riconoscere al Raggruppamento Temporaneo di Impresa formato dalla ditta Trentin & Franzoso s.r.l. (mandataria) con sede in Rovigo, e dalla ditta Atheste Costruzioni s.r.l. (mandante) con sede legale in Este (PD) per l'ultimazione dei lavori di realizzazione della sala del commiato nei pressi del Cimitero Maggiore un termine suppletivo di giorni 15 (quindici) per l'ultimazione dei lavori dalla data prevista in atti;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 1377

DETERMINA N. 1134 DEL 13/06/2019

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO: CIMITERI - PROROGA TERMINI PER ULTIMAZIONE LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA SALA DEL COMMIATO NEI PRESSI DEL CIMITERO MAGGIORE.CUP B37H16002050004 - CIG 7164134E63.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Marco Salvatore / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)