

COMUNE DI VICENZA
Istituzione Biblioteca civica Bertoliana

**DOCUMENTO UNICO
DI VALUTAZIONI DEI RISCHI
PER INTERFERENZE**
(Art. 26 D.Lgs 81/2008 e D.Lgs. 106/2009)

**FORNITURA E MONTAGGIO DI SCAFFALATURA DIMAX C/O EX SCUOLA MEDIA
GIURIOLO. CIG Z572899743**

Il presente documento è un formulato in relazione alla Trattativa Diretta nr. 4973139 relativa alla fornitura e la montaggio di Scaffalatura Dimax presso la ex Scuola media Giuriolo, sita in Contrà Riale 12, Vicenza.

È stato predisposto in base al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 - Testo Unico delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”.

Questo documento ha lo scopo di individuare i rischi da interferenze dovuti alla compresenza di dipendenti di più aziende presenti nei medesimi locali per lo svolgimento di diversi lavori. E’ infatti possibile che gli addetti al montaggio della scaffalatura, in alcuni giorni e in alcuni orari, si trovino a lavorare con dipendenti di altra ditta addetta alla sgombero e alla pulizia del secondo piano.

Nel documento sono poi indicate misure di prevenzione per eliminare o ridurre al minimo questi rischi da interferenza.

In base all’art. 26 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 - “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” si specificano di seguito i possibili rischi da interferenza.

Dati relativi al committente

Comune di Vicenza, Istituzione pubblica culturale Biblioteca civica Bertoliana, Contrà Riale 5/12/13, 36100 Vicenza, tel. 0444 578211

Direttore dell’Istituzione: dott. Mauro Passarin, direzione.bertoliana@comune.vicenza.it

Responsabile di settore: Annalisa Gonzati, agonzati@comune.vicenza.it, tel. 0444 578213 (in caso di assenza rivolgersi a: dott.ssa Chiara Peruffo, tel. 0444 578232)

Individuazione degli immobili interessati dalla fornitura

Collocazione degli stabili interessati al servizio:

- Biblioteca civica Bertoliana, Scuola media Giuriolo, Contrà Riale 12, Vicenza (Zona ZTL)

Orari di accesso:

- da lun. a ven. dalle ore 8.30 alle ore 19.00

- sab. dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Obblighi comportamentali e misure generali di sicurezza da adottare nell’esecuzione del presente appalto

Si informa sin d'ora che sono in vigore i seguenti divieti ed obblighi per il personale dell'impresa appaltatrice:

- E' vietato accedere alle aree della committenza senza autorizzazione fuori dagli orari concordati;
- Attenersi a tutte le norme di legge - generali e speciali - esistenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma e procedura, anche di natura interna all'Ente (visione dei PEI, comunicazioni alle figure di riferimento del plesso in merito alla presenza di personale della ditta appaltatrice nei locali della committenza, etc.);
- Costatare la dislocazione dell'uscita di sicurezza più vicina ed il percorso più breve o sicuro per raggiungerla in caso di emergenza;
- Verificare la presenza dell'estintore più vicino al proprio luogo di lavoro, il cui eventuale utilizzo compete al personale formato;
- Non intraprendere alcuna iniziativa senza autorizzazione; rispettare il divieto di fumare;
- Rispettare la segnaletica presente nei locali di lavoro;
- Segnalare immediatamente al proprio responsabile e/o al personale referente della committenza ogni situazione di pericolo o di emergenza (principio d'incendio, perdite di liquidi, instabilità materiali, ecc.);
- Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà essere opportunamente formato e periodicamente aggiornato;
- Le zone circostanti le attrezzature antincendio e le uscite di emergenza debbono essere sempre lasciate libere da ingombri ed accessibili e mai utilizzate come depositi;
- E' obbligo attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi presenti;
- E' d'obbligo di informare/richiedere l'intervento del R.S.P.P. dell'Istituzione Bertoliana o suo delegato in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;
- E' d'obbligo impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge ed in conformità alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del costruttore;
- E' d'obbligo segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza, adoperandosi direttamente, ma solo in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze, possibilità ed idonea formazione ricevuta, per l'eliminazione delle fonti di pericolo;
- E' fatto divieto di permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro.

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE DA ADOTTARE PER LA LORO RIDUZIONE

(art. 26 - comma 3 del d.lgs. n. 81/2008 -)

Nello svolgimento del servizio di montaggio delle scaffalature, il personale della ditta incaricata dovrà osservare ogni cautela per evitare rischi da interferenza con eventuali dipendenti di altre ditte. E' possibile infatti che sia presente nello stabile, solo per periodi limitati, personale di altra ditta addetta allo sgombero e alla pulizia della ex Scuola media Giuriolo. Più precisamente: è possibile che durante i primi giorni di lavoro (settimana 26-30 agosto 2019) sia presente del personale per la

pulizia dei locali al secondo piano dell'edificio, dove non è previsto il montaggio di scaffalature. Ma detto personale dovrà utilizzare il medesimo ingresso e le scale che danno accesso al secondo piano, stesso accesso e stesse scale che dovrà utilizzare il personale addetto al montaggio.

Inoltre il personale addetto allo sgombero potrà dover accedere al piano interrato al all'ingresso del piano rialzato per prelevare mobilio da trasportare altrove. Anche in questo caso dovrà utilizzare il medesimo accesso del personale addetto al montaggio degli scaffali.

Inoltre all'interno della ex Scuola media Giuriolo vi potrà essere, in modo del tutto sporadico e collegato al prelievo necessario e inderogabile di materiali (libri perlopiù) ivi depositati, personale della Biblioteca civica Bertoliana.

Si dovrà prestare attenzione alle seguenti operazioni e seguire le seguenti misure:

operazione: accesso di furgoni nel cortile della ex Scuola media Giuriolo. *I furgoni accederanno al cortile della ex Scuola media Giuriolo per il trasporto e lo scarico delle scaffalature nuove che dovranno essere montate al piano rialzato e al piano primo.*

rischio: investimento di persone nell'androne di Palazzo Cordellina che dà accesso al cortile interno della ex Scuola media Giuriolo - si ravvisa il pericolo di investimento di dipendenti o di persone di altre ditte che possono transitare, pur sporadicamente, nell'androne e nel cortile interno.

Misura 1: *ridurre la velocità e prestare molta attenzione - nella manovra di furgoni o altri autoveicoli che accedono al piazzale interno; si dovrà procedere a passo d'uomo e con una velocità non superiore a 5 Km/h. E' bene che chi guida il furgone svolga manovre e retromarce con l'assistenza a terra di una persona, che segnali con gesti manuali la presenza di persone in area di manovra.*

operazione: scarico delle scaffalature dai mezzi e loro trasporto all'interno dell'edificio - *Le scaffalature che verranno montate presso la ex Scuola media Giuriolo al piano rialzato e al primo piano, dovranno essere scaricate dai mezzi e trasportate all'interno dell'edificio attraverso un accesso utilizzato anche da personale di altre ditte, quando presente.*

rischio: possibili urti a persone in fase di accesso ai locali - vi potrebbe essere la possibilità di scontro accidentale fra chi trasporta le scaffalature pur smontate, di solito con carrelli, e chi ha bisogno di entrare nell'edificio per sgomberare materiale dal piano interrato o completare le pulizie al secondo piano.

Misura 1: *porre attenzione nei momenti in cui si effettua l'accesso ai locali della ex Scuola Giuriolo – Gli addetti al servizio di montaggio dovranno porre attenzione e verificare se in fase di accesso all'edificio sia in corso il passaggio di persone o di attrezzature per le pulizie (carrelli)*

Misura 2: *Informarsi presso il personale della Biblioteca degli orari in cui sarà effettivamente presente personale di altre aziende.*

operazione: *accesso al primo piano per il montaggio delle scaffalature. Le scaffalature che verranno montate la primo piano dovranno essere trasportate utilizzando uno scalone di accesso che serve anche per salire al secondo piano dove potrebbero essere in corso operazioni di pulizia.*

rischio: **possibili urti a persone e a cose** - si ravvisa il pericolo di urti a persone e/o a cose (carrelli, attrezzature per le pulizie) lungo lo scalone di accesso ai piani primo e secondo.

Misura 1: *porre attenzione quando si accede allo scalone per l'eventuale presenza di altre persone e/o attrezzature. Gli addetti al servizio di montaggio dovranno porre attenzione e verificare se in fase di utilizzo delle scale con carrelli o altri ausili al fine di trasportare al primo piano le scaffalature pur smontate, sia in corso il passaggio di persone o di attrezzature per le pulizie.*

Misura 2: *Informarsi presso il personale della Biblioteca degli orari in cui sarà effettivamente presente personale di altre aziende.*

I rischi indicati sono quelli al momento prevedibili per il servizio in appalto.

RISCHI CHI PROPRI DELLA DITTA ESECUTRICE (D.Lgs. 81/2008)

Non sono citati nel presente DUVRI i rischi propri della ditta incaricata del servizio. Questi rischi vengono analizzati dalla ditta incaricata con propri documenti di Valutazione, come prescritto dal D.Lgs. 81/2008.

Anche la circolare dell'Autorità di vigilanza - Determina n. 3 del 5/3/2008 (punto A) indica che nei DUVRI “... non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici”

COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA (art. 26 - comma 5 del d.lgs. n. 81/2008)

L'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 precisa che: “...nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1418 del c.c., i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto....”.

Rispettando le misure organizzative specificate nel DUVRI ed usando la dovuta cautela, si può ritenere che nel presente contratto **il costo per i rischi di interferenza sia pari a zero.**

Per il committente <hr/> (data e firma) 	Per la ditta aggiudicataria <hr/> (data e firma)
---	--

Per il datore di lavoro _____		Per il Responsabile alla Sicurezza _____
(data e firma) 		(data e firma)
Il RUP _____		

ALLEGATO 1)

Descrizione appalto	
Sede	
Committente	
Referente per la sicurezza dell'appalto per il committente	
Referente – Preposto per la sicurezza dell'appalto per la ditta appaltatrice	
Periodo e durata del servizio	
Numero lavoratori coinvolti	

I sottoscritti referenti per la sicurezza dell'appalto per la Committente e per l'Appaltatore

DICHIARANO

1. Di aver eseguito in data _____ un sopralluogo presso i luoghi oggetto delle attività
2. Di avere scambiato dettagliate informazioni in merito alla sicurezza dell'appalto, alle persone di riferimento in materia di sicurezza, alle aree interessate dal servizio, ai rischi presenti, alle misure di sicurezza adottate e da adottare, alle vie di fuga, dotazioni di emergenza e alle procedure da seguire in caso di emergenza

CONCORDANO

che i rischi da interferenze tra appaltatore e committente sono quelli indicati nel DUVRI, che indica le misure di sicurezza da adottare per controllarli

E SI IMPEGNANO

a rispettare, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, tali misure e a concordare ogni ulteriore misura necessaria per ridurre al minimo i rischi durante l'esecuzione dei lavori.

Eventuali note:

Data e firma