



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2604

DETERMINA **N. 2254 DEL 03/11/2021**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

MOBILITÀ – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO” ESEGUITI DALLA SOCIETÀ GECOMA SRL DI FARRA DI SOLIGO (TV). CUP B37H18005660004.



Proposta N. 2604

DETERMINA N. 2254 DEL 03/11/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO” ESEGUITI DALLA SOCIETÀ GECOMA SRL DI FARRA DI SOLIGO (TV). CUP B37H18005660004.**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 221/185660 del 12/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Riqualificazione e messa in sicurezza di Viale S. Lazzaro – 1° stralcio”, dell’importo complessivo di € 600.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- con determina dirigenziale n. 217 del 06/02/2019 è stato affidato all’Arch. Lorenzo Attolico di Padova, l’incarico della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e direzione lavori per l’importo di € 10.621,99, + INARCASSA 4% + IVA 22%, per il totale di € 13.477,18;
- con determina dirigenziale n. 1027 del 30/05/2019 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto dell’importo di € 600.000,00 (IVA compresa) e si è stabilito di aggiudicare i lavori con procedura aperta ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 36, co. 9 bis, del D.Lgs. 50/2016;
- con determina dirigenziale n. 1607 del 06/09/2019 i lavori sono stati aggiudicati alla società GECOMA S.r.l. con sede in Farra di Soligo (TV), Via Giuseppe Verdi, 21 – P.IVA 04754810267, che ha offerto il ribasso del 16,320% per il prezzo di € 407.396,00, oneri di sicurezza compresi, oltre IVA come per legge. Si precisa che, per mero errore materiale, l’importo di aggiudicazione è stato calcolato in € 497.023,12 (anziché in € 433.616,88), per erronea applicazione dell’aliquota IVA (22% anziché del 4% e del 10%);
- in data 07/02/2020 è stato stipulato il contratto d’appalto n. 2.329 di Racc. N. 28.606 di Rep. S. tra il Comune di Vicenza e l’appaltatore Gecoma S.r.l.;
- i lavori sono stati consegnati il 23/03/2020;
- con determina dirigenziale n. 81 del 20/01/2021 è stato rettificato l’importo di affidamento dei lavori indicato nella predetta determina n. 1607/2019 e, al contempo, è stata approvata una variante in corso d’opera ex art. 106, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 per la realizzazione della recinzione nell’area di esproprio di “Piva Gomme”, con incremento dell’importo contrattuale di € 13.710,92, oneri di sicurezza e IVA compresi ed esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore Gecoma S.r.l.;



Proposta N. 2604

DETERMINA N. 2254 DEL 03/11/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO” ESEGUITI DALLA SOCIETÀ GECOMA SRL DI FARRA DI SOLIGO (TV). CUP B37H18005660004.

- con determina dirigenziale n. 82 del 20/01/2021 è stata approvata una seconda variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per modifiche sui cordoli spartitraffico, sottoservizi, pozzetti, caditoie e per la ricalibratura della pavimentazione stradale. Gli interventi aggiuntivi –comportanti l'incremento dell'importo contrattuale di € 89.105,22, oneri di sicurezza e IVA compresi– sono stati affidati a Gecoma S.r.l., in virtù della stretta interdipendenza con i lavori originariamente affidati all'appaltatore;
- con determina dirigenziale n. 292 del 16/02/2021 è stata rettificata la determina n. 81/2021 per non corretta applicazione dell'aliquota IVA in favore dell'appaltatore Gecoma S.r.l., precisando che l'importo netto dei lavori affidati è di € 443.616,88 (anziché 433.616,88) oltre IVA in parte al 4% e in parte al 10%;
- con determina dirigenziale n. 1345 del 08/07/2021 è stata approvata una terza variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per la sostituzione dei corpi illuminanti previsti dal progetto esecutivo, risultati poi fuori produzione, con impossibilità di reperire sul mercato prodotti analoghi e conseguente necessità di sostituire anche la tipologia di cavi di adduzione elettrica della cabina di consegna. L'incremento dell'importo contrattuale è stato di € 21.519,61 (oneri di sicurezza e IVA 10% compresi);

Il quadro economico, a seguito delle predette varianti, risultava il seguente:

LAVORI:

LAVORI (con iva 10%)	€ 416.328,51
LAVORI (con iva 4%)	€ 90.000,00
LAVORI TOTALI	€ 506.328,51
<u>ONERI PER LA SICUREZZA (iva 10%)</u>	<u>€ 14.100,00</u>
TOTALE LAVORI	€ 520.428,51

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IMPREVISTI (iva compresa)	€ 0,00
ACQUISIZIONE AREE	€ 9.683,45
SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE (inarcassa e iva compresi)	€ 13.477,18
FONDO RIS. FINANZIARIE 1,60% (art. 13, co 3, D.Lgs. 50/2016)	€ 7.814,41
FONDO RIS. FINANZIARIE 0,40% (art. 13, co 4, D.Lgs. 50/2016)	€ 1.953,60
IVA 10%	€ 43.042,85
<u>IVA 4%</u>	<u>€ 3.600,00</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 79.571,49
TOTALE COMPLESSIVO	€ 600.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2604

DETERMINA N. 2254 DEL 03/11/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO” ESEGUITI DALLA SOCIETÀ GECOMA SRL DI FARRA DI SOLIGO (TV). CUP B37H18005660004.

PRESO ATTO che i lavori si sono stati ultimati in tempo utile e che durante le varie fasi di lavoro non si sono verificati infortuni;

CONSIDERATO altresì che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto nonché alle disposizioni della Direzione Lavori e ha firmato il registro di contabilità senza apporre riserva alcuna;

RICHIAMATO il Certificato di Regolare Esecuzione datato 15/10/2021, sottoscritto dal DL, dal RUP e dall'impresa, acquisito al PGN 162469 del 20/10/2021, dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte per l'ammontare complessivo così risultante dal conto finale:

a) Importo netto dei lavori eseguiti	€ 520.428,51
b) A dedurre i seguenti pagamenti in acconto in favore dell'impresa:	
- Anticipazione contrattuale del 20%	€ 81.479,20
- SAL n. 1	€ 109.881,90
- SAL n. 2	€ 89.396,41
- Variante in corso d'opera n. 1	€ 12.464,48
- Variante in corso d'opera n. 2	€ 81.004,75
Totale netto da liquidare all'impresa	€ 146.201,77

PRECISATO che, ai fini dell'applicazione dell'IVA, alla somma netta di € 146.201,77 va applicata in parte l'aliquota del 4% e in parte del 10%, con scissione della predetta cifra in:

- € 74.937,60 + IVA al 4% per totali € 77.935,10;
- € 71.264,17 + IVA al 10% per totali € 78.390,59;

per cui il credito lordo vantato dall'appaltatore Gecoma Srl è pari a € 156.325,69, IVA compresa.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza”



Proposta N. 2604

DETERMINA N. 2254 DEL 03/11/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO” ESEGUITI DALLA SOCIETÀ GECOMA SRL DI FARRA DI SOLIGO (TV). CUP B37H18005660004.

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione datato 15/10/2021 relativo ai lavori di “Riqualificazione e messa in sicurezza di Viale S. Lazzaro – 1° stralcio” realizzati dall'impresa Gecoma Srl con sede in Farra di Soligo (TV), Via Giuseppe Verdi, 21 – P.IVA 04754810267;
- 2) di dare atto che, sulla base del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, il credito residuo netto vantato dall'impresa Gecoma Srl è pari a € 146.201,77. Si precisa altresì che la predetta somma di € 146.201,77, ai fini dell'applicazione dell'IVA, va scissa come di seguito riportato in:
 - € 74.937,60 + IVA al 4% per totali € 77.935,10;
 - € 71.264,17 + IVA al 10% per totali € 78.390,59;per complessivi € 156.325,69 (IVA compresa), rientrante nelle somme vincolate con le determinazioni dirigenziali n. 1607 del 06/09/2019, n. 292 del 16/02/2021 e n. 1345 del 08/07/2021, richiamate nelle premesse;
- 3) di autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussorie emesse a garanzia dell'esecuzione dell'opera:
 - garanzia definitiva n° IM000013939 del 26/09/2019 della compagnia City Insurance S.A.;
 - polizza CAR n° 1518859 del 24/09/2019 della compagnia Elba Assicurazioni Spa;
 - garanzia per l'anticipazione n° IM000023354 del 24/03/20 della compagnia City Insurance S.A.;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 2604

DETERMINA N. 2254 DEL 03/11/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Trivellin Maristella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: MOBILITÀ – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE S. LAZZARO – 1° STRALCIO” ESEGUITI DALLA SOCIETÀ GECOMA SRL DI FARRA DI SOLIGO (TV). CUP B37H18005660004.

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 03/11/2021 da Marco Giovanni Bonafede con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)