



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 528

DETERMINA N. 400 DEL 04/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DELLE BARCHE – ID 1604. CUP B37H1300238001



Proposta N. 528

DETERMINA N. 400 DEL 04/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DELLE BARCHE – ID 1604. CUP B37H1300238001**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto segue

A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, con Ordinanza commissariale n. 5 in data 27.7.2012 registrata alla Corte dei Conti in data 6.8.2012, sono state assegnate e impegnate le risorse per la realizzazione degli interventi indifferibili ed urgenti fra quelli richiesti dai Comuni. Con nota n. 377514 del 17.8.2012, il Commissario delegato ha comunicato che per il Comune di Vicenza sono state autorizzate e finanziate le seguenti opere indifferibili ed urgenti:

- Ponte Furo lavori di consolidamento delle pile e delle strutture: importo finanziabile € 350.000,00;
- Ponte delle Barche lavori di consolidamento delle pile e delle strutture: importo finanziabile € 600.000,00;
- Contrà San Pietro, Piazza San Pietro e Stradella San Pietro ripristino fondi stradali allagati e dissestati: importo finanziabile € 79.950,00.

Il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014 e l'elenco annuale 2012 approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22/29535 del 24.4.2012 e in particolare la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/87899 del 27.11.2012 relativa all'assestamento di bilancio, ha previsto l'inserimento delle risorse.

Al fine di avviare gli interventi relativi a Ponte Furo e Ponte delle Barche, con determina dirigenziale PGN 13558 del 18.2.2013 è stato incaricato l'ing. prof. Francesco Zaupa di Vicenza della progettazione preliminare e della programmazione e coordinamento di una serie di attività necessarie alla valutazione di Ponte Furo e Ponte delle Barche e delle condizioni di stabilità degli stessi. In particolare si è ritenuto necessario procedere ad indagini geognostiche, attività di rilievo dei manufatti e indagini conoscitive finalizzate alla valutazione dello stato di consistenza e conservazione dei ponti.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 122/49507 del 24/06/2014 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte delle Barche, dell'importo complessivo di € 600.000,00, I.V.A. compresa.

Con determina dirigenziale n. 1042 del 23/06/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di risanamento statico e conservativo del ponte delle Barche dell'importo di € 600.000,00 (I.V.A. compresa) di cui € 315.246,84 per lavori a base d'appalto ed € 96.306,11 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Con determinazione dirigenziale n. 1205 del 15/07/2015, dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D. Lgs. 163/06, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato alla ditta Tognetto srl, via Donanzola, 11 Campiglia dei Berici (VI) P.IVA 03312040243, per il prezzo offerto di € 233.172,33



Proposta N. 528

DETERMINA N. 400 DEL 04/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DELLE BARCHE – ID 1604. CUP B37H1300238001

pari ad un ribasso del 26,035% più € 96.306,11 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 329.478,44 + I.V.A. al 10% .

Con determina dirigenziale n. 368 del 29/2/2016 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori dell'importo di € 28.917,95 + IVA 10%, rideterminando in € 358.396,39, oneri per la sicurezza compresi + IVA 10%, il nuovo importo contrattuale, che lascia inalterato l'importo complessivo di progetto pari a € 600.000,00,

Con il medesimo provvedimento i lavori di perizia sono stati affidati alla ditta TOGNETTO s.r.l. alle stesse condizioni e prezzi del contratto principale.

Con determina dirigenziale n. 553 del 21/03/2016 sono stati affidati alla ditta TOGNETTO s.r.l. i lavori aggiuntivi di predisposizione linea fognaria per l'importo di € 5.130,00 + I.V.A. 10%;

Con determina dirigenziale n.1701 del 28.8.2017 sono stati affidati alla ditta Schiro s.r.l. di Velo d'Astico (VI) gli interventi di sistemazione pavimentazione in conglomerato bituminoso di Ponte delle Barche.

I lavori sono stati ultimati in data il 13/3/2017 e in data 15/3/2017 il Direttore dei Lavori, ing. Roberto Scotta (in sostituzione dell'arch. Dario Cazzaro), ha redatto lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi, dal quale risulta che sono stati eseguiti a regola d'arte e sulla base del progetto e della perizia approvati, per un ammontare complessivo di € 342.205,32, oneri per la sicurezza compresi + I.V.A., residuando un credito netto pari a € 71.968,49 + I.V.A., Con determina dirigenziale n. . 854 in data 05/05/2017 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione redatto in data 15.3.2017 del Direttore dei Lavori, ing. Roberto Scotta e relativo ai lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte delle Barche, stabilendo che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo all'impresa TOGNETTO s.r.l. di Campiglia dei Berici (VI) pari a € € 71.968,49 + I.V.A., rientrante nella spesa complessiva impegnata con determine dirigenziali n.1205 del 15.7.2015 e n.368 del 29.2.2016

Il quadro economico a consuntivo risulta, pertanto, il seguente:

IMPORTO LAVORI	EURO
Lavori	229.483,77
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	112721,55
Totale importo lavori	342.205,32
SOMME A DISPOSIZIONE	
Indagini sulle strutture (Oneri e I.V.A. compresi)	11.528,88
Indagini, assistenze (Oneri e I.V.A. compresi)	8.678,16

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 528

DETERMINA N. 400 DEL 04/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DELLE BARCHE – ID 1604. CUP B37H1300238001

Spese tecniche progettazione preliminare, coordinamento, indagini e prove (Oneri e I.V.A. compresi)	23.909,60
Spese tecniche progettazione definitiva-esecutiva, contabilità, CSP, CSE (Oneri e I.V.A. compresi)	61.536,80
Spese tecniche per perizia e opere complementari (Oneri e I.V.A. compresi)	15.479,36
Spese tecniche art.93 D.Lgs.163/06	3.292,42
I.V.A.10% su lavori	34.220,53
Lavori aggiuntivi (I.V.A. compresa)	11.099,45
Totale somme a disposizione	169.745,20
TOTALE	511.950,52

Per la rendicontazione della spesa sostenuta finalizzata all'erogazione del contributo concesso dalla Regione Veneto, si rende necessario approvare con il presente atto la contabilità finale del progetto di seguito indicata:

totale lavori eseguiti (oneri sicurezza compresi):	€ 342.205,32
Totale speso	€ 169.745,20
Economie di spesa	€ 88.049,48
TOTALE	€ 600.000,00

Dato atto che è stato richiesto di procedere all'accantonamento delle somme relative agli incentivi per le funzioni tecniche /ex art.93 del D.LGs. 163/2006 e art.193 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che tale somma è pertanto ricompresa nella somma totale spesa, anche se non impegnata e liquidata.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 26 luglio 2019 che approva il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2019-2021 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;



Proposta N. 528

DETERMINA N. 400 DEL 04/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DELLE BARCHE – ID 1604. CUP B37H1300238001

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA



Proposta N. 528

DETERMINA N. 400 DEL 04/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DELLE BARCHE – ID 1604. CUP B37H1300238001

1. di approvare la Contabilità Finale a consuntivo dei lavori di risanamento statico e conservativo del Ponte delle Barche ID 1604 così come sotto riportato, rispetto all'importo finanziabile di € 600.000,00:

totale lavori eseguiti (oneri sicurezza compresi):	€ 342.205,32
Totale speso	€ 169.745,20
Economie di spesa	€ 88.049,48
TOTALE	€ 600.000,00
2. di dare atto che sulla base della Contabilità Finale sussiste un'economia di spesa di € 88.049,48;
3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
5. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Vicenza, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..



Proposta N. 528

DETERMINA N. 400 DEL 04/03/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Milan Cinzia;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Andriolo Carlo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: ALLUVIONE 2010 - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE A CONSUNTIVO PER LA RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE VENETO DEI LAVORI DI RISANAMENTO STATICO E CONSERVATIVO DEL PONTE DELLE BARCHE – ID 1604. CUP B37H1300238001

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 04/03/2020 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Carlo Andriolo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)