



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 55

DETERMINA N. 50 DEL 12/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – 1° STRALCIO, SCUOLA PRIMARIA/MEDIA 1° GRADO G. GHIROTTI, SCUOLA INFANZIA O. TRETTI, SCUOLA INFANZIA A. PERONATO – CUP B39E19002190004 CIG 87334563E2 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI



Proposta N. 55

DETERMINA N. 50 DEL 12/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – I° STRALCIO, SCUOLA PRIMARIA/MEDIA I° GRADO G. GHIROTTI, SCUOLA INFANZIA O. TRETTI, SCUOLA INFANZIA A. PERONATO – CUP B39E19002190004 CIG 87334563E2 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto disposto con i provvedimenti che si riassumono di seguito:

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2019–2021 e l'elenco annuale 2019 approvati unitamente al bilancio di previsione 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61/186827 del 12/12/2018, e successive variazioni, prevedono, fra l'altro, apposito stanziamento per interventi da destinare allo svolgimento del Bilancio Partecipativo per l'anno 2019;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 27/11/2019, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori relativi al “PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – I° STRALCIO, SCUOLA PRIMARIA/MEDIA I° GRADO G. GHIROTTI, SCUOLA INFANZIA O. TRETTI, SCUOLA INFANZIA A. PERONATO” dell'importo complessivo di € 150.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti;
- determinazione dirigenziale n. 367 del 02/03/2020 con la quale è stato affidato l'incarico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, redazione del CRE e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione allo Studio Giuriato Paolo e Fabri Fabrizia Architetti, con sede in via Mameli 13/c a Verona, P.IVA 02191860234 per l'importo di € 6.857,33 + 4% INARCASSA + 22% IVA;
- determinazione dirigenziale n. 914 del 06/05/2021, con la quale si provvedeva all'approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre per il “PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – I° STRALCIO, SCUOLA PRIMARIA/MEDIA I° GRADO G. GHIROTTI, SCUOLA INFANZIA O. TRETTI, SCUOLA INFANZIA A. PERONATO”;
- determinazione dirigenziale n. 1075 del 31/05/2021, con la quale si dava atto che il CUP B39E19002200004 riportato nella determinazione dirigenziale n. 914 del 06/05/2021 è stato riportato errato, e, conseguentemente, di attestare che il CUP corretto è B39E19002190004;
- determinazione dirigenziale n. 1320 del 05/07/2021, con la quale i lavori relativi al “*Progetto partecipativo Patrimonio Comunale anno 2019 – I° Stralcio*”, venivano affidati alla ditta SARTORI S.R.L. Impianti Sportivi con sede in Via Leonardo Da Vinci n. 9 - Casalserugo (PD), codice fiscale e P.IVA 04701810287, per il prezzo complessivo di € 103.629,06, pari al ribasso offerto del 5,79%, + € 4.000,00 per oneri della sicurezza non



Proposta N. 55

DETERMINA N. 50 DEL 12/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – I° STRALCIO, SCUOLA PRIMARIA/MEDIA I° GRADO G. GHIROTTI, SCUOLA INFANZIA O. TRETTI, SCUOLA INFANZIA A. PERONATO – CUP B39E19002190004 CIG 87334563E2 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

soggetti a ribasso, complessivamente € 107.629,06, + I.V.A. al 4% (su lavori € 49.746,35) ed IVA al 22% (su lavori € 53.882,71) per € 14.724,05;

- determinazione dirigenziale n. 356 del 16/02/2022, con la quale veniva approvata una perizia suppletiva e di modifica del contratto con la ditta SARTORI S.R.L. Impianti Sportivi, ai sensi dell'art 106 D.lgs 50/2016, per complessivi € 12.188,60. A seguito della perizia suppletiva, il quadro economico risultava il seguente:

A	IMPORTO DEI LAVORI			
A1	Lavori		€	115.817,66
A2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) soggetti a IVA 22%		€	4.000,00
	TOTALE A) IMPORTO LAVORI		€	119.817,66
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	IVA 4% su lavori		€	2.686,47
B2	IVA 22% su lavori		€	11.584,29
B3	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità CRE, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – spese tecniche di perizia (oneri e IVA compresi)		€	12.415,47
B4	Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (80%)		€	1.824,00
B5	Art. 113 comma 3 D.Lgs 50/2016 (20%)		€	456,00
B6	Imprevisti e arrotondamenti, oneri e IVA compresi		€	1.216,11
B7	Lavori in economia esclusi dall'appalto		€	0,00
B8	Ribasso d'asta e recupero IVA		€	0,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 55

DETERMINA N. 50 DEL 12/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – I° STRALCIO, SCUOLA PRIMARIA/MEDIA I° GRADO G. GHIROTTI, SCUOLA INFANZIA O. TRETTI, SCUOLA INFANZIA A. PERONATO – CUP B39E19002190004 CIG 87334563E2 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

	TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€	30.182,34
	TOTALE PROGETTO (A + B)		€	150.000,00

RILEVATO che,

a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, venivano emesse da SACE BT SPA a favore di Sartori Srl Impianti Sportivi la polizza fideiussoria n.1694.00.33.33036137, a copertura dei danni di esecuzione, responsabilità civili terzi e garanzia manutenzione, e la polizza fideiussoria n. 1694.00272799818977 per la cauzione definitiva;

per l'esecuzione dei lavori venivano stabiliti nel contratto 100 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, con termine all'11/11/2021; i lavori venivano consegnati con verbale firmato dall'Impresa in data 04/08/2021;

durante l'esecuzione dei lavori sono state autorizzate proroghe (con atto PGN 174468 del 10.11.2021) e si sono verificate sospensioni, dovute alla necessità di redigere la perizia suppletiva e per le basse temperature che non consentivano l'esecuzione a regola d'arte di alcune lavorazioni; il termine utile per l'ultimazione dei lavori veniva quindi differito al 13.06.2022;

i lavori sono stati ultimati e consegnati il 13/06/2022, entro il termine utile contrattuale, come accertato da verbale sottoscritto in pari data;

ATTESO che durante le varie fasi di lavoro non si sono verificati infortuni;

PRESO ATTO che l'impresa appaltatrice ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e a tutti gli ordini impartiti dalla Direzione Lavori nel corso dell'esecuzione degli stessi;

PRECISATO che l'appaltatore ha firmato la contabilità finale senza riserve;

RICHIAMATO il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 03/10/2022 dal DL, dal RUP e dall'impresa, dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità con le prescrizioni contrattuali e corrispondono a quelli previsti dal progetto esecutivo approvato e dalla perizia suppletiva;

RILEVATO che, nel conto finale, compilato in data 13/06/2022 e firmato dall'Impresa senza riserve, l'ammontare dei lavori contabilizzati risultava pari ad euro 119.817,66, entro i limiti della somma autorizzata, e che il Direttore Lavori disponeva la liquidazione all'impresa esecutrice del credito netto residuo di € 607,66, così risultante dal conto finale:

Totale netto dei lavori		€ 119.817,66
-------------------------	--	--------------

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 55

DETERMINA N. 50 DEL 12/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – I° STRALCIO, SCUOLA PRIMARIA/MEDIA I° GRADO G. GHIROTTI, SCUOLA INFANZIA O. TRETTI, SCUOLA INFANZIA A. PERONATO – CUP B39E19002190004 CIG 87334563E2 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

A dedurre acconti già corrisposti:		
Certificato di pagamento 1) del 07/10/2021		€ 63.800,00
Certificato di pagamento 2) del 04/03/2022		€ 55410,00
SOMMANO certificati di pagamento		€ 119.210,00
Credito netto dell'appaltatore		€ 607,66

Pertanto, il credito vantato dall'appaltatore SARTORI S.R.L. Impianti Sportivi con sede in Via Leonardo Da Vinci n. 9 - Casalserugo (PD), codice fiscale e P.IVA 04701810287 nei confronti del Comune di Vicenza è pari a € 607,66 oltre I.V.A. 22%, per complessivi € 741,34 (I.V.A. compresa).

Tutto ciò premesso,

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 03/10/2022 dal Direttore dei Lavori e relativo al "PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – I° STRALCIO, SCUOLA PRIMARIA/MEDIA I° GRADO G. GHIROTTI, SCUOLA INFANZIA O. TRETTI, SCUOLA INFANZIA A. PERONATO";

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 55

DETERMINA N. 50 DEL 12/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – I°
STRALCIO, SCUOLA PRIMARIA/MEDIA I° GRADO G. GHIROTTI, SCUOLA INFANZIA O.
TRETTI, SCUOLA INFANZIA A. PERONATO – CUP B39E19002190004 CIG 87334563E2 –
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

- 2) di dare atto che, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori, può essere liquidato il credito residuo di € 607,66 oltre I.V.A. 22%, per complessivi € 741,34 (I.V.A. compresa) all'Impresa SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI, P. I.V.A. 04701810287, con sede in via L. da Vinci 9, 35020 Casalserugo (PD), a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di che trattasi, importo rientrante nella spesa impegnata con le determinate dirigenziali n. 1320 del 05/07/2021 e n. 356 del 16/02/2022 richiamate in premessa;
- 3) di autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussorie emesse a garanzia dell'esecuzione dell'opera, nello specifico:
 - la polizza n. 1694.00.33.33036137 emessa dalla compagnia SACE BT SPA in data 11/11/2021;
 - la polizza n. 1694.00272799818977 emessa dalla compagnia SACE BT S.p.a. in data 12/11/2021;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 55

DETERMINA N. 50 DEL 12/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

OGGETTO: PROGETTO PARTECIPATIVO PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 – I°
STRALCIO, SCUOLA PRIMARIA/MEDIA I° GRADO G. GHIROTTI, SCUOLA INFANZIA O.
TRETTI, SCUOLA INFANZIA A. PERONATO – CUP B39E19002190004 CIG 87334563E2 –
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
11/01/2023 da Marco Sinigaglia con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)