



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2740

DETERMINA N. 2445 DEL 28/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

SCUOLE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "MUTTONI" IN VIA MASSARIA - 3° STRALCIO: SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI – CUP B31D20000970004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI



Proposta N. 2740

DETERMINA N. 2445 DEL 28/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "MUTTONI" IN VIA MASSARIA - 3° STRALCIO: SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI – CUP B31D20000970004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

IL DIRIGENTE**Premesso che,**

- il programma triennale dei lavori pubblici 2020–2022 e l'elenco annuale 2020, approvati unitamente al bilancio di previsione 2020 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019, la quale approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni, prevedono, fra l'altro, apposito stanziamento per interventi di riqualificazione energetica negli stabili comunali;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 144, del 04.11.2020, è stato approvato il progetto definitivo relativo agli interventi di "Riqualificazione energetica presso scuola secondaria I° grado "Muttoni " in Via Massaria - 3° stralcio: sostituzione di parte dei serramenti", dell'importo complessivo di € 100.000,00 finanziato con mutuo presso la C.DD.PP., ad integrazione di quanto già stato previsto con gli stralci 1° e 2° per l'intervento di sostituzione di parte dei serramenti esistenti nell'edificio scolastico ubicato in via Massaria, al civ. 62, nel quadrante centro-est della città di Vicenza, che ospita la scuola secondaria I° grado "F. Muttoni", dell'istituto Comprensivo Vicenza 6;
- con determinazione dirigenziale n. 803 del 22/04/2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di "Riqualificazione energetica presso scuola secondaria I° grado "Muttoni " in Via Massaria - 3° stralcio: sostituzione di parte dei serramenti", dell'importo complessivo di € 100.000,00 IVA compresa;
- con il medesimo provvedimento è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante affidamento diretto previa consultazione di almeno tre operatori economici nel rispetto dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuati secondo le modalità dell'elenco aperto e in vigore tra quelli che hanno manifestato interesse ad essere invitati a procedure negoziate per lavori appartenenti a categoria OG1 classifica I^ o in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010, e nel rispetto di quanto previsto dalle linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n.206 dell'1.3.2018 e pubblicate in G.U.R.I. n.69 del 23.3.2018, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- con il medesimo provvedimento si staccava inoltre il CIG SIMOG 86921572DF che, nelle more dell'espletamento di gara, veniva cancellato d'ufficio da ANAC in data 30/08/2021;

visto che,

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2740

DETERMINA N. 2445 DEL 28/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: SCUOLE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "MUTTONI" IN VIA MASSARIA - 3° STRALCIO: SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI – CUP B31D20000970004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

- con determinazione dirigenziale n. 1104 del 16/05/2021 si affidavano, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., gli interventi di "Riqualificazione energetica presso la scuola secondaria I° grado "Muttoni" in Via Massaria - 3° stralcio: sostituzione parte serramenti", dell'importo complessivo di € 100.000,00 IVA compresa", alla ditta FERRARI GIANANTONIO con sede in Via Lombardia, 1, Cologna Veneta (Verona) - C.F. FRRGNT65E16C890D e P.IVA 01827830231, per l'importo di € 69.973,27 corrispondente al ribasso offerto del 1,5%, + € 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 73.973,27 + IVA 10%;

dato atto che,

- l'importo dei lavori a base d'appalto ammonta a € 70.038,85 per lavori e € 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- il relativo contratto d'appalto con la ditta "FERRARI GIANANTONIO", è stato stipulato con PGN n. 107133 del 04/07/2022;
- l'importo contrattuale, ammonta a netti € 73.973,27 + I.V.A., comprensivo degli oneri di sicurezza;
- a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa ha regolarmente versato, a titolo di cauzione definitiva, la somma di € 3.699,00 garantita mediante polizza fidejussoria n. 2022/50/2642377, emessa da Società Reale Mutua di Assicurazioni in data 11/05/2022;
- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 25/07/2022;
- nel corso dei lavori non sono stati autorizzati subappalti;
- per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti, in sede di affidamento, giorni 50 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. Per tanto il tempo utile per l'esecuzione dei lavori scadeva quindi il 12/09/2022;
- durante l'esecuzione dell'intervento non si è ritenuto necessario concedere sospensioni o proroghe dei lavori;
- la Direzione Lavori, con certificato del 13/09/2022, ha dichiarato ultimati i lavori il giorno 12/09/2022, entro il tempo utile contrattuale;
- durante l'esecuzione dei lavori si è rilevata la necessità di procedere con interventi integrativi, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, finalizzati al miglioramento e completamento dell'opera e della sua funzionalità, per tanto sono stati autorizzati i seguenti interventi:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2740

DETERMINA N. 2445 DEL 28/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "MUTTONI" IN VIA MASSARIA - 3° STRALCIO: SOSTITUZIONE PARTE SERRAMENTI – CUP B31D20000970004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

- Determinazione Dirigenziale n. 2123 del 23/09/2022 di approvazione e affidamento "Lavori integrativi nell'ambito dell'intervento di "Riqualificazione energetica presso la scuola secondaria I° grado "F. Muttoni" in Via Massaria – 3° stralcio: sostituzione parte serramenti", alla ditta FERRARI GIANANTONIO di Cologna Veneta (Verona), dell'importo complessivo di € 9.138,80 (IVA e Oneri per Sicurezza compresi), inerenti l'installazione di parapetti integrativi, nelle finestre, a completamento della posa dei nuovi serramenti previsti nell'appalto principale;

visto che,

- lo stato finale dei lavori, a tutto il 12/09/2022, è stato redatto dal Direttore dei Lavori ing. Giovanni Fichera in data 17/10/2022, e riporta che l'importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad € 73.942,46 residuando un credito netto a favore dell'esecutore pari ad € 10.152,46;
- la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, sottoscritti in data 18/10/2022, attestano l'esecuzione a regola d'arte dei lavori eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali, confermando l'ammontare complessivo di lavori eseguiti di € 73.942,46 (compresi gli oneri per la sicurezza) oltre a I.V.A., accertando un'economia di € 30,81 rispetto alla somma autorizzata di € 73.973,27 e residuando il credito netto pari a € 10.152,46 oltre a I.V.A.,
- si può pertanto liquidare all'impresa esecutrice il credito residuo;

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di previsione 2022/2024;

visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Vicenza"



Proposta N. 2740

DETERMINA N. 2445 DEL 28/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;
DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI
OGGETTO: SCUOLE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA
SECONDARIA I° GRADO "MUTTONI" IN VIA MASSARIA - 3° STRALCIO: SOSTITUZIONE PARTE
SERRAMENTI – CUP B31D20000970004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE LAVORI

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto in data 18/10/2022 dal Direttore dei lavori, l'Ing. Giovanni Fichera e relativo ai "Lavori di riqualificazione energetica presso la scuola secondaria I° grado "Muttoni" in Via Massaria – 3° stralcio: sostituzione parte serramenti";
- 2) di dare atto che, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo alla ditta "FERRARI GIANANTONIO con sede in Via Lombardia, 1, Cologna Veneta (Verona) - C.F. FRRGNT65E16C890D e part. I.V.A. 01827830231, pari a € 10.152,46 oltre a I.V.A., rientrante nella spesa complessiva impegnata con determinazione dirigenziale n. 803 del 22/04/2021, sopraccitata;
- 3) di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n. 2022/50/2642377, emessa da Società Reale Mutua di Assicurazioni in data 11/05/2022, a copertura della somma garantita dell'importo di € 3.699,00 a garanzia dell'esecuzione dei lavori;
- 4) di dare atto che, il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della legge 6.11.2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14.3.2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2740

DETERMINA N. 2445 DEL 28/10/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Nuciari Alberto;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvatore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO LA SCUOLA
SECONDARIA I° GRADO "MUTTONI" IN VIA MASSARIA - 3° STRALCIO: SOSTITUZIONE PARTE
SERRAMENTI – CUP B31D20000970004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE LAVORI

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
21/10/2022 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole.**

Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)