



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2903

DETERMINA N. 2545 DEL 01/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

COLLETTORI FOGNARI – PROGETTO PILOTA IN STRADA CUL DE OLA NELL'AMBITO DI "LIFE VENETO ADAPT – CENTRAL VENETO CITIES NETWORKING FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN A MULTI-LEVEL REGIONAL PERSPECTIVE" – LIFE16 CCA/IT/000090 – C.3 PILOT ACTIONS. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E D ECOSISTEMICA - CRITICITA' IDRAULICA IN STRADA CUL DE OLA - PROGETTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO EUROPEO LIFE VENETO ADAPT. CUP B38B17000030001 - CIG Z1832422D3 CIG Z5933210A9



Proposta N. 2903

DETERMINA N. 2545 DEL 01/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI – PROGETTO PILOTA IN STRADA CUL DE OLA NELL'AMBITO DI "LIFE VENETO ADAPT – CENTRAL VENETO CITIES NETWORKING FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN A MULTI-LEVEL REGIONAL PERSPECTIVE" – LIFE16 CCA/IT/000090 – C.3 PILOT ACTIONS. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E D ECOSISTEMICA - CRITICITA' IDRAULICA IN STRADA CUL DE OLA - PROGETTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO EUROPEO LIFE VENETO ADAPT. CUP B38B17000030001 - CIG Z1832422D3 CIG Z5933210A9

IL DIRIGENTE

Premesso quanto disposto con i provvedimenti che si riassumono di seguito:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 177/158781 del 28/11/2017 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 202.400,00, I.V.A. compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP.
- Deliberazione della Giunta comunale n.114/113107 del 29.8.2017, con la quale è stata approvata la realizzazione del progetto "VENETO ADAPT - Central VENETO Cities netWorking for ADAPTation to Climate Change in a multi-level regional perspective" in qualità di patner, con l'intenzione di adottare l'approccio "Veneto Adapt" nella riqualificazione dell'area agricola di Strada Cul de Ola;
- Determina dirigenziale n. 1509 del 14/08/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di manutenzione straordinaria acque bianche anno 2017 – criticità idraulica in strada Cul de Ola – progetto finanziato con mutuo contratto dal Comune di Vicenza, dell'importo complessivo di € 202.400,00 I.V.A. compresa;
- Determina dirigenziale n. 2162 del 26/11/2019 con la quale è stato affidato l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione CRE delle opere riqualificazione ambientale ed ecosistemica del "progetto pilota in Strada Cul de Ola", mappatura e analisi delle vulnerabilità, progettazione degli interventi atti all'incremento dei servizi eco-sistemici - progetto finanziato con contributo europeo LIFE VENETO ADAPT, alla Dott.ssa Marta Ciesa con sede legale in Via dei Fanti n. 3 ad Arzignano (VI) – codice fiscale CSIMRT86P52A459Y – partita I.V.A. 04070890241, per l'importo di € 26.002,48 + oneri 2% + IVA 22%, complessivamente pari a € 32.357,49;
- Determina dirigenziale n.1306 del 01/07/2021 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo a PROGETTO PILOTA IN STRADA CUL DE OLA nell'ambito di "LIFE VENETO ADAPT – Central VENETO Cities netWorkingfor ADAPTation to Climate Change in a multi-level regional perspective" – LIFE16 CCA/IT/000090 – C.3 Pilot Actions, dell'importo complessivo di € 40.000,00, IVA compresa, e venivano affidati, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) del D.L. Semplificazioni (convertito in L.120/2020 e s.m.i.), mediante affidamento diretto con RDO n. 2812360 del 14.06.2021 su MEPA, alla ditta Excavation 2000 snc – Via Carbonare 9 – Montegalda (VI) – P.IVA 02797780240, i lavori di Riqualificazione ambientale ed ecosistemica del progetto pilota in Strada Cul de Ola, a



Proposta N. 2903

DETERMINA N. 2545 DEL 01/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI – PROGETTO PILOTA IN STRADA CUL DE OLA NELL'AMBITO DI "LIFE VENETO ADAPT – CENTRAL VENETO CITIES NETWORKING FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN A MULTI-LEVEL REGIONAL PERSPECTIVE" – LIFE16 CCA/IT/000090 – C.3 PILOT ACTIONS. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E D ECOSISTEMICA - CRITICITA' IDRAULICA IN STRADA CUL DE OLA - PROGETTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO EUROPEO LIFE VENETO ADAPT. CUP B38B17000030001 - CIG Z1832422D3 CIG Z5933210A9

seguito del ribasso del 0,80% sull'importo a base di gara, per un importo di € 30.299,64 + € 1.631,00 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 31.930,64 + IVA 22%;

- il contratto con la ditta "EXCAVATION 2000 S.N.C. DI BECCARDI MATTEO E FILIPPO" veniva formalizzato in data 06/08/2021 sulla piattaforma MEPA;
- determina dirigenziale n. 1959 del 30/09/2021 con la quale, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, è stata approvata la perizia suppletiva e di modifica al contratto originario sottoscritto con la ditta "EXCAVATION 2000 S.N.C. dell'importo di € 521,36 (oneri per la sicurezza compresi) + I.V.A. 22%, rideterminando l'importo di contratto in € 30.821,00 per lavori ed € 1.631,00 per oneri di sicurezza + I.V.A. 22%, lasciando inalterato l'importo totale di progetto ed i termini di conclusione dei lavori assegnati.

Visto che:

- i lavori sono stati consegnati con verbale del 30/06/2021 assegnando 90 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna fissando quindi la data del 28/09/2021 per dare concluse le opere;
- i lavori sono stati oggetto di sospensione con spostamento conseguente del termine di ultimazione al 03/10/2021;
- in data 02/10/2021 sono stati dichiarate ultimate tutte le lavorazioni, come da certificato del Direttore dei Lavori, dott.ssa forestale Marta Ciesa di Arzignano (VI).
- Il Direttore dei lavori ha redatto lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi in data 25/10/2021 dal quale risulta che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, indicando un ammontare complessivo di lavori eseguiti di € 32.400,65 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) + I.V.A., che è inferiore alla somma autorizzata successivamente alla perizia di variante approvata di € 32.452,00 oltre I.V.A., per cui si è avuta un'economia pari a € 51,35 e residuando un credito netto da saldare all'Impresa pari a € 32.400,65 + I.V.A. 22%, importo che si può appunto liquidare all'appaltatore.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;



Proposta N. 2903

DETERMINA N. 2545 DEL 01/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI – PROGETTO PILOTA IN STRADA CUL DE OLA NELL'AMBITO DI "LIFE VENETO ADAPT – CENTRAL VENETO CITIES NETWORKING FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN A MULTI-LEVEL REGIONAL PERSPECTIVE" – LIFE16 CCA/IT/000090 – C.3 PILOT ACTIONS. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E D ECOSISTEMICA - CRITICITA' IDRAULICA IN STRADA CUL DE OLA - PROGETTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO EUROPEO LIFE VENETO ADAPT. CUP B38B17000030001 - CIG Z1832422D3 CIG Z5933210A9

visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/2000 e al D. Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 25/10/2021 dal Direttore dei lavori, dott.ssa forestale Marta Ciesa di Arzignano (VI);
2. di dare atto che, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori, può essere liquidato il credito residuo alla ditta "EXCAVATION 2000 S.N.C. DI BECCARDI MATTEO E FILIPPO" con sede in Montegalda (VI) Via Carbonare 9, p.iva 02797780240, pari a € 32.400,65 + I.V.A. 22% per complessivi € 39.528,79, di cui € 38.892,73 trovano copertura conformemente a quanto autorizzato nella determina n. 1306/2021 citata nelle premesse, rientrante nella somma vincolata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 177/158781 del 28/11/2017 citata in premessa e l'importo residuo pari ad € 636,06 rientra nella spesa complessivamente impegnata con la determina n. 1959/2021 sopraccitata;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altro oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 2903

DETERMINA N. 2545 DEL 01/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Lippolis Daniela;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: COLLETTORI FOGNARI – PROGETTO PILOTA IN STRADA CUL DE OLA NELL'AMBITO DI "LIFE VENETO ADAPT – CENTRAL VENETO CITIES NETWORKING FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN A MULTI-LEVEL REGIONAL PERSPECTIVE" – LIFE16 CCA/IT/000090 – C.3 PILOT ACTIONS. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E D ECOSISTEMICA - CRITICITA' IDRAULICA IN STRADA CUL DE OLA - PROGETTO FINANZIATO CON CONTRIBUTO EUROPEO LIFE VENETO ADAPT. CUP B38B17000030001 - CIG Z1832422D3 CIG Z5933210A9

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 01/12/2021 da Marco Sinigaglia con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)