

COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2850

DETERMINAN. 2712 DEL 13/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MANUTENZIONI, PREVENZIONE E SICUREZZA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE? SI

OGGETTO:

SCUOLE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "2 GIUGNO" IN VIA CAPPUCCINI. 1° STRALCIO", DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 100.000,00 IVA COMPRESA. CUP B38B20000480004

Pagina 2 di 5

release n.1/2017

Proposta N. 2850

DETERMINA N. 2712 DEL 13/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella; RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE? SI

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "2 GIUGNO" IN VIA CAPPUCCINI. 1° STRALCIO", DELL'IMPORTO

COMPLESSIVO DI € 100.000,00 IVA COMPRESA. CUP B38B20000480004

IL DIRIGENTE

Premesso che.

- il programma triennale dei lavori pubblici 2020–2022 e l'elenco annuale 2020 approvati unitamente al bilancio di previsione 2020, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/196841 del 11 dicembre 2019 che approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni, prevedono, fra l'altro, apposito stanziamento per "Interventi vari di manutenzione straordinaria presso alcuni edifici scolastici cittadini";
- con deliberazione di Giunta comunale n. 196 del 09/12/2020 stato approvato il progetto definitivo dei lavori di «Riqualificazione del manto di copertura della scuola primaria "2 Giugno" in via Cappuccini. 1° stralcio» dell'importo complessivo di € 100.000,00 I.V.A. compresa, così risultante:

IMPORTO DEI LAVORI	Euro	
Lavori a misura	66.960,23	
Oneri per la Sicurezza esclusi dall'appalto	10.070,00	
Totale importo lavori	77.030,23	

SOMME A DISPOSIZIONE	Euro
Lavori in economia esclusi dall'appalto (I.V.A. compresa)	1.500,00
Imprevisti e arrotondamenti	542,52
Spese Tecniche (D.Lgs. 81/08, spese previdenziali)	2.000,00
Fondo risorse finanziarie 1,60% (Attività di program spesa, valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo procedure di gara e contratti, RUP, DD.LL. e collaudo - art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/16)	1.232,48
Fondo risorse finanziarie 0,40% (acquisizione beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, ecc art. 113, comma 4, <u>D.Lgs.</u> 50/16 e <u>ss.mm.ii.</u>)	308,12
I.V.A. 22% su spese tecniche	440,00
L.V.A. 22% sui lavori	16.946,65
Totale somme a disposizione	22.969,77
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	100.000,00 a

"Documento informatic cartaceo e la firma aut http://https://servizion L'accesso agli atti viene L. 241/90. come modifi Pagina 3 di 5

release n.1/2017

Proposta N. 2850

DETERMINA N. 2712 DEL 13/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella; RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "2 GIUGNO" IN VIA CAPPUCCINI. 1° STRALCIO", DELL'IMPORTO

COMPLESSIVO DI € 100.000,00 IVA COMPRESA. CUP B38B20000480004

- con avviso prot. n. 26811 del 6 agosto 2021 il Ministero dell'Istruzione ha reso pubblico un bando per l'assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso didattico per l'anno scolastico 2021-2022;
- con Decreto Direttoriale n. 247 del 23/08/2021 del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, è stata approvata la graduatoria con cui il Comune di Vicenza veniva ammesso al finanziamento;
- con determinazione dirigenziale n. 1902 del 23/09/2021 si affidavano alla ditta Sciabica Pietro di Caldogno (VI) Via Crosara 28 C.F. SCBPTR73C02I185P e part. I.V.A. 02262710847, gli interventi previsti per per l'importo di € 60.344,56 corrispondente al ribasso offerto del 9,88%, + € 10.070,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, complessivamente € 70.414,56 + I.V.A. 22%, alle condizioni del progetto approvato, una riduzione di 55 giorni sul termine previsto per l'esecuzione dei lavori, n. 5 controlli periodici e 12 mesi di estensione della garanzia del manto di copertura;

visto che,

- in data 28/09/2021 i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto, come attestato da relativo verbale, assegnando n° 20 giorni consecutivi e naturali per dare ultimate le opere;
- in data 16/10/2021 i lavori sono stati regolarmente ultimati, come attestato da relativo certificato a cura della Direzione Lavori;
- in data 27/10/2021 è stato sottoscritto con atto acquisito al PGN 166284 il contratto d'appalto;
- il Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Fichera, ha redatto infine lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori stessi in data 18/11/2021, dal quale risulta che sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, confermando un ammontare complessivo di lavori eseguiti di € 70.350,20 (compresi gli oneri per la sicurezza) + I.V.A., che è inferiore alla somma autorizzata di € 70.414,56 per cui si è avuta un'economia pari a € 64,36 e residuando un credito netto pari a € 3.250,20 + I.V.A. che si può liquidare all'impresa esecutrice.

Pagina 4 di 5

release n.1/2017

Proposta N. 2850

DETERMINA N. 2712 DEL 13/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella; RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE? SI

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "2 GIUGNO" IN VIA CAPPUCCINI. 1° STRALCIO", DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 100.000,00 IVA COMPRESA. CUP B38B20000480004

Tutto ciò premesso,

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 18/11/2021 dal Direttore dei lavori, Ing. Giovanni Fichera e relativo ai lavori di «Riqualificazione del manto di copertura della scuola primaria "2 Giugno" in via Cappuccini. 1° stralcio";
- 2) di dare atto che, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato il credito residuo alla ditta Sciabica Pietro di Caldogno (VI) Via Crosara 28 C.F. SCBPTR73C02I185P e P.IVA 02262710847 pari a € 3.250,20 + I.V.A 22% pari a complessivi € 3.965,00, rientrante nella spesa complessiva impegnata con deliberazione di Giunta comunale n. 196 del 09/12/2020 sopracitata;
- 3) di procedere allo svincolo della polizza fideiussoria n° 54/37783XP emessa da Sara Assicurazioni S.p.A. in data 28/09/2021, a garanzia dell'esecuzione dei lavori;

di dare atto che, il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Pagina 5 di 5

release n.1/2017

Proposta N. 2850

DETERMINA N. 2712 DEL 13/12/2021

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Tremul Donatella; RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Salvadore Marco;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE? SI

OGGETTO: SCUOLE - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI DI "RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA "2 GIUGNO" IN VIA CAPPUCCINI. 1° STRALCIO", DELL'IMPORTO

COMPLESSIVO DI € 100.000,00 IVA COMPRESA. CUP B38B20000480004

PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 09/12/2021 da ing. Giovanni Fichera con parere favorevole. Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCO SALVADORE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)