



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1055

DETERMINA **N. 1106 DEL 04/05/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2020 LOTTO 2 - CUP B35E20002210004 – CIG 9079660476 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI



Proposta N. 1055

DETERMINA N. 1106 DEL 04/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2020 LOTTO 2 - CUP B35E20002210004 – CIG 9079660476 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

IL DIRIGENTE

Premesso che,

- con delibera di Giunta Comunale n. 151 del 18/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo relativo agli interventi di riqualificazione “alberature anno 2020 - ambiti stradali e spazi a verde”, dell’importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa, finanziato con mutuo da contrarre con C.C.D.D.P.P;
- con determina n. 1982 del 04/10/2021 è stato affidato l’incarico della progettazione esecutiva degli interventi di riqualificazione “alberature anno 2020 – Lotto 2 Ambiti stradali e Spazi a verde”, al dott. for. Dalibor Cuk, con studio in Bussoleno (TO) per l’importo di € 1.183,86 + 2% oneri previdenziali + I.V.A. 22%;
- con determina dirigenziale n. 290 del 03/02/2022 è stato affidato l’incarico di direzione dei lavori, contabilità e CRE dei lavori sopracitati al dott. for. Dalibor Cuk di Bussoleno (TO) per l’importo di € 4.236,47 + oneri previdenziali 2% + I.V.A. 22%;
- con determina dirigenziale n. 299 del 11/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di riqualificazione “alberature anno 2020 – Lotto 2 - Ambiti stradali e aree verdi” dell’importo complessivo di € 100.000,00, IVA compresa; il quadro economico del progetto approvato era il seguente:



Proposta N. 1055

DETERMINA N. 1106 DEL 04/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2020 LOTTO 2 - CUP B35E20002210004 – CIG 9079660476 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI**QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO**

A	IMPORTO LAVORI	euro
A1	lavori a corpo e misura (IVA 10%)	42.747,38
A2	lavori a corpo e misura (IVA 22%)	32.061,81
A3	oneri sicurezza	1.500,00
	TOTALE LAVORI	76.309,19

B	SOMME A DISPOSIZIONE	euro
B1	Imprevisti (IVA compresa)	3.761,22
B2	IVA 10% su fornitura vivaistica	4.274,74
B3	IVA 22% su lavori A2 A3	7.383,60
B4	spese tecniche (EPAP ed IVA comprese)	6.745,06
B5	incentivi 1,60%	1.220,95
B6	incentivi 0,40%	305,24
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	23.690,81

A+B	TOTALE PROGETTO FINANZIATO	100.000,00
-----	----------------------------	------------

- con la medesima determina dirigenziale n. 299/2022 i lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. a) L. 120/2020 e s.m.i., con trattativa diretta in MEPA (RDO n. 2934595/2021) alla ditta VIVAI BERTI S.A.S. DI BERTI CLAUDIO & C. di Cervarese Santa Croce (PD), per l'importo di € 64.277,45 oltre ad € 1.500,00 di oneri per la sicurezza; a seguito dell'aggiudicazione, il quadro economico è stato così rimodulato:



Proposta N. 1055

DETERMINA N. 1106 DEL 04/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2020 LOTTO 2 - CUP B35E20002210004 – CIG 9079660476 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE		
A	IMPORTO LAVORI	euro
A1	lavori a corpo e misura (IVA 10%)	36.729,34
A2	lavori a corpo e misura (IVA 22%)	27.548,11
A3	oneri sicurezza	1.500,00
TOTALE LAVORI		65.777,45
B	SOMME A DISPOSIZIONE	euro
B1	Imprevisti (IVA compresa)	5.566,69
B2	IVA 10% su forniture vivaistica	3.672,93
B3	IVA 22% su lavori A2 A3	6.390,58
B4	spese tecniche (EPAP ed IVA comprese)	6.745,06
B5	incentivi 1,60%	1.052,44
B6	incentivi 0,40%	263,11
B5	ribasso d'asta	10.531,74
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		34.222,55
A+B	TOTALE VARIANTE	100.000,00

- i lavori sono stati consegnati in data 22/02/2022 e il contratto è stato stipulato su MEPA;
- durante i lavori sono emerse esigenze supplementari, relative ad alcune aree comunali ed alla morte di n. 17 esemplari in conseguenza della siccità dell'estate 2022;
- con determina dirigenziale n. 388 del 18/02/2023 è stata approvata la perizia suppletiva e di modifica degli interventi *de quo*, per l'importo di € 12.411,45 + I.V.A. al 10% (€ 1.095,81) e al 22% (€ 319,75), complessivamente € 13.827,01, lasciando invariati gli oneri di sicurezza. Il quadro economico di progetto approvato a seguito della perizia suppletiva era il seguente:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1055

DETERMINA N. 1106 DEL 04/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2020 LOTTO 2 - CUP B35E20002210004 – CIG 9079660476 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI**QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA**

A	IMPORTO LAVORI	euro
A1	lavori a corpo e misura (IVA 10%)	47.687,41
A2	lavori a corpo e misura (IVA 22%)	29.001,49
A3	oneri sicurezza	1.500,00
	TOTALE LAVORI	78.188,90

B	SOMME A DISPOSIZIONE	euro
B1	Imprevisti (IVA compresa)	754,39
B2	IVA 10% su A1	4.768,74
B3	IVA 22% su A2 A3	6.710,33
B4	spese tecniche (EPAP ed IVA comprese)	6.745,06
B5	redazione perizia (EPAP ed IVA comprese)	1.268,80
B6	incentivi 1,60%	1.251,02
B7	incentivi 0,40%	312,76
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	21.811,10

A+B	TOTALE di PERIZIA	100.000,00
-----	-------------------	------------

Constatato che,

- il termine finale per la consegna era stato fissato al 08/04/2023 e i lavori sono stati ultimati in data 09/03/2023, come da certificato redatto dal D.L., quindi entro il tempo utile contrattuale;
- non si sono verificati danni, incidenti o infortuni durante l'esecuzione dei lavori;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini impartiti dalla D.L. nel corso dell'esecuzione degli stessi;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo le indicazioni progettuali e in conformità alle prescrizioni contrattuali, come da verifica effettuata in data 10/03/2023 alla presenza del D.L., dott. for. Dalibor Cuk, dell'impresa appaltatrice e del RUP;

Richiamato lo stato finale, redatto in data 10/03/2023 e riportante le seguenti annotazioni:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1055

DETERMINA N. 1106 DEL 04/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2020 LOTTO 2 - CUP B35E20002210004 – CIG 9079660476 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

Importo lavori _____ €		65.777,45	Data della consegna	22/02/2022
Integrazione (somme autorizzate con atto 388 del 18/02/2023) _____ €		12.411,45		
Oneri per la sicurezza _____ €		1.500,00	Data dell'inizio dei lavori.	
			Scadenza del tempo utile per ultimazione dei lavori	15/03/2023
			I lavori furono sospesi il	
del quale impegnato	A) Per I.V.A. 22% sui lavori €	6.710,33	I lavori ripresero il	
	B) Per I.V.A. 10% sulle forniture €	4.768,74	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è.	
	C) Per lavori ad economia _____ €			09/03/2023
Totale somma impegnata €		89.667,97	Data di ultimazione dei lavori	

precisato che l'appaltatore ha firmato gli atti contabili ed il conto finale senza riserve;

rilevato che, dal Certificato di Regolare Esecuzione risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e che, giuste le risultanze del conto finale accettato senza riserve dall'impresa, risulta un credito netto da liquidare all'impresa pari ad € 78.188,90 oltre I.V.A., importo che rientra nei limiti della somma autorizzata con le determinazioni dirigenziali n. 299/2022 e n. 388/2023;

è pertanto possibile liquidare all'impresa esecutrice il credito netto di € 78.188,90, inclusi gli oneri di sicurezza, oltre € 4.768,74 per I.V.A. al 10% sulle forniture ed € 6.710,33 per I.V.A. al 22% sui lavori, complessivamente € 89.667,97 (I.V.A. compresa), a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi;

Tutto ciò premesso;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 1055

DETERMINA N. 1106 DEL 04/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO 2020 LOTTO 2 - CUP B35E20002210004 – CIG 9079660476 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di approvare l'allegata Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione datata 10/03/2023 e relativa agli interventi di riqualificazione "alberature anno 2020 - ambiti stradali e spazi a verde";

2) di dare atto che, sulla base del predetto Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, può essere liquidato all'impresa VIVAI BERTI S.A.S. DI BERTI CLAUDIO E C., P.I.V.A. 01019310281, con sede in via S. Martino 46, Cervarese Santa Croce (PD), il credito netto di € 78.188,90, inclusi gli oneri di sicurezza, oltre € 4.768,74 per I.V.A. al 10% sulle forniture ed € 6.710,33 per I.V.A. al 22% sui lavori, complessivamente € 89.667,97 (I.V.A. compresa), importo rientrante nelle somme vincolate con le determinazioni dirigenziali n. 299 del 11/02/2022 e n. 388 del 18/02/2023 richiamate in premessa, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi;

3) di dare atto che, il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

4) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 1055

DETERMINA N. 1106 DEL 04/05/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: VERDE PUBBLICO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ALBERATURE ANNO
2020 LOTTO 2 - CUP B35E20002210004 – CIG 9079660476 - APPROVAZIONE
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
03/05/2023 da Marco Sinigaglia con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 1257

DETERMINA N. 1077 DEL 02/05/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO MOBILITA', TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI

Oggetto: MOBILITA' - REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO IN VIA DELLO STADIO - PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA DELLO STADIO IN ATTESTAZIONE AL CENTRO CITTA'. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU PNRR M2C2 - INVESTIMENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO DELLA MOBILITA' CICLISTICA" SUBINVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" - CUP B31B22001290001 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO
155243	2023	PNRRM2C2I4.1.2S CUP B31B22001290001 DM MINS 509/2021 PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA DELLO STADIO IN ATTESTAZIONE AL CENTRO CITTA'	U	10052.02.1411500	367.899,36
155242	2023	PNRRM2C2I4.1.2S CUP B31B22001290001 DM MINS 509/2021 PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO VIA DELLO STADIO IN ATTESTAZIONE AL CENTRO CITTA'	U	10052.02.1411500	-367.899,36

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 03/05/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : 16cc55bd03ed06435ca291bb5c3cc6fc4f6ed79d

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Giovanni Bonafede

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"