



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2111

## **DETERMINA N. 1835 DEL 01/08/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

### **OGGETTO:**

COLLETTORI FOGNARI – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2017 – CRITICITA' IDRAULICHE DIFFUSE SUL TERRITORIO COMUNALE. CUP B38B17000040004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI- CIG 911301490C



Proposta N. 2111

**DETERMINA N. 1835 DEL 01/08/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** COLLETTORI FOGNARI – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2017 – CRITICITA' IDRAULICHE DIFFUSE SUL  
TERRITORIO COMUNALE. CUP B38B1700040004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI  
REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI- CIG 911301490C**IL DIRIGENTE****Premesso** quanto segue:

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e l'elenco annuale 2017 approvati unitamente al bilancio di previsione 2017 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/14216 del 31/1/2017 e successive variazioni, prevedono, tra l'altro, interventi di manutenzione straordinaria della rete di acque bianche;
- con delibera della Giunta Comunale n. 179 del 28/11/2017 è stato approvato il progetto definitivo relativo alle opere di “manutenzione straordinaria sulla rete di acque bianche 2017 - criticità idrauliche diffuse sul territorio comunale” dell'importo complessivo di € 131.700,00, IVA compresa, finanziato con mutuo concesso dalla CDP;
- con determinazione Dirigenziale n. 450 del 28/02/2018 è stato affidato ai sensi dell'art. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, all'ing. Luca Bettega di Montebello Vicentino (VI) – codice fiscale BTTLCU84E07F464R – P. IVA 03643410248, l'incarico della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e redazione CRE, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di “manutenzione straordinaria sulla rete di acque bianche anno 2017 – criticità idrauliche diffuse sul territorio comunale”, per l'importo di € 3.823,86 + INARCASSA + IVA;
- con determinazione Dirigenziale n. 414 del 24/02/2022 si approvava il progetto esecutivo relativo a “Opere di manutenzione straordinaria sulla rete di acque bianche 2017 - criticità idrauliche diffuse sul territorio comunale – Area Centro Nord di Vicenza”, dell'importo complessivo di € 131.700,00 (I.V.A. compresa); con il medesimo provvedimento si stabiliva di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., mediante affidamento diretto con richiesta ad operatore economico in possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 sul mercato elettronico, con il criterio del minor prezzo con offerta a prezzi unitari; il Quadro Economico risultava il seguente:

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"*



Proposta N. 2111

**DETERMINA N. 1835 DEL 01/08/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO****OGGETTO:** COLLETTORI FOGNARI – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2017 – CRITICITA' IDRAULICHE DIFFUSE SUL  
TERRITORIO COMUNALE. CUP B38B17000040004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI  
REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI- CIG 911301490C

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2017			
Criticità diffuse sul territorio comunale area Centro Nord di Vicenza			
PROGETTO ESECUTIVO			
QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>			
1	Lavori a misura	€	76.500,00
2	Lavori a corpo	€	11.000,00
	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	87.500,00
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione della tipologia dei lavori	€	2.500,00
<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI DA APPALTARE</b>			<b>90.000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1	Lavori in economia compresi in progetto, ma esclusi dall'appalto (compresa IVA)	€	1.000,00
B.2	Rilievi, accertamenti e Indagini (oneri e IVA compresi)	€	1.000,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€	6.000,00
B.4	Imprevisti e arrotondamento	€	5.348,29
B.5.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, CRE (oneri e IVA compresi)	€	4.851,71
B.5.2	Spese tecniche per collaudo statico (oneri e IVA compresi)	€	2.000,00
B.6	IVA 22% SU A	€	19.800,00
B.7	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D. Lgs 50/2016	€	1.700,00
	B7.1 art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016 (80%)	€ 1.360,00	
	B7.2 art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016 (20%)	€ 340,00	
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 41.700,00</b>
<b>TOTALE PROGETTO (A + B)</b>			<b>€ 131.700,00</b>

- con determinazione Dirigenziale n. 1000 del 07/05/2022 è stato preso atto dei risultati dell'affidamento diretto secondo la modalità prevista dall'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e smi, di cui alla documentazione agli atti (trattativa diretta in MEPA con RDO

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2111

**DETERMINA N. 1835 DEL 01/08/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** COLLETTORI FOGNARI – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2017 – CRITICITA' IDRAULICHE DIFFUSE SUL TERRITORIO COMUNALE. CUP B38B17000040004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI- CIG 911301490C

n.2995350/2022), relativo a “Opere di manutenzione straordinaria sulla rete di acque bianche 2017 - criticità idrauliche diffuse sul territorio comunale – Area Centro Nord di Vicenza”;

- con medesimo provvedimento sono stati affidati i lavori alla ditta GHELLER SRL - VIA MONTEGRAPPA, 7 - SOLAGNA (VI) - P.IVA 02230600245, per l'importo di € 86.667,87, pari al ribasso del 0,951%, oltre ad € 2.500,00 di oneri per la sicurezza, complessivamente € 89.167,87 + I.V.A 22%, a tutti i patti e condizioni stabiliti con la RDO n. 2995350/2022 su MEPA; a seguito dell'affidamento il nuovo quadro economico di progetto è risultato il seguente:

<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	
A.1	Totale lavori appaltati	€ 86.667,87
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta)	€ 2.500,00
<b>TOTALE A) IMPORTO LAVORI APPALTATI</b>		<b>€ 89.167,87</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1	Lavori in economia compresi in progetto, ma esclusi dall'appalto (compresa IVA)	€ 1.000,00
B2	Rilievi, accertamenti e Indagini (oneri e IVA compresi)	€ 1.000,00
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi e risoluzione interferenze	€ 6.000,00
B4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 5.348,29
B5.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, DLL, CSP, CSE, CRE (oneri e IVA compresi)	€ 4.851,71
B5.2	Spese tecniche per collaudo statico (oneri e IVA compresi)	€ 2.000,00
B6	IVA 22% SU A	€ 19.616,93
B7	Incentivi per funzioni tecniche art.113 D. Lgs 50/2016	
B7.1	art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016 (80%)	€ 1.360,00
B7.2	art. 113 comma 3 D. Lgs. 50/2016 (20%)	€ 340,00
B8	Recupero IVA	€ 183,07
B9	Ribasso	€ 832,13
<b>TOTALE B</b>		<b>€ 42.532,13</b>
<b>TOTALE A+B</b>		<b>€ 131.700,00</b>

Il contratto principale venne stipulato in data 04/08/2022 con iul documento di cui al PGN 125300;

La funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dall'Ing. Marco Sinigaglia; i lavori sono stati diretti per tutta la loro durata dall'Ing. Luca Bettega;Il coordinatore per la sicurezza è stato l'Ing. Luca Bettega.

I lavori sono stati consegnati il giorno 22/08/2022 come da verbale in pari data, firmato senza riserve dall'impresa.

Per l'esecuzione dei lavori, a norma del Contratto, venivano fissati giorni 60 naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 20/10/2022.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2111

**DETERMINA N. 1835 DEL 01/08/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** COLLETTORI FOGNARI – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2017 – CRITICITA' IDRAULICHE DIFFUSE SUL TERRITORIO COMUNALE. CUP B38B17000040004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI- CIG 911301490C

Nel corso dei lavori, a seguito dell'Impresa Appaltatrice, venne autorizzato dal Responsabile del Procedimento il subappalto di alcune lavorazioni rientranti nelle categorie indicate, alle Imprese di seguito riportate, per gli importi specificati:

- con determinazione Dirigenziale n. 1951 del 01/09/2022 è stata autorizzata l'impresa GHELLER S.R.L. con sede in Solagna (VI), Via Montegrappa 7 – P.IVA 02230600245, a subappaltare per le lavorazioni in categoria OG6 di “realizzazione di scavi, rinterrati, realizzazione di sottoservizi e opere in cemento armato” nell'ambito dei lavori di “Manutenzione straordinaria sulla rete di acque bianche 2017 – criticità idrauliche diffuse sul territorio comunale” alla società CO.MA.C S.R.L. con sede a Romano d'Ezzelino (VI), Via Roma 62 – P.IVA 02150110241, per l'importo di € 44.500,00 (oneri per la sicurezza di € 1.246,00 compresi) oltre IVA come per legge;

Nel corso dei lavori sono stati impiegati i seguenti subaffidamenti:

- impresa Calaan S.r.l. per le attività di “asfaltature” per l'importo di € 80.000,00;
- impresa “Ideal-Fer di Guadagnini Micael” per l'importo di € 1.700,00;
- impresa “Tec.se S.r.l. per l'importo di € 1.656,00;

I lavori subirono le seguenti sospensioni, per le motivazioni citate nei verbali corrispondenti:

- dal 02/09/2022 al 02/10/2022 per giorni 31; per effetto di tale provvedimento il nuovo termine veniva fissato per il giorno 20/11/2022;
- dal 08/10/2022 al 05/02/2023 per giorni 121; per effetto di tale provvedimento il nuovo termine veniva fissato per il giorno 21/03/2023;
- dal 18/02/2023 al 14/05/2023 per giorni 86; per effetto di tale provvedimento il nuovo termine veniva fissato per il giorno 15/06/2023;

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe per complessivi giorni 298, la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò pertanto stabilita per il giorno 15/06/2023.

Con certificato del 22/05/2023 il Direttore dei Lavori ha dichiarato ultimati i lavori nella medesima data e che le opere sono state, pertanto, eseguite entro il tempo utile contrattuale.



Proposta N. 2111

**DETERMINA N. 1835 DEL 01/08/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** COLLETTORI FOGNARI – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2017 – CRITICITA' IDRAULICHE DIFFUSE SUL  
TERRITORIO COMUNALE. CUP B38B17000040004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI  
REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI- CIG 911301490C

Considerato che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni lavori non previsti nel contratto di appalto, ritenuti migliorativi e necessari, per la cui contabilizzazione mancavano i relativi prezzi unitari, sono stati redatti i seguenti verbali di concordamento di nuovi prezzi:

- verbale del 22/08/2023 con il quale sono stati definiti n. 05 nuovi prezzi.

Per l'esecuzione di alcuni modesti lavori non suscettibili di pratica valutazione e rilevabili dalle note in calce allegate alle liste mensili, in corso di esecuzione dei lavori, si sono rese necessarie alcune prestazioni di mano d'opera e di materiali da parte dell'Impresa.

Le relative liste mensili, dell'importo complessivo di € 2.980,00 sono state regolarmente inserite negli atti contabili.

Come risulta dagli atti contabili, l'Impresa non ha ricevuto un'anticipazione in denaro.

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Non sono state approvate variazioni significative.

Sono riscontrabili modeste variazioni rientranti nei poteri discrezionali della Direzione Lavori.

Dallo stato finale redatto dalla Direzione Lavori risulta quanto segue:



Proposta N. 2111

**DETERMINA N. 1835 DEL 01/08/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** COLLETTORI FOGNARI – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2017 – CRITICITA' IDRAULICHE DIFFUSE SUL  
TERRITORIO COMUNALE. CUP B38B17000040004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI  
REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI- CIG 911301490C

importo netto dei lavori eseguiti		€ 88.905,70
importo anticipazioni		€ 0,00
a dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa		
Certificato n.1 per SAL n. 1	€ 67.300,00	
Certificato n. 2 per SAL n. 2	€ 21.100,00	
Per complessivi acconti		- € 88.400,00
per penali applicate		€ 0,00
<b>Resta il credito netto dell'Impresa di</b>		<b>€ 505,70</b>

**Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa**

Importo netto autorizzato per lavori € 89.167,87

Importo netto dei lavori eseguiti risultante dallo stato finale € 88.905,70

con una minore spesa di € 262,17

L'appaltatore ha prestato apposita polizza fidejussoria (definitiva) e relativa appendice polizza n. FL2200155 emessa il 13/05/2022 da CONFIDI FINLABOR, fino alla concorrenza di € 3.567,00, a garanzia degli impegni assunti, citata nelle premesse;

L'appaltatore ha sottoscritto polizza n. 1873533 emessa il 13/05/2022 da Elba Assicurazioni S.p.A. per la Copertura Assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione; nello specifico:

## SEZIONE A

Partita 1 - Opere € 90.000,00;

Partita 2 - Opere Preesistenti € 10.000,00;

Partita 3 - Demolizione e Sgombero € 15.000,00.

## SEZIONE B

Massimale R.C.T di € 500.000,00

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2111

**DETERMINA N. 1835 DEL 01/08/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** COLLETTORI FOGNARI – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2017 – CRITICITA' IDRAULICHE DIFFUSE SUL  
TERRITORIO COMUNALE. CUP B38B17000040004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI  
REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI- CIG 911301490C

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con Polizza continuativa presso l'INAIL di Vicenza matr. n. 4479175/96.

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Con dichiarazione su avviso ai creditori ai sensi dell'art. 218 D.P.R. 207/2010 del 30 maggio 2023 il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Marco Sinigaglia ha dichiarato "ai sensi ed agli effetti dell'art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, che il giorno 22 maggio 2023 i lavori sono stati ultimati come da certificato di ultimazione del D.LL. e che, non essendosi venute a creare occupazioni di aree o stabili, o danni nell'esecuzione dei lavori anzidetti, non si ritiene necessario apporre il relativo avviso ai creditori.

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori si è svolta il giorno 23/05/2022 e, oltre al Direttore dei Lavori e il Rup, è intervenuto alla stessa il Geom. Luigi Costa, in qualità di Direttore Tecnico di Cantiere dell'Impresa Esecutrice.

Con la scorta degli elaborati di progetto, nonché dei documenti contabili, il Direttore dei Lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori, procedendo alla verifica a campione delle misure e delle quantità contabilizzate e della funzionalità delle opere, nonché alla verifica delle opere di finitura e completamento, verificando l'esecuzione di tutte le lavorazioni.

Tutto ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- e) che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"





Proposta N. 2111

**DETERMINA N. 1835 DEL 01/08/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** COLLETTORI FOGNARI – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2017 – CRITICITA' IDRAULICHE DIFFUSE SUL TERRITORIO COMUNALE. CUP B38B17000040004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI- CIG 911301490C

- g) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale è pari a € 88.905,70, inferiore per un importo pari a € 262,17 alle somme autorizzate di € 89.167,87 (importo di contratto);
- h) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- i) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate;
- l) che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi;
- m) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
- n) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano, altresì, notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- o) che, come risulta dagli atti, è stata eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- p) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- q) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

Il Direttore dei lavori ha certificato che i lavori di “Collettori fognari – opere di manutenzione straordinaria sulla rete di acque bianche anno 2017 – Criticità idrauliche diffuse sul territorio comunale” eseguiti dall'impresa Gheller S.r.l. con sede a Solagna (VI) in via Montegrappa 7 per conto del Comune di Vicenza in base al Contratto MEPA agli atti con PGN. 125300 del 04/08/2022 sono stati regolarmente eseguiti; risulta, pertanto, quanto segue:

ammontare del conto finale		€ 88.905,70
importo anticipazioni		€ 0,00
a dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa		
Certificato n.1 per SAL n. 1	€ 67.300,00	
Certificato n. 2 per SAL n. 2	€ 21.100,00	
Per complessivi acconti		- € 88.400,00
per penali applicate		€ 0,00
<b>Resta il credito netto dell'Impresa di</b>		<b>€ 505,70</b>

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2111

**DETERMINA N. 1835 DEL 01/08/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO  
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** COLLETTORI FOGNARI – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2017 – CRITICITA' IDRAULICHE DIFFUSE SUL  
TERRITORIO COMUNALE. CUP B38B17000040004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI  
REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI- CIG 911301490C

Pertanto il credito dell'Impresa ammonta a netti € 505,70 (diconsi euro cinquecentocinque/70) che possono essere corrisposte all'Impresa Gheller S.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato “PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione” per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;



Proposta N. 2111

**DETERMINA N. 1835 DEL 01/08/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO:** COLLETTORI FOGNARI – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2017 – CRITICITA' IDRAULICHE DIFFUSE SUL TERRITORIO COMUNALE. CUP B38B17000040004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI- CIG 911301490C**DETERMINA**

- 1) di approvare l'allegato certificato di regolare esecuzione redatto in data 23/05/2022 dal Direttore dei lavori Ing. Luca Bettega, dal RUP Ing. Marco Sinigaglia e dal Geom. Luigi Costa in qualità di Direttore Tecnico di Cantiere dell'Impresa Esecutrice, relativo a OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2017 – CRITICITA' IDRAULICHE DIFFUSE SUL TERRITORIO COMUNALE;
- 2) di dare atto che sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori può essere liquidato, vista pure la relazione sul conto finale, il credito residuo alla ditta GHELLER S.R.L. con sede in Solagna (VI), Via Montegrappa 7 – P.IVA 02230600245, pari a € 505,70 (diconsi euro cinquecentocinque/70) + I.V.A. 22% pari a complessivi € 616,95 rientrante nella spesa complessiva impegnata con determina n. 414 del 24/02/2022 sopraccitata;
- 3) di procedere allo svincolo della polizza fidejussoria (definitiva) e relativa appendice polizza n. FL2200155 emessa il 13/05/2022 da CONFIDI FINLABOR, fino alla concorrenza di € 3.567,00, a garanzia degli impegni assunti, citata nelle premesse;
- 4) di procedere allo svincolo della polizza n. 1873533 emessa il 13/05/2022 da Elba Assicurazioni S.p.A. per la Copertura Assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione; nello specifico SEZIONE A Partita 1 - Opere € 90.000,00; Partita 2 - Opere Preesistenti € 10.000,00; Partita 3 - Demolizione e Sgombero € 15.000,00. SEZIONE B Massimale R.C.T di € 500.000,00, citata nelle premesse;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.



Proposta N. 2111

**DETERMINA N. 1835 DEL 01/08/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Morbin Novella;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**  
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO**

**OGGETTO:** COLLETTORI FOGNARI – OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
SULLA RETE DI ACQUE BIANCHE ANNO 2017 – CRITICITA' IDRAULICHE DIFFUSE SUL  
TERRITORIO COMUNALE. CUP B38B17000040004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI  
REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI- CIG 911301490C

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)