



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 151

DETERMINA N. 159 DEL 27/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO:

INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO IN VIALE RISORGIMENTO NAZIONALE - CUP B39J15011060004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



Proposta N. 151

DETERMINA N. 159 DEL 27/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO IN VIALE RISORGIMENTO NAZIONALE - CUP B39J15011060004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**IL DIRIGENTE**

Premesso quanto di seguito riassunto:

- con delibera di Giunta Comunale n. 259 del 22/12/2015 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di *“Ripristino del muro di sostegno in Viale Risorgimento Nazionale”*, dell'importo complessivo di € 75.000,00, finanziati con avanzo di amministrazione;
- con determina dirigenziale n. 219 del 10/02/2016 sono stati affidati interventi urgenti di messa in sicurezza del sito, mediante predisposizione di adeguata segnaletica per la gestione della mobilità di veicoli e pedoni, alla società VALORE CITTÀ AMCPS S.R.L. di Vicenza, per l'importo di € 3.950,00 + IVA 22% per totali € 4.819,00;
- con determina dirigenziale n. 220 del 10/02/2016 sono stati affidati interventi urgenti di messa in sicurezza del sito, attraverso il puntellamento di un tratto del muro di sostegno, alla società CAPPOZZO GAETANO, con sede a Sarcedo (VI), Via Veneto 30/B – P.IVA 03833100245 – per l'importo di € 7.000,00 + IVA 22% per totali € 8.540,00;
- con determina dirigenziale n. 1113 del 27/05/2016 è stato affidato l'incarico per l'esecuzione di indagini geologiche-geotecniche-sismiche e per la redazione della relazione geologica relativa al suddetto intervento al geologo dott. MATTEO COLLAREDA di Isola Vicentina (VI) per l'importo di € 1.250,00 + INARCASSA 2% + IVA 22% per totali € 1.555,50;
- con determina dirigenziale n. 1726 del 17/08/2018 è stato affidato all'Ing. ENRICO CAVESTRO di Altavilla Vicentina (VI) l'incarico della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, direzione lavori e CRE dell'intervento predetto per l'importo di € 6.487,04 + INARCASSA 4% + IVA 22% per complessivi € 8.230,75;
- con delibera di Giunta Comunale n. 269 del 29/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo relativo a *“Intervento di ripristino del muro di sostegno in Viale Risorgimento Nazionale – Opere di completamento”* per l'importo di € 35.000,00 (IVA compresa), finanziato con avanzo di amministrazione a seguito di variazione di bilancio del 01/07/2021;
- è stato versato da parte di terzi il contributo per opere stradali dell'importo di € 15.000,00, accertato in entrata con codice n. 99260 al capitolo 40400 *“CONTRIBUTO DA TERZI PER*



Proposta N. 151

DETERMINA N. 159 DEL 27/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO IN VIALE RISORGIMENTO NAZIONALE - CUP B39J15011060004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

OPERE STRADALI” e previsto in uscita al capitolo 1320300 “REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI CON CONTRIBUTO DA TERZI”, impegno codice 148643;

- con determina dirigenziale n. 1565 del 07/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di “*Ripristino del muro di sostegno in Viale Risorgimento Nazionale*”, per l'importo complessivo di € 125.000,00, ed i lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, con trattativa diretta Mepa (RDO n. 3076988/2022, offerta PGN 105792/2022), alla società NEGROPAL S.R.L. di Chiampo (VI), Via Castiglione n. 20 – P.IVA 03259770240, che ha offerto un ribasso del 1,00%, per l'importo di € 83.300,92 + IVA 10%, pari a totali € 91.631,01;
- in data 18/07/2022 i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza, come da verbale sottoscritto in pari data dal RUP, dal DL e dall'impresa;
- in data 16/08/2022, mediante scrittura privata PGN 136831/2022, le parti hanno sottoscritto il contratto d'appalto per gli interventi di cui all'oggetto, per l'importo di € 83.300,92 + IVA 10% pari a totali € 91.631,01;
- a garanzia degli impegni assunti, l'appaltatore presentava garanzia fidejussoria definitiva n. 789359961-03, emessa il 13/07/2022 da Allianz Viva S.p.A, Intermediario Gruppo Prafis s.r.l., fino alla concorrenza di € 8.330,00, e polizza assicurativa per responsabilità verso terzi n. 0992402107, emessa in data 13/07/2022 da HDI Assicurazioni S.p.A.;
- con determina dirigenziale n. 1844 del 16/08/2022 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i., l'incarico di collaudo statico delle opere predette all'Ing. GAETANO GIANFRANCO CRISAFULLI con studio a Dueville (VI), Via I° Maggio 25 – C.F. CRSNG49P25L551B – P.IVA 00766460240 per l'importo di € 2.400,00 + INARCASSA + IVA 22% per totali € 3.145,12;
- con determina dirigenziale n. 2001 del 07/09/2022 l'impresa NEGROPAL S.R.L. di Chiampo (VI) è stata autorizzata a subappaltare le lavorazioni “*di esecuzione di muratura in pietrame rientranti nella categoria OS21*” all'impresa individuale F.E.D.E. DI ENASCUT EUGEN, con sede legale a Torrebelvicino (VI), Via Giovanni Breganze 98 – C.F. NSCGNE79T23Z1290 – P.IVA 04437130232, per l'importo di € 7.600,00 (oneri per la sicurezza pari a € 100,00 compresi) oltre IVA come per legge;

CONSIDERATO che il Quadro Economico dopo l'aggiudicazione dei lavori era il seguente:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 151

DETERMINA N. 159 DEL 27/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO IN VIALE
RISORGIMENTO NAZIONALE - CUP B39J15011060004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE

		Aggiudicazione	
A) LAVORI A BASE DI APPALTO			
A.1	Lavori	€	79.326,24
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	3.974,68
TOTALE A) IMPORTO LAVORI		€	83.300,92
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP, CSE, Direzione Lavori e CRE (cassa e iva 22% compresa)	€	8.230,75
B.2	Indagini geologiche (cassa e iva 22% compresa)	€	1.555,50
B.3	Spese per collaudi (cassa e iva 22% compresa)	€	4.000,00
B.4	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – quota 80%	€	1.345,70
B.5	Incentivi per funzioni tecniche D.Lgs 50/2016 – quota 20%	€	336,42
B.6	Imprevisti e arrotondamenti	€	3.656,01
B.7	IVA 10% su A	€	8.330,09
B.8	Lavori di somma urgenza e segnaletica	€	4.819,00
B.9	Lavori di puntellatura	€	8.540,00
B.10	Ribasso d'asta	€	805,10
B.11	Recupero IVA	€	80,51
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€	41.699,08
TOTALE PROGETTO (A+B)		€	125.000,00

DATO ATTO che, per l'esecuzione dei lavori sono stati stabiliti nel contratto 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, con termine utile finale fissato al 16/10/2022;

CONSTATATO che,

- non sono state eseguite variazioni sostanziali al progetto approvato;
- i lavori non hanno subito sospensioni né sono state concesse proroghe;
- in data 04/10/2022 il DL ha dichiarato ultimati i lavori, entro il tempo utile contrattuale, con certificato emesso in pari data;
- in data 09/11/2022 il DL ha redatto la relazione a Strutture Ultimate, allegando i certificati di prova eseguiti e la documentazione relativa ai materiali utilizzati;
- in data 22/11/2022 è stato redatto con esito positivo il collaudo statico dal collaudatore Ing. Gaetano Crisafulli, come da certificato di collaudo agli atti con PGN 203091/2022;
- in data 03/01/2023 è stata redatta la relazione sul conto finale;

ATTESO che durante le varie fasi di lavoro non si sono verificati infortuni;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 151

DETERMINA N. 159 DEL 27/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO IN VIALE
RISORGIMENTO NAZIONALE - CUP B39J15011060004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE

PRESO ATTO che l'impresa appaltatrice ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini impartiti dalla DL nel corso dell'esecuzione degli stessi, e che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo le indicazioni progettuali e in conformità alle prescrizioni contrattuali, come emerso a seguito della visita di controllo eseguita in data 04/10/2022;

PRECISATO che l'appaltatore ha firmato la contabilità finale senza riserve;

RICHIAMATO il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 03/01/2023 dal DL, dal RUP e dall'impresa, da cui risulta che i lavori corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato, per l'ammontare complessivo così risultante dal conto finale:

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro	€ 78.558,49
A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:	
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>	
Certificato N. 1 del 19/09/2022	€ 65.813,69
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	€ 65.813,69
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro	€ 12.744,80

Sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori, risulta pertanto un ammontare netto di lavori eseguiti di € 78.558,49 a fronte di € 83.300,92 autorizzati con determina dirigenziale n. 1565 del 07/07/2022; si ritiene pertanto di liquidare all'impresa appaltatrice, dedotto il certificato di pagamento già corrisposto, un credito pari a € 12.744,80 oltre I.V.A. 10%, per complessivi € 14.019,28 (I.V.A. compresa), e di riportare i residui € 5.216,67 nella disponibilità delle somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo approvato con la determina n. 1565/2022 sopra menzionata.

Tutto ciò premesso;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come modificato dal D.Lgs n. 126/2014 (regime esercizio provvisorio);

Visto il p.8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 151

DETERMINA N. 159 DEL 27/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? SI

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO IN VIALE RISORGIMENTO NAZIONALE - CUP B39J15011060004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Visto il D.M. 13 dicembre 2022 che differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 di cui all'art. 151, c.1, del Tuel, al 31/03/2023;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 30/6/2022 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 89 del 4/5/2022 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022/2024 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1) di dare atto che, sulla base dello stato finale e della contabilità dei lavori, risulta un ammontare netto di lavori eseguiti di € 78.558,49 a fronte di € 83.300,92 autorizzati con la determinazione dirigenziale n. 1565 del 07/07/2022 richiamata in premessa;

2) di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione datato 03/01/2023 relativo all'intervento di "Ripristino del muro di sostegno in Viale Risorgimento Nazionale", e di dare atto che può essere liquidato all'impresa NEGROPAL S.R.L. di Chiampo (VI), Via Castiglione n. 20 – P.IVA 03259770240, il credito residuo di € 12.744,80 oltre IVA 10%, per complessivi € 14.019,28, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi;

3) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 789359961-03 emessa a garanzia dell'esecuzione dell'opera in data 13/07/2022 da Allianz Viva S.p.A. e della polizza assicurativa n. 0992402107 emessa in data 13/07/2022 da HDI Assicurazioni S.p.A.;

4) di ridurre l'impegno codice 148842 del capitolo 1948000, approvato con determina dirigenziale n. 1565 del 07/07/2022, riportando la somma residua di € 5.216,67 nella disponibilità delle somme a disposizione del quadro economico approvato con la medesima determina dirigenziale n. 1565/2022, all'impegno codice 106480 del capitolo 1948000;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 151

DETERMINA N. 159 DEL 27/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO IN VIALE
RISORGIMENTO NAZIONALE - CUP B39J15011060004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE**

- 5) di approvare l'allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive modificazioni;
- 6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D.Lgs. 267/2000 e dei principi contabili;
- 7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102.
- 8) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art.32, comma 1) della Legge 6.11.2012 n.190 e dell'art.37 della legge 14.3.2013 n.33 e dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 151

DETERMINA N. 159 DEL 27/01/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **CON IMPEGNI O ACC. ANCHE DI ALTRI DIRIGENTI**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **SI**

**OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO IN VIALE
RISORGIMENTO NAZIONALE - CUP B39J15011060004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE**

**PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
23/01/2023 da Marco Sinigaglia con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 151

DETERMINA N. 159 DEL 27/01/2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO IN VIALE RISORGIMENTO NAZIONALE - CUP B39J15011060004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO /ACCERTAMENTO	ESERCIZIO	DES. CAPITOLO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO

La presente determinazione è: **Regolare**. sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vicenza, 09/02/2023

MAURO BELLESIA / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento collegato informaticamente tramite Hash (SHA1) a : b4f94a66654ab1c9dc9d7b27af81ba214084bafa

La determinazione è stata preventivamente firmata digitalmente da:

La PO di Settore: Marco Sinigaglia

Il Dirigente di Settore: Gabbi Paolo

La PO di Ragioneria: --

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"