



COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 2319

DETERMINA **N. 1989 DEL 25/08/2023**

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

OGGETTO:

STRADE E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE - ANNO 2022 - CUP B37H22000120004 - CIG 9245656CAF - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI



Proposta N. 2319

DETERMINA N. 1989 DEL 25/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO****OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE STRADALE COMUNALE - ANNO 2022 – CUP B37H22000120004 - CIG 9245656CAF - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI****IL DIRIGENTE****Premesso che,**

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l'elenco annuale 2022, approvati unitamente al Bilancio di previsione 2022-2024 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2021, prevedono, tra l'altro, lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA - STRADE, per interventi su strade bisognose di manutenzione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 19.01.2022 è stato approvato il progetto definitivo degli "Interventi di Manutenzione Straordinaria Strade Anno 2022" dell'importo complessivo di € 1.400.000,00 IVA compresa, finanziato con mutuo contratto con CDP;
- con determina dirigenziale n. 760/2022 è stato affidato ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 e s.m.i., l'incarico di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione al dott. ing. FLAVIO PRETTO di Cornedo Vicentino (VI), per l'importo di € 35.000,00, pari al ribasso offerto del 2,76%, + INARCASSA 4% + IVA 22% per complessivi € 44.408,00, alle condizioni fissate con la RDO n. 2976940/2022;
- con determina dirigenziale n. 1147 del 20/05/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a lavori di "Interventi di Manutenzione Straordinaria – Strade anno 2022" dell'importo complessivo di € 1.400.000,00 IVA compresa; col medesimo provvedimento si decideva di affidare i lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 e s.m.i., mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di nr. 10 (dieci) operatori economici iscritti agli elenchi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alla categoria OG3 classifica III^a o superiore, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con offerta a prezzi unitari;
- con deliberazione Consiliare n. 56 del 25/11/2019 è stata approvata la Convenzione per l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza per i lavori e per le forniture dei beni e servizi, stipulata in data 27/12/2019 PGN 205004/19;
- con determina dirigenziale n. 1618 del 14/07/2022 sono stati aggiudicati i lavori sulla base dei verbali n. 1 del 14/06/2022 (P.G.n. 25748 del 20/06/2022) e n. 2-3-4 del 16/06/2022 (P.G.n. 25759 del 20/06/2022) redatti dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante, acquisiti agli atti, al RTI SALIMA s.r.l. - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. con sede in Limena (PD), che ha offerto il ribasso del 45,414%, quindi per un importo contrattuale di € 554.565,44, compresi oneri per la sicurezza di € 21.572,99 oltre I.V.A. al 22%, complessivamente € 676.569,84 alle condizioni tutte del progetto posto a base di gara; l'RTI ha dichiarato di essere disponibile ad eseguire:

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città di Vicenza"



Proposta N. 2319

DETERMINA N. 1989 DEL 25/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE
STRADALE COMUNALE - ANNO 2022 – CUP B37H22000120004 - CIG 9245656CAF -
APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI**

- 25.520,00 mq. di superficie di conglomerato bituminoso modificato Binder a parità di prezzo;
- 26.720,00 mq. di superficie di conglomerato modificato per usura a parità di prezzo;
- n. 15 giorni di lavoro in orario notturno;
- n. 10 giorni di lavoro da effettuare in giorni festivi;

Considerato che:

- il contratto d'appalto dei lavori è stato stipulato in data 13/09/2022 (N. 2477 Racc. e N. 28.889 Rep. S.);
- i lavori sono stati consegnati in data 01/08/2022 e il termine di 90 giorni assegnato per l'ultimazione dei lavori è stato fissato al 29/10/2022;
- durante il corso dei lavori sono state redatte due perizie suppletive e di modifica al contratto originario, approvate con determinazione dirigenziale n. 423 del 22/02/2023 (per € 260.625,49 pari ad un aumento del 47,00% oneri per la sicurezza compresi + I.V.A.), e con determinazione dirigenziale n. 1281 del 24/05/2023 (per € 112.244,79, senza incremento degli oneri per la sicurezza, + I.V.A., pari al 20,24 % dell'importo di contratto); entrambe le perizie hanno lasciato inalterato l'importo complessivo impegnato in occasione dell'approvazione del progetto esecutivo;
- in corso di esecuzione dei lavori sono stati definiti n. 07 nuovi prezzi mediante la redazione dei verbali di concordamento nuovi prezzi e schemi di atto di sottomissione all'interno delle perizie di variante;
- si sono verificate le seguenti sospensioni dei lavori: dal 10.10.2022 al 30.10.2022 (21 gg); dal 02.11.2022 al 07.03.2023 (126 gg); dal 05.04.2023 al 25.05.2023 (51 gg); e sono state concesse due proroghe, di 30 e 20 giorni, a seguito dell'approvazione delle due perizie suppletive e di modifica del contratto originario sopra citate, resesi necessarie a causa dei maggiori costi determinati dagli interventi per il miglioramento e completamento dei lavori, con una sistemazione definitiva delle pavimentazioni stradali interessate;

Constatato che, sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

- con determina n° 1905 del 25/08/2022, all'impresa E.S.T. Cantieri S.r.l. di Rovigo (RO), per l'importo presunto di € 15.000,00 oltre I.V.A. (compresi oneri per la sicurezza pari a 600,00 € oltre I.V.A.);
- con determina n° 1923 del 29/08/2022, all'impresa Alfa S.r.l. di Maser (TV), per l'importo presunto di € 15.000,00 oltre I.V.A. (compresi oneri per la sicurezza pari a 600,00 € oltre I.V.A.);

Accertato che,

- a seguito delle sospensioni dei lavori e delle concessioni delle proroghe, il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori è stato posticipato al 04/07/2023;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 27/06/2023, come accertato con certificato redatto in pari data dal direttore dei lavori, quindi entro il tempo utile contrattuale;
- non si sono verificati ritardi, danni, incidenti o infortuni durante l'esecuzione dei lavori;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2319

DETERMINA N. 1989 DEL 25/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

**OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE
STRADALE COMUNALE - ANNO 2022 – CUP B37H22000120004 - CIG 9245656CAF -
APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI**

- l'impresa ha regolarmente ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro;
- sono stati eseguiti lavori in economia, come regolarmente documentato negli atti contabili, per un importo complessivo di € 7.527,92 già liquidato all'impresa;
- la visita di controllo finale per la verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata effettuata in data 31/07/2023 alla presenza del D.L. ing. Flavio Pretto, del RUP Ing. Marco Sinigaglia e dell'impresa appaltatrice;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini impartiti dalla D.L. nel corso dell'esecuzione degli stessi, e i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità con le indicazioni del Progetto esecutivo, delle prescrizioni contrattuali e della Perizia Suppletiva e di Variante;
- l'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili ed il conto finale senza inserire riserve di sorta;
- l'Appaltatore ha costituito idonea cauzione definitiva a mezzo polizza fidejussoria n. 2358055 rilasciata in data 28/07/2022 in Brescia, dalla COFACE – Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A., agenzia 084/000, di 196.393,81 €;

Constatato che, l'importo dei lavori risultante dallo stato finale, pari ad € 927.157,52, è inferiore all'importo complessivo di progetto, e che i maggiori oneri riferiti alle due perizie suppletive e di variante hanno trovato copertura nelle somme a disposizione del progetto principale, senza necessità di alterare l'impegno di spesa e senza alcun aumento rispetto al quadro economico complessivo di progetto;

Rilevato che, dal Certificato di Regolare Esecuzione risultano emessi certificati di pagamento per € 166.369,63 (anticipazione), per € 354.600,00 (certificato di pagamento n. 01) e per € 374.100,00 (certificato di pagamento n. 02) per complessivi € 895.069,63 a fronte dell'importo di € 927.157,52 risultante dal conto finale dei lavori, e che residua un credito netto pari ad € 32.087,89;

è pertanto possibile liquidare all'impresa esecutrice il credito netto residuo di € 32.087,89 (I.V.A. esclusa) a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi, salve la superiore approvazione del presente atto, le rettifiche revisionali e la regolarità contributiva;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30/01/2023 (e successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Visto il documento programmatico triennale denominato "PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione" per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 27/4/2023 (e successive variazioni), che adotta, tra gli altri, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città' di Vicenza"



Proposta N. 2319

DETERMINA N. 1989 DEL 25/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO****OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE
STRADALE COMUNALE - ANNO 2022 – CUP B37H22000120004 - CIG 9245656CAF -
APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI**

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 1/3/2023 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.lgs 18/8/2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs.267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/02/2013 e successive modificazioni;

DETERMINA

- 1) di approvare l'allegata Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritta in data 31/07/2023 dal DL, dal RUP e dall'Impresa, relativo agli "Interventi di Manutenzione Straordinaria Strade anno 2022";
- 2) di dare atto che, sulla base del predetto Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, può essere liquidato al RTI SALIMA s.r.l. (P.IVA 03258010283) - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. (P.IVA 03276730243), con sede in Via Praitimbole, 28 – 35010 Limena (PD), il credito netto residuo di € 32.087,89 (I.V.A. 22% esclusa), rientrante nelle somme vincolate con la determina dirigenziale n. 1147 del 20/05/2022 richiamata in premessa, a saldo di ogni avere in dipendenza dei lavori di cui trattasi;
- 3) di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria definitiva n. 2358055 rilasciata in data 28/07/2022 in Brescia, dalla COFACE – Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A., agenzia 084/000, a garanzia dell'esecuzione dell'opera;
- 4) di dare atto che, il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1) della Legge 6/11/2012 n. 190 e dell'art. 37 della legge 14/3/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul sito web del Comune di Vicenza.



Proposta N. 2319

DETERMINA N. 1989 DEL 25/08/2023

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Muti Chiara;

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Gabbi Paolo;

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 **NO**
TIPO DETERMINA: **SENZA IMPEGNI O ACC.**

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? **NO**

**OGGETTO: STRADE E MARCIAPIEDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE
STRADALE COMUNALE - ANNO 2022 – CUP B37H22000120004 - CIG 9245656CAF -
APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PAOLO GABBI / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)